"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

16-6
Форма

Заказчик: Жаксыбаева Мадина Асанқызы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО «АлиПроектConstruction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство бани

(наименование, адрес)

Объект : Строительство бани

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 30.06.2021 год

Акт приемки выполненных работ №2

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,970;										
			м3 грунта	42,098	436,77	436,77	18387	18387	–	3216	23331	
					–	106,11	–	4467	–	1728		
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;										
			м3 грунта	1,302	1861,86	–	2424	–	–	1745	4503	
					1861,86	–	2424	–	–	334		
3	3 1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	5,6	514,78	513	2883	2873	–	662	3829	
					1,7	162,39	10	909	–	284		
4	4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,6	1745		9772		9772	–	10554	Казахстан
					–		–		–	782		

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;									
			м3 грунта	22,05	36,35	36,35	802	802	–	229	1113
					–	14,41	–	318	–	82	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;									
			м3 грунта	9,45	972	–	9185	–	–	6613	17062
					972	–	9185	–	–	1264	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	22,05	174,71	79,99	3852	1764	–	2128	6458
					94,72	39,27	2089	866	–	478	
	Раздел 2 Фундаменты										
8	8 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	9,8	9155,06	319,56	89720	3132	80562	6718	104153

					614,89	114,38	6026	1121	–	7715		
9	9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5,6	2425,41	1331,46	13582	7456	–	10647	26167	
					1093,95	517,31	6126	2897	–	1938		
10	10 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,848	39421		72850		72850	–	78678	Казахстан
					–		–		–	5828		
11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,2688	29949,55	2054,19	8050	552	6215	1281	10077	
					4773,6	466,39	1283	125	–	746		

12	12 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00339	277157		940		940	–	1015	
					–		–		–	75		
13	13 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8,4	1609,15	876,03	13517	7359	2376	7963	23198	
					450,28	353,09	3782	2966	–	1718		
14	14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5,6	2169,02	1230,84	12147	6893	2336	6730	20387	
					521,12	497,3	2918	2785	–	1510		
15	15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,8	3338,98	1954,32	9349	5472	1657	5246	15763	
					792,86	794,95	2220	2226	–	1168		
16	16 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,4534	27024		120349		120349	–	129977	Казахстан
					–		–		–	9628		

17	17 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,1988	28266,84	1340,87	5619	267	4561	784	6915
					3981,06	351,95	791	70	–	512	
18	18 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство фундамента под перегородку В7,5 НР = 91 %	м3	0,112	25626,9	1385,07	2870	155	2312	401	3533
					3601,14	340,74	403	38	–	262	
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	5,6	2135,51	46,46	11959	260	10331	1326	14348
					244,16	10,47	1367	59	–	1063	
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,52	906,99	20,25	21332	476	13511	6896	30486
					312,28	2,99	7345	70	–	2258	

Раздел 3 Стены

21	21 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,5	13010,57	1632,72	227685	28573	72861	124155	379987	
					7214,37	414,24	126251	7249	–	28147		
22	22 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	6,65	31275		207979		207979	–	224617	Казахстан
					–		–		–	16638		
23	23 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	2470,81	113,26	86478	3964	13964	64706	163279	
					1958,58	29,32	68550	1026	–	12095		
24	24 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;	1000 шт.	1,764	31275		55169		55169	–	59583	Казахстан
					–		–		–	4414		

25	25 1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %										
			м2	32,5682	4119,44	25,98	134163	846	44146	71526	222144	
					2737,98	7,26	89171	236	–	16455		
26	26 234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50										
			м3	2,2799	26457		60319		60319	–	65145	Казахстан
					–		–		–	4826		
27	27 1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НР = 80 %										
			м2	32,5682	1321,67	34,23	43044	1115	12160	24598	73053	
					914,06	30,05	29769	979	–	5411		
28	28 1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая НР = 80 %										
			м2	32,5682	90,85	0,68	2959	22	572	1900	5248	

					72,62	0,3	2365	10	–	389		
29	29 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10,5	496,56	261,78	5214	2749	446	3179	9064	
					192,29	64,33	2019	675	–	671		
30	30 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2583	–		–		–	–	–	Казахстан
					–		–		–	–		
	Раздел 4 Покрытия											
31	31 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,1	3078,37	1008,73	6465	2118	2689	2556	9743	
					789,04	242,35	1657	509	–	722		
32	32 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	6524		49321		49321	–	53267	Казахстан
					–		–		–	3946		
33	33 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00165	772091,95	6924,87	1274	11	1149	138	1525	

					68832,4	1540,88	114	3	–	113	
Раздел 5 Кровля											
34	34 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,4	1001,7	54,2	8414	455	2973	4693	14156
					593,62	13,7	4986	115	–	1049	
35	35 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	1,2978	21572		27996		27996	–	30236 Казахстан
					–		–		–	2240	
36	36 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	8,4	696,02	111,03	5847	933	2775	2192	8682
					254,66	29,02	2139	244	–	643	

37	37 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;									
			м2 стяжки	8,4	432,94	8,23	3637	69	3528	54	3986
					4,72	2,25	40	19	–	295	
38	38 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2772	114403,34	1548,76	31713	429	23999	6718	41505
					26276,9	649,67	7284	180	–	3074	
39	39 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	15,4	5774,77	104,55	88931	1610	53693	31378	129934
					2183,67	31,03	33629	478	–	9625	

40	40 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2072	8953,9	63,97	1855	13	1636	191	2210
					996,06	28,64	206	6	–	164	
41	41 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	12,95	312,21	2,97	4043	38	3516	455	4858
					37,73	1,33	489	17	–	360	
	Раздел 6 Проемы										
42	42 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	3,969	4172,67	199,59	16561	792	11379	4285	22514
					1106,15	93,6	4390	371	–	1668	

43	43 223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный									
			м2	1,323	35096	46432	46432	–	50147	Казахстан	
					–	–	–	3715			
44	44 223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный									
			м2	2,646	54273	143606	143606	–	155094	Казахстан	
					–	–	–	11488			

45	45 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %									
			м2	2,52	3897,64	196,83	9822	496	5680	3491	14378
					1446,84	92,47	3646	233	–	1065	
46	46 223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка									
			м2	2,52	24665		62156		62156	–	67128
					–		–		–	4972	
47	47 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %									
			м	2,1	1279,99	5,7	2688	12	2119	507	3451
					265,3	2,74	557	6	–	256	

48	48 223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	2,1	1795		3770		3770	–	4072	Казахстан
					–		–		–	302		
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Тип1-8,83м2											
49	49 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,181	233	34,49	1440	213	718	555	2155	
					82,33	13,17	509	81	–	160		
50	50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,4942	6573,46	7,2	3249	4	1167	1953	5618	
					4205,34	–	2078	–	–	416		
51	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,181	809,68	32,03	5005	198	2413	2342	7935	
					387,33	15,9	2394	98	–	588		

52	52 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,181	3643,13	86,01	22518	532	12887	8777	33799
					1472,21	38,38	9100	237	–	2504	
53	53 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	6,49005	376,71	1,89	2445	12	176	2126	4937
					347,63	0,9	2256	6	–	366	
	Раздел 8 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
54	54 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,181	428,52	2,66	2649	16	100	2034	5058
					409,75	1,38	2533	9	–	375	
55	55 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,975	1579,75	86,89	48933	2691	13028	28289	83400

					1072,26	69,36	33213	2148	–	6178	
56	56 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	37,156	113,36	0,87	4212	32	252	3155	7956
					105,71	0,43	3928	16	–	589	

Раздел 9 Крыльцо, отмостка

9.1 Крыльцо

57	57 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,322	27742,81	667,98	8933	215	7115	1534	11304
					4977,45	258,88	1603	83	–	837	
58	58 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,01778	277157		4928		4928	–	5322
					–		–		–	394	

9.2 Отмостка

59	59	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,491	3416,38	1127,93	5094	1682	3174	690	6247
						159,55	269,24	238	401	–	463	
60	60	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9,94	1512,78	3,2	15037	32	12967	2214	18631
						205,06	1,18	2038	12	–	1380	

Всего	**2 542 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	483 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 302 730
- накладные расходы, тенге	462 976
в т.ч. зарплата, тенге	41 666
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 366
Всего	**2 542 915**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 858

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	60 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 089**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 707 556**
НДС (12 %)	324 907
Итого	**3 032 463**

Генподрядчик: ТОО «АлиПроектConstruction»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "Kausar A&A Group"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик - Максыбаева М А