Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1300%	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами	м3	310	1 500	465 000	310			465 000	-	-	100%	465 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12,00	1 900	22 800	12,00			22 800	-	-	100%	22 800		
3	Песчаная подготовка	м3	7,00	5 200	36 400	7,00			36 400	-	-	100%	36 400		
4	Обваловка песком трубопроводов	м3	30,00	5 200	156 000	30,00			156 000	-	-	100%	156 000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением	м3	280	2 500	700 000	280			700 000	-	-	100%	700 000		
	Устройство сети К1														
7	Прокладка хризолитцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризолитцементной муфтой	пм	72,00	18 000	1 296 000	72,00			1 296 000	-	-	100%	1 296 000		
8	Устройство лотков в колодце	м3	1,5	36 000	54 000	1,5			54 000		-	100%	54 000		
9	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	9	38 555	346 995	9			346 995	-	-	100%	346 995		
10	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	3	40 555	121 665	3			121 665	-	-	100%	121 665		
11	Монтаж плит ПП 15-2	шт	3	47 955	143 865	3			143 865	-	-	100%	143 865		
12	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 АI)	шт	3	35 000	105 000	3			105 000	-	-	100%	105 000		
13	Монтаж закладных деталей t-6 мм	шт	154	1 350	207 900	154			207 900	-	-	100%	207 900		

14	Монтаж люков чугунных	шт	3	73 050	219 150	3			219 150	-	-	100%	219 150		
	Итого стоимость работ и материалов:				3 874 775				3 874 775		-		3 874 775		
	Всего договорная цена в т.ч. НДС:						3 874 775		3 874 775		-		3 874 775		
	в т.ч. Монтажных работ			85%			3 293 559		3 293 559		-		3 293 559		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			15%			581 216				-		581 216		
	ИТОГО						3 874 775		3 293 559				3 293 559		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы: 4.1 завершен / 4.2 не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП Исахан А.А.

инженер ПТО Яценко Е.С. 26.04.22г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тогаев Р.Д.

ТОО «СК Самрук»
ФИО Кумисбаев Д.К.
Должность инженер ПТО

Третьяков В.Ч.
26.04.22

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Нугебаев Д.М.

Кумисбаев Д.К.

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

АКТ апрель
о приемке выполненных работ за ~~февраль~~ 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами	м3	816	1 500	1 224 000	360			540 000	398	597 000	92,89%	1 137 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12	1 900	22 800	4			7 600	7	13 300	91,67%	20 900		
3	песчаная подготовка	м3	27	3 200	86 400	16			51 200	8	25 600	88,89%	76 800		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	65	3 200	208 000	30			96 000	27	86 400	87,69%	182 400		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	712	1 700	1 210 400	320			544 000	364	618 800	96,07%	1 162 800		
	Устройство сети К1														
7	прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	138	10 000	1 380 000	34,0			340 000	59	590 000	67,39%	930 000		
8	прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	70	15 600	1 092 000	37,5			585 000		-	53,57%	585 000		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	30	17 000	510 000				-	30	510 000	100,00%	510 000		
10	устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой	шт	16	55 000	880 000				-	16	880 000	100,00%	880 000		
11	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8	85 000	680 000	2			170 000	4	340 000	75,00%	510 000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	22 055	154 385	1			22 055	4	88 220	71,43%	110 275		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	15	18 955	284 325	6			113 730	4	75 820	66,67%	189 550		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	11	25 355	278 905	4			101 420	4	101 420	72,73%	202 840		
15	устройство лотков в колодце	м3	4	18 000	72 000	1			18 000	2	36 000	75,00%	54 000		
16	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	11	25 000	275 000	4			100 000	4	100 000	72,73%	200 000		
17	Монтаж плит ПП15-2	шт	11	31 955	351 505	4			127 820	4	127 820	72,73%	255 640		
18	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	256	1 350	345 600	80			108 000	130	175 500	82,03%	283 500		
19	Монтаж люков чугунных	шт	11	50 050	550 550	4			200 200	4	200 200	72,73%	400 400		

	Итого стоимость работ и материалов:		9 605 870				3 125 025		4 566 080		7 691 105		
	накладные расходы 5%		480 294				156 251		228 304		384 555		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				10 086 164		3 281 276		4 794 384		8 075 660		
	в т.ч. Монтажных работ	85%			8 573 239		2 789 085		4 075 226		6 864 311		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%			1 512 925				719 158		1 211 349		
	ИТОГО				10 086 164		2 789 085				6 864 311		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Незавершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП Исхан А.А

инженер ПТО Лисенко Э.О.

26.04.22г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «СК Самрук»
ФИО Кумисбаев Д.М
Должность Инженер БиОТ

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

26.04.22

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

АКТ апрель
о приемке выполненных работ за ~~февраль~~ 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявл	Принято ПТО	Принято		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с щурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	2 248	1 500	3 372 000	200			300 000	1 958	2 937 000	96,00%	3 237 000		
2	Доработка грунта вручую	м3	22	1 900	41 800	2			3 800	19	36 100	95,45%	39 900		
3	устройство песчаного основания	м3	65	3 200	208 000	5			16 000	56	179 200	93,85%	195 200		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	130	3 200	416 000	16			51 200	107	342 400	94,62%	393 600		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	2 100	1 700	3 570 000	150			255 000	1 895	3 221 500	97,38%	3 476 500		
	устройство сети В1									-					
6	укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	146	23 944	3 495 824	25,8			617 516	120,210	2 878 308	100,00%	3 495 824		
7	укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17	пм	91	9 000	819 000				-	91	819 000	100,00%	819 000		
8	укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17	пм	156	5 980	932 880				-	156	932 880	100,00%	932 880		
9	укладка труб стальных ф76мм в изоляции	пм	229	12 800	2 931 200	62			793 600	95	1 216 000	68,56%	2 009 600		
10	монтаж футляров стальных ф325мм 1шт	пм	15	56 000	840 000				-	15	840 000	100,00%	840 000		
11	заделка концов футляров	шт	2	50 000	100 000				-	2	100 000	100,00%	100 000		
12	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	10	93 000	930 000	2			186 000	6	558 000	80,00%	744 000		
13	монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2	105 000	210 000				-	2	210 000	100,00%	210 000		
14	монтаж задвижки ф150мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1	192 000	192 000				-	1	192 000	100,00%	192 000		
15	монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2	344 000	688 000				-	2	688 000	100,00%	688 000		
16	монтаж гидранта в комплекте	шт	6	380 000	2 280 000	3			1 140 000	3	1 140 000	100,00%	2 280 000		
17	монтаж втулки ф280мм	шт	14	25 000	350 000	4			100 000	10	250 000	100,00%	350 000		
18	монтаж втулки ф160мм	шт	2	14 000	28 000				-	2	28 000	100,00%	28 000		
19	монтаж втулки ф110мм	шт	5	11 700	58 500	3			35 100	2	23 400	100,00%	58 500		
20	монтаж фланцев накидных ф280мм	шт	14	20 000	280 000	4			80 000	10	200 000	100,00%	280 000		
21	монтаж фланцев накидных ф150мм	шт	6	10 000	60 000	2			20 000	4	40 000	100,00%	60 000		
22	монтаж фланцев накидных ф110мм	шт	5	8 000	40 000				-	5	40 000	100,00%	40 000		
23	болтовые соединения	шт	216	1 100	237 600	40			44 000	156	171 600	90,74%	215 600		
24	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб	шт	20	55 000	1 100 000	7			385 000	13	715 000	100,00%	1 100 000		

25	устройство гильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм	шт	16	55 000	880 000	4			220 000	8	440 000	75,00%	660 000		
26	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8	85 000	680 000	2			170 000	4	340 000	75,00%	510 000		
27	монтаж вставок стальных в колодцах	шт	10	213 000	2 130 000	2			426 000	7	1 491 000	90,00%	1 917 000		
28	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	16	22 055	352 880	2			44 110	14	308 770	100,00%	352 880		
29	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	8	18 955	151 640	1			18 955	7	132 685	100,00%	151 640		
30	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	10	26 055	260 550	1			26 055	9	234 495	100,00%	260 550		
31	Монтаж плит ПП15-2	шт	10	31 955	319 550	1			31 955	9	287 595	100,00%	319 550		
32	устройство лотков в колодце	м3	5	18 000	90 000				-	-	-	0,00%	-		
33	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	10	246 000	2 460 000	4			984 000	6	1 476 000	100,00%	2 460 000		
34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	264	1 350	356 400	84			113 400	180	243 000	100,00%	356 400		
35	Монтаж люков чугунных	шт	10	50 050	500 500	3			150 150	7	350 350	100,00%	500 500		
	Итого по сети В1:				**31 362 324**				**6 211 841**		**23 062 283**		**29 274 124**		
	накладные расходы			**5%**	**1 568 116**				**310 592**				**1 463 706**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**32 930 440**				**6 522 433**		23 062 283		**30 737 830**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:						**32 930 440**		**6 522 433**		**23 062 283**		30 737 830		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**			**27 990 874**		**5 544 068**		19 602 941		26 127 156		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**			**4 939 566**				3 459 342		4 610 675		
	ИТОГО						**32 930 440**		**5 544 068**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП Исахан А.А.

инженер ПТО Яценко С.В. 26.04.22

ТОО «СК Самрук»
ФИО Кулмасбаев Д.А.
Должность инженер ПТО

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

Трегубенов В.Э.
26.04.22

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.