Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявл	Принято ПТО	Принято ОКК		[redacted]бъем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	750	1 500	1 125 000	20			30 000	730	1 095 000	100,00%	1 125 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	22,00	1 900	41 800	1			1 900	21	39 900	100,00%	41 800		
3	Устройство песчаного основания	м3	23,00	5 200	119 600	1			5 200	22	114 400	100,00%	119 600		
4	Обваловка песком трубопроводов	м3	89,00	5 200	462 800	4			20 800	85	442 000	100,00%	462 800		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	680	2 500	1 700 000	20			50 000	660	1 650 000	100,00%	1 700 000		
	Устройство сети ВІ колодцы ПГ11÷12,ВК15÷16, ПГ17,18, ПГ36,37,38														
6	Укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	118,00	29 944	3 533 392	31			928 264	87,0	2 605 128	100,00%	3 533 392		
7	Укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17	пм	114,50	10 900	1 248 050	1			5 450	114,0	1 242 600	100,00%	1 248 050		
8	Монтаж футляров стальных ф315мм 1 шт.	пм	3,00	56 000	168 000	0			-	3	168 000	100,00%	168 000		
9	Монтаж футляров стальных ф500мм 1 шт.	пм	3,00	70 000	210 000	3			210 000		-	100,00%	210 000		
10	Заделка концов футляров	шт	4,00	50 000	200 000	2			100 000	2	100 000	100,00%	200 000		
11	Монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами	шт	1,00	105 000	105 000	0			-	1	105 000	100,00%	105 000		
12	Монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами	шт	2	344 000	688 000	2			688 000		-	100,00%	688 000		
13	Монтаж гидранта в комплекте	шт	3	300 000	900 000	3			900 000		-	100,00%	900 000		
14	Монтаж втулки ф280мм	шт	14	25 000	350 000	2			50 000	12	300 000	100,00%	350 000		
15	Монтаж втулки ф160мм	шт	6	14 000	84 000	0			-	6	84 000	100,00%	84 000		
16	Монтаж накидных фланцев ф280мм	шт	14	20 000	280 000	2			40 000	12	240 000	100,00%	280 000		
17	Монтаж накидных фланцев ф150мм	шт	6	10 000	60 000	0			-	6	60 000	100,00%	60 000		
18	Болтовое соединения	шт	316	1 500	474 000	116			174 000	200	300 000	100,00%	474 000		
19	Устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб	шт	15	45 000	675 000	2			90 000	13	585 000	100,00%	675 000		
20	Монтаж вставок в стальных колодцев	шт	7	163 000	1 141 000	1			163 000	6	978 000	100,00%	1 141 000		
21	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	14	38 555	539 770	2			77 110	12	462 660	100,00%	539 770		
22	Монтаж ж/б колец для колодцев КО6	шт	16	11 955	191 280	16			191 280		-	100,00%	191 280		
23	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	7	40 555	283 885	2			81 110	5	202 775	100,00%	283 885		
24	Монтаж плит ПП 15-2	шт	7	47 955	335 685	2			95 910	5	239 775	100,00%	335 685		

25	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 АII	шт	7	35 000	245 000	7			245 000		-	100,00%	245 000		
26	Монтаж закладных деталей 1–6 кг	шт	264	1 750	462 000	84			147 000	180	315 000	100,00%	462 000		
27	Монтаж люков чугунных	шт	7	56 050	392 350	7			392 350	-	-	100,00%	392 350		
	Итого по сети В1:				**16 015 612**				**4 686 374**		**11 329 238**		**16 015 612**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**16 015 612**				**4 686 374**		11 329 238		**16 015 612**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:					**16 015 612**			**4 686 374**		**11 329 238**		16 015 612		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**		**13 613 270**			**3 983 418**		9 629 852		13 613 270		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**		**2 402 342**			**2 357 342**		1 699 386		2 402 342		
	ИТОГО					16 015 612			~~6 340 760~~						

6385760

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы:
   - 4.1 Завершен
   - 4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____ (Должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Согр.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «СК Самрук»
ФИО _____
Должность _____

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2022 г.

№пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	232	1500	348000				0	232,00	348000,0	100,0%	348000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12,00	1900	22800				0	12,00	22800,0	100,0%	22800		
3	устройство песчаного основания	м3	5,0	3200	16000				0	5,00	16000,0	100,0%	16000		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	25,0	3200	80000				0	25,00	80000,0	100,0%	80000		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	201,0	1700	341700				0	201,00	341700,0	100,0%	341700		
6	**устройство сети В1**														
	укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	48,00	23944	1149312				0	48,00	1149312,0	100,0%	1149312		
7	укладка труб стальных ф76мм	пм	10,00	12800	128000				0	10,00	128000,0	100,0%	128000		
8	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1,00	93000	93000	1,00			93000		0,0	100,0%	93000		
9	монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1,00	344000	344000				0	1,00	344000,0	100,0%	344000		
10	моонтаж гидранта в комплекте	шт	1,00	380000	380000	1,00			380000		0,0	100,0%	380000		
11	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб ф280мм	шт	1,00	55000	55000				0	1,00	55000,0	100,0%	55000		
12	устройство гильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм	шт	2,00	55000	110000				0	2,00	110000,0	100,0%	110000		
13	герметизация места ввода трубы в здание	шт	1,00	85000	85000				0	1,00	85000,0	100,0%	85000		
14	монтаж тройника 250х76мм	шт	1,00	213000	213000				0	1,00	213000,0	100,0%	213000		
15	монтаж колодцев ф2000 в сборе	шт	1	246000	246000				0	1,00	246000,0	100,0%	246000		

16	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	1	25000	25000				0	1,00	25000,0	100,0%	25000		
	Итого по сети В1:				3636812				473000		3163812		3636812		
	накладные расходы	5%			181841				23650		158191		181841		
	Итого стоимость работ и материалов:				3818653				496650		3322003		3818653		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			3 818 653					496650		3322003		3818653		
	в т.ч. Монтажных работ		85%	3245855					422153		2823702		3245855		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ		15%	572798					572798		498300		572798		
	ИТОГО			3818653					994 951						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:
_____
(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «СК Самрук»
ФИО _____
Должность _____

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2022 г.

№пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	816	1 500	1 224 000	58			87 000	758	1 137 000	100,00%	1 224 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12	1 900	22 800	1			1 900	11	20 900	100,00%	22 800		
3	песчаная подготовка	м3	27	3 200	86 400	3			9 600	24	76 800	100,00%	86 400		
4	обваловка леском трубопроводов	м3	65	3 200	208 000	8			25 600	57	182 400	100,00%	208 000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	712	1 700	1 210 400	28			47 600	684	1 162 800	100,00%	1 210 400		
	Устройство сети К1					-				-					
7	прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	138	10 000	1 380 000	45			450 000	93	930 000	100,00%	1 380 000		
8	прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	70	15 600	1 092 000	33			507 000	38	585 000	100,00%	1 092 000		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	30	17 000	510 000	-			-	30	510 000	100,00%	510 000		
10	устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой	шт	16	55 000	880 000	-			-	16	880 000	100,00%	880 000		
11	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8	85 000	680 000	2			170 000	6	510 000	100,00%	680 000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	22 055	154 385	2			44 110	5	110 275	100,00%	154 385		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	15	18 955	284 325	5			94 775	10	189 550	100,00%	284 325		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	11	25 355	278 905	3			76 065	8	202 840	100,00%	278 905		
15	устройство лотков в колодце	м3	4	18 000	72 000	1			18 000	3	54 000	100,00%	72 000		
16	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	11	25 000	275 000	3			75 000	8	200 000	100,00%	275 000		
17	Монтаж плит ПП15-2	шт	11	31 955	351 505	3			95 865	8	255 640	100,00%	351 505		
18	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	256	1 350	345 600	46			62 100	210	283 500	100,00%	345 600		
19	Монтаж люков чугунных	шт	11	50 050	550 550	3			150 150	8	400 400	100,00%	550 550		

	Итого стоимость работ и материалов:		9 605 870				1 914 765		7 691 105		9 605 870		
	накладные расходы 5%		480 294				95 738		384 555		480 294		
	Всего договорная цена вкл. НДС:		10 086 164				2 010 503		8 075 660		10 086 164		
	в т.ч. Монтажных работ	85%	8 573 239				1 708 928		6 864 311		8 573 239		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%	1 512 925				1 512 925		1 211 349		1 512 925		
	ИТОГО		10 086 164				3 221 853				8 573 239		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы:

4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Ka" Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «СК Самрук»
ФИО
Должность

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2022 г.

№пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами	м3	2418	1 500	3627000	0			0	2418	3627000,0	100,0%	3627000		
2	Доработка грунта вручную	м3	95,00	1 900	180500	0			0	95	180500,0	100,0%	180500		
3	песчаная подготовка	м3	38,00	3 200	121600	0			0	38	121600,0	100,0%	121600		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	112,00	3 200	358400	0			0	112	358400,0	100,0%	358400		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	2320	1 700	3944000	0			0	2320	3944000,0	100,0%	3944000		
	Устройство сети К1 кк3',4',5',6',7',8',9',10',20',22',23',24',25', 17 сущ					0				0					
6	прокладка хризотилцементных труб ф200мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм			0	0			0	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	0		
7	прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	195,10	10 000	1951000	0			0	195,10	1951000,0	100,0%	1951000		
8	прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	191,80	15 600	2992080	0			0	192	2992080,0	100,0%	2992080		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	5,00	17 000	85000	0			0	5	85000,0	100,0%	85000		
10	устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой	шт	2,00	55 000	110000	0			0	2	110000,0	100,0%	110000		
11	герметизация места ввода трубы в здание	шт	1,00	85 000	85000	0			0	1	85000,0	100,0%	85000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	30	22 055	661650	0			0	30	661650,0	100,0%	661650		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	24	18 955	454920	0			0	24	454920,0	100,0%	454920		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	13	25 355	329615	0			0	13	329615,0	100,0%	329615		
15	устройство опуска	компл	1	277 700	277700	1			277700	0	0,0	100,0%	277700		
16	устройство лотков в колодце	м3	7	18 000	126000	0			0	7	126000,0	100,0%	126000		
17	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	13	25 000	325000	0			0	13	325000,0	100,0%	325000		
18	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	13	29 355	381615	0			0	13	381615,0	100,0%	381615		

19	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	480	1 350	648000	0			0	480	648000,0	100,0%	648000		
20	Монтаж люков чугунных	шт	13	49 050	637650	0			0	13	637650,0	100,0%	637650		
	Итого стоимость работ и материалов:				**17296730**				**277700**		**17019030**		**17296730**		
	накладные расходы	**5%**		**864837**					**13885**		**850952**		**864837**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**18 161 567**					**291585**		**17869982**		18161567		
	в т.ч. Монтажных работ		**85%**	**15437332**					**247847**		**15189484**		15437332		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ		**15%**	**2724235**					**2724235**		**2680497**		2724235		
	ИТОГО			**18161567**					**2972082**				15437332		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
   4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:
_____
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «СК Самрук»
ФИО
Должность

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1300%	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами	м3	310	1 500	465 000				-	310	465 000	100%	465 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12,00	1 900	22 800				-	12,00	22 800	100%	22 800		
3	Песчаная подготовка	м3	7,00	5 200	36 400				-	7,00	36 400	100%	36 400		
4	Обваловка леском трубопроводов	м3	30,00	5 200	156 000				-	30,00	156 000	100%	156 000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением	м3	280	2 500	700 000				-	280	700 000	100%	700 000		
	Устройство сети К1														
7	Прокладка хризолитцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризолитцементной муфтой	пм	72,00	18 000	1 296 000				-	72,00	1 296 000	100%	1 296 000		
8	Устройство лотков в колодце	м3	1,5	36 000	54 000				-	1,5	54 000	100%	54 000		
9	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	9	38 555	346 995				-	9	346 995	100%	346 995		
10	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	3	40 555	121 665				-	3	121 665	100%	121 665		
11	Монтаж плит ПП 15-2	шт	3	47 955	143 865				-	3	143 865	100%	143 865		
12	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	3	35 000	105 000				-	3	105 000	100%	105 000		
13	Монтаж закладных деталей t-6 мм	шт	154	1 350	207 900				-	154	207 900	100%	207 900		

14	Монтаж люков чугунных	шт	3	73 050	219 150				-	3	219 150	100%	219 150		
	Итого стоимость работ и материалов:				**3 874 775**				-		**3 874 775**		**3 874 775**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:						**3 874 775**		-		**3 874 775**		3 874 775		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**			**3 293 559**		-		**3 293 559**		3 293 559		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**			**581 216**		**581 216**		**581 216**		581 216		
	ИТОГО						**3 874 775**		**581 216**				3 293 559		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы: 4.1 Завершен / 4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП

инженер ПТО

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" БСН/БИН: 180240018420 Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жансымбетов Б.Б.

ТОО «СК Самрук»
ФИО
Должность