Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявл	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	750	1 500	1 125 000	730			1 095 000	-	-	97,33%	1 095 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	22,00	1 900	41 800	21			39 900	-	-	95,45%	39 900		
3	Устройство песчаного основания	м3	23,00	5 200	119 600	22			114 400	-	-	95,65%	114 400		
4	Обваловка песком трубопроводов	м3	89,00	5 200	462 800	85			442 000	-	-	95,51%	442 000		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением	м3	680	2 500	1 700 000	660			1 650 000	-	-	97,06%	1 650 000		
	Устройство сети ВІ колодцы ПГ11÷12,ВК15÷16, ПГ17,18, ПГ36,37,38														
6	Укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	118,00	29 944	3 533 392	87,0			2 605 128	-	-	73,73%	2 605 128		
7	Укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17	пм	114,50	10 900	1 248 050	114			1 242 600	-	-	99,56%	1 242 600		
8	Монтаж футляров стальных ф315мм 1 шт.	пм	3,00	56 000	168 000	3			168 000	-	-	100,00%	168 000		
9	Монтаж футляров стальных ф500мм 1 шт.	пм	3,00	70 000	210 000				-	-	-	0,00%	-		
10	Заделка концов футляров	шт	4,00	50 000	200 000	2			100 000		-	50,00%	100 000		
11	Монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами	шт	1,00	105 000	105 000	1			105 000		-	100,00%	105 000		
12	Монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами	шт	2	344 000	688 000				-	-	-	0,00%	-		
13	Монтаж гидранта в комплекте	шт	3	300 000	900 000				-	-	-	0,00%	-		
14	Монтаж втулки ф280мм	шт	14	25 000	350 000	12			300 000	-	-	85,71%	300 000		
15	Монтаж втулки ф160мм	шт	6	14 000	84 000	6			84 000		-	100,00%	84 000		
16	Монтаж накидных фланцев ф280мм	шт	14	20 000	280 000	12			240 000	-	-	85,71%	240 000		
17	Монтаж накидных фланцев ф150мм	шт	6	10 000	60 000	6			60 000	-	-	100,00%	60 000		
18	Болтовое соединения	шт	316	1 500	474 000	200			300 000	-	-	63,29%	300 000		
19	Устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб	шт	15	45 000	675 000	13			585 000	-	-	86,67%	585 000		
20	Монтаж вставок в стальных колодцев	шт	7	163 000	1 141 000	6			978 000	-	-	85,71%	978 000		
21	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	14	38 555	539 770	12			462 660	-	-	85,71%	462 660		
22	Монтаж ж/б колец для колодцев КО6	шт	16	11 955	191 280				-	-	-	0,00%	-		
23	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	7	40 555	283 885	5			202 775	-	-	71,43%	202 775		

24	Монтаж плит ПП 15-2	шт	7	47 955	335 685	5			239 775	-	-	71,43%	239 775		
25	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	7	35 000	245 000				-	-	-	0,00%	-		
26	Монтаж закладных деталей t-6 мм	шт	264	1 750	462 000	180			315 000	-	-	68,18%	315 000		
27	Монтаж люков чугунных	шт	7	56 050	392 350				-	-	-	0,00%	-		
	Итого по сети В1:				**16 015 612**				**11 329 238**		-		**11 329 238**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**16 015 612**				**11 329 238**		-		**11 329 238**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:					**16 015 612**			**11 329 238**		-		11 329 238		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**		**13 613 270**			**9 629 852**		-		9 629 852		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**		**2 402 342**			**1 699 386**		-		1 699 386		
	ИТОГО					**16 015 612**			**9 629 852**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Этап работы: 4.1 Завершен _____ 4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____ Сильмурзаев А.З.

ТОО «СК Самрук»
ФИО _____
Должность _____

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 3»
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/7
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТДПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявл	Принято ПТО	Принято		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	2 248	1 500	3 372 000	500			750 000	1 458	2 187 000	87,10%	2 937 000		
2	Доработка грунта вручную	м3	22	1 900	41 800	6			11 400	13	24 700	86,36%	36 100		
3	устройство песчаного основания	м3	65	3 200	208 000	25			80 000	31	99 200	86,15%	179 200		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	130	3 200	416 000				-	107	342 400	82,31%	342 400		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	2 100	1 700	3 570 000	480			816 000	1 415	2 405 500	90,24%	3 221 500		
	устройство сети В1														
6	укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	146	23 944	3 495 824				-	120,210	2 878 308	82,34%	2 878 308		
7	укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17	пм	91	9 000	819 000				-	91	819 000	100,00%	819 000		
8	укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17	пм	156	5 980	932 880	81			484 380	75	448 500	100,00%	932 880		
9	укладка труб стальных ф76мм в изоляции	пм	229	12 800	2 931 200	61			780 800	34	435 200	41,48%	1 216 000		
10	монтаж футляров стальных ф325мм 1шт	пм	15	56 000	840 000	15			840 000		-	100,00%	840 000		
11	заделка концов футляров	шт	2	50 000	100 000	2			100 000		-	100,00%	100 000		
12	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	10	93 000	930 000	2			186 000	4	372 000	60,00%	558 000		
13	монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2	105 000	210 000	1			105 000	1	105 000	100,00%	210 000		
14	монтаж задвижки ф150мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1	192 000	192 000				-	1	192 000	100,00%	192 000		
15	монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2	344 000	688 000	2			688 000		-	100,00%	688 000		
16	монтаж гидранта в комплекте	шт	6	380 000	2 280 000				-	3	1 140 000	50,00%	1 140 000		
17	монтаж втулки ф280мм	шт	14	25 000	350 000	2			50 000	8	200 000	71,43%	250 000		
18	монтаж втулки ф160мм	шт	2	14 000	28 000				-	2	28 000	100,00%	28 000		
19	монтаж втулки ф110мм	шт	5	11 700	58 500				-	2	23 400	40,00%	23 400		
20	монтаж фланцев накидных ф280мм	шт	14	20 000	280 000	2			40 000	8	160 000	71,43%	200 000		
21	монтаж фланцев накидных ф150мм	шт	6	10 000	60 000	2			20 000	2	20 000	66,67%	40 000		
22	монтаж фланцев накидных ф110мм	шт	5	8 000	40 000	3			24 000	2	16 000	100,00%	40 000		
23	болтовые соединения	шт	216	1 100	237 600	60			66 000	96	105 600	72,22%	171 600		
24	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб	шт	20	55 000	1 100 000	6			330 000	7	385 000	65,00%	715 000		

25	устройство гильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм	шт	16	55 000	880 000	4			220 000	4	220 000	50,00%	440 000		
26	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8	85 000	680 000	2			170 000	2	170 000	50,00%	340 000		
27	монтаж вставок стальных в колодцах	шт	10	213 000	2 130 000				-	7	1 491 000	70,00%	1 491 000		
28	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	16	22 055	352 880	2			44 110	12	264 660	87,50%	308 770		
29	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	8	18 955	151 640	3			56 865	4	75 820	87,50%	132 685		
30	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	10	26 055	260 550	2			52 110	7	182 385	90,00%	234 495		
31	Монтаж плит ПП15-2	шт	10	31 955	319 550	2			63 910	7	223 685	90,00%	287 595		
32	устройство лотков в колодце	м3	5	18 000	90 000				-		-	0,00%	-		
33	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 АI)	шт	10	246 000	2 460 000	2			492 000	4	984 000	60,00%	1 476 000		
34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	264	1 350	356 400				-	180	243 000	68,18%	243 000		
35	Монтаж люков чугунных	шт	10	50 050	500 500				-	7	350 350	70,00%	350 350		
	Итого по сети В1:				**31 362 324**				**6 470 575**		**16 591 708**		**23 062 283**		
	накладные расходы			**5%**	**1 568 116**				**323 529**				**1 153 114**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**32 930 440**				**6 794 104**		16 591 708		**24 215 397**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:						**32 930 440**		**6 794 104**		**16 591 708**		24 215 397		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**			**27 990 874**		**5 774 988**		14 102 952		20 583 088		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**			**4 939 566**		**1 019 116**		2 488 756		3 632 310		
	ИТОГО						**32 930 440**		**5 774 988**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2 Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____ Сельмуратов А.З.

ТОО «СК Самрук»
ФИО Бозанцев Е.П.
Должность Инженер