Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса с пристроенными подземными зданиями паркингов, со сносом существующего строения Бостандыкский район, улица Басенова, дом № 10,10А. Пятно 4.1
г. Алматы, Бостандыкский район, улица Басенова, дом № 10 корпус 2»
ТОО «BAZIS-A-Corp»
ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

**А К Т**
**о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г.**

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| 1 | вертикальная планировка | м2 | 1225 | 150 | 183750 | 1225,00 | | | 183750 | | 0,0 | 100,0% | 183750 | | |
| 2 | демонтаж бордюров, поребриков | пм | 50,00 | 336 | 16800 | 50,00 | | | 16800 | | 0,0 | 100,0% | 16800 | | |
| 3 | отсыпка ПГС 10см | м3 | 122,50 | 907 | 111108 | 125,50 | | | 111108 | | 0,0 | 100,0% | 111108 | | |
| 4 | ПГС | м3 | 134,80 | 1 720 | 231770 | 134,80 | | | 231770 | | 0,0 | 100,0% | 231770 | | |
| 5 | трамбовка основания | м2 | 1225 | 343 | 420175 | 1225,00 | | | 420175 | | 0,0 | 100,0% | 420175 | | |
| 6 | наращивание горловины колодца | шт | 15,00 | 1 190 | 17850 | 15,00 | | | 17850 | | 0,0 | 100,0% | 17850 | | |
| 7 | отсев | м3 | 10 | 2 800 | 28000 | 10,00 | | | 28000 | | 0,0 | 100,0% | 28000 | | |
| 8 | устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси(толщ 5см) | м2 | 1225 | 508 | 622300 | 1225,00 | | | 622300 | | 0,0 | 100,0% | 622300 | | |
| 9 | асфальтобетон мелкозернистый | тн | 148 | 15 400 | 2278892 | 148,00 | | | 2278892 | | 0,0 | 100,0% | 2278892 | | |
| 10 | Битумная эмульсия | кг | 490 | 469 | 229810 | 490,00 | | | 229810 | | 0,0 | 100,0% | 229810 | | |
| 11 | установка БР 100-30-15 с устройством бетонного замка | мп | 70 | 840 | 58800 | 70,00 | | | 58800 | | 0,0 | 100,0% | 58800 | | |
| 12 | бордюр БР 100-30-15 | мп | 73,5 | 1 300 | 95550 | 73,50 | | | 95550 | | 0,0 | 100,0% | 95550 | | |
| 13 | Бетон | м3 | 4,2 | 12 300 | 51316 | 4,20 | | | 51316 | | 0,0 | 100,0% | 51316 | | |
| 14 | установка БР 100-20-8 с устройством бетонного замка | мп | 770,0 | 420 | 323400 | 770,00 | | | 323400 | | 0,0 | 100,0% | 323400 | | |
| 15 | Бордюр БР 100-20-8 | мп | 808,5 | 436 | 352506 | 808,50 | | | 352506 | | 0,0 | 100,0% | 352506 | | |
| 16 | бетон | м3 | 45,9 | 12 300 | 564472 | 45,90 | | | 564472 | | 0,0 | 100,0% | 564472 | | |
| 17 | **итого** | | | | 5586499 | | | | 5586499 | | 0,0 | 100,0% | 5586499 | | |
| 18 | **Зарплата с налогами** | | | | 2318328 | | | | 2318328 | | 0,0 | 100,0% | 2318328 | | |
| 19 | **материалы и зарплата** | | | | 6150643 | | | | 6150643 | | 0,0 | 100,0% | 6150643 | | |
| 20 | **механизмы** | | | | 123013 | | | | 123013 | | 0,0 | 100,0% | 123013 | | |
| 21 | каток | м/ч | 16,62 | 5 145 | 85527 | | | | 85527 | | 0,0 | 100,0% | 85527 | | |
| 22 | автогудронатор | м/ч | 2,16 | 5 612 | 12099 | | | | 12099 | | 0,0 | 100,0% | 12099 | | |
| 23 | укладчик | м/ч | 34,3 | 19 020 | 652386 | | | | 652386 | | 0,0 | 100,0% | 652386 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Транспортные расходы (4% от мат-в) | | | | 153293 | | | | 153293 | | 0,0 | 100,0% | 153293 | | |
| 25 | **накладные расходы** | | | | 645926 | | | | 645926 | | 0,0 | 100,0% | 645926 | | |
| 26 | **ИТОГО** | | | | 7822887 | | | | 7822887 | | 0,0 | 100,0% | 7822887 | | |
| 27 | Непредвиденные расходы | | | | 156458 | | | | 156458 | | 0,0 | 100,0% | 156458 | | |
| 28 | зимнее удорожание | | | | 86052 | | | | 86052 | | 0,0 | 100,0% | 86052 | | |
| 29 | временные здания и сооружения | | | | 34604 | | | | 34604 | | 0,0 | 100,0% | 34604 | | |
| | **ИТОГО** | | | | **8100000** | | | | **8100000** | | | 100,0% | 8100000 | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завер

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, роспись)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р Д

инженер ОПП

инженер ПТО Сакен А.К

Технадзор ТОО "Капитал Строй Кз"

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись