Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса с пристроенными подземными зданиями паркингов, со сносом существующего строения Бостандыкский район, улица Басенова, дом № 10,10А. Пятно 4. г. Алматы, Бостандыкский район, улица Басенова, дом № 10 корпус 2»
ТОО «BAZIS-A-Corp»
ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

**А К Т**
**о приемке выполненных работ за февраль 2021 г.**

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| **1** | **земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Разработка грунта механизмами. | м3 | 349 | 1 500 | 523500 | 349,00 | | | 523500 | | 0,0 | 100,0% | 523500 | | |
| **3** | Доработка грунта вручную | м3 | 3,00 | 1 900 | 5700 | 3,00 | | | 5700 | | 0,0 | 100,0% | 5700 | | |
| **4** | Обратная засыпка с уплотнением вручную | м3 | 321,00 | 1 900 | 609900 | 321,00 | | | 609900 | | 0,0 | 100,0% | 609900 | | |
| **5** | **устройство сети К1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | Прокладка чугунных труб ф100мм | пм | 90,00 | 15 470 | 1392300 | 78,00 | | | 1206660 | | 0,0 | 86,7% | 1206660 | | |
| **7** | заделка отверстий с гидроизоляцией выпусков чугунной трубы из зданий | шт | 6 | 185 435 | 1112610 | 6,00 | | | 1112610 | | 0,0 | 100,0% | 1112610 | | |
| **8** | устройство стальных футляров с изоляцией ВУС для чугунной трубы ф100мм | пм | 90 | 37 600 | 3384000 | 78,00 | | | 2932800 | | 0,0 | 86,7% | 2932800 | | |
| | **итого по сети К1** | | | | **7 028 010** | | | | **6 391 170** | | | | **6 391 170** | | |
| | **накладные расходы** | | **3,3%** | | **231 924** | | | | **210 909** | | | | **210 909** | | |
| | **Всего** | | | | **7 259 934** | | | | **6 602 079** | | | | **6 602 079** | | |
| | **в т.ч. Монтажные работы** | | **85%** | | **6 170 944** | | | | **5 611 767** | | | | **5 611 767** | | |
| | **в т.ч. Монтажные работы по вводу объекта в эксплуатацию** | | **15%** | | **1 088 990** | | | | **990 312** | | | | **990 312** | | |
| | **ИТОГО по сети К1** | | | | **7 259 934** | | | | **6 602 079** | | | | **6 602 079** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы
4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП
инженер ПТО

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер отдела БиОТ

ТОО «KazBuildExpert»