Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 1.
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/12, корпус 1»
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	1800	1500	2700000	400,00			600000	1400,00	2100000,0	100,0%	2700000		
2	Доработка грунта вручую	м3	87,00	1900	165300	12,00			22800	75,00	142500,0	100,0%	165300		
3	устройство песчаного основания	м3	50,0	3200	160000	16,00			51200	34,00	108800,0	100,0%	160000		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	130,0	3200	416000	50,00			160000	80,00	256000,0	100,0%	416000		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	1700,0	1700	2890000	400,00			680000	1300,00	2210000,0	100,0%	2890000		
6	**устройство сети В1**														
	укладка труб стальных ф630х8мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	492,00	103000	50676000	158,05			16279150	333,95	34396850,0	100,0%	50676000		
7	укладка футляров стальных ф820 с изоляцией (1шт)	пм	18,20	112000	2038400	0,20			22400	18,00	2016000,0	100,0%	2038400		
8	укладка футляров стальных ф530 с изоляцией (3шт)	пм	52,00	93000	4836000	52,00			4836000		0,0	100,0%	4836000		
9	заделка концов футляров	шт	6,00	90000	540000	4,00			360000	2,00	180000,0	100,0%	540000		
10	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб ф600мм	шт	5,00	94000	470000	4,00			376000	1,00	94000,0	100,0%	470000		
	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб ф400мм	шт	2,00	84000	168000	2,00			168000		0,0	100,0%	168000		
11	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб ф280мм	шт	2,00	68000	136000	2,00			136000		0,0	100,0%	136000		
12	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 250 мм с фланцами и болтами	шт	1,00	313000	313000	1,00			313000		0,0	100,0%	313000		

	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 400 мм с фланцами и болтами	шт	2	905000	1810000	2,00			1810000		0,0	100,0%	1810000		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 600 мм с фланцами и болтами	шт	2	2493000	4986000	2,00			4986000		0,0	100,0%	4986000		
	монтаж стальных отводов ф400мм	шт	1	253000	253000	1,00			253000		0,0	100,0%	253000		
14	монтаж стальных отводов ф600мм	шт	1	300000	300000	0,00			0	1,00	300000,0	100,0%	300000		
15	монтаж стальных переходов ф630х426мм	шт	2	120000	240000	2,00			240000		0,0	100,0%	240000		
17	монтаж колодцев ф2000 в сборе	шт	2	246000	492000	2,00			492000		0,0	100,0%	492000		
18	монтаж камеры 2500х2500	шт	1	2100000	2100000	0,00			0	1,00	2100000,0	100,0%	2100000		
19	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	3	25000	75000	3,00			75000		0,0	100,0%	75000		
20	Промывка трубопроводов	м	492	700	344400	492,00			344400		0,0	100,0%	344400		
	Изоляция стыков трубопроводов	шт	40	29700	1188000	40,00			1188000		0,0	100,0%	1188000		
	Лабораторные испытания стыков	услуг	40	17300	692000	40,00			692000		0,0	100,0%	692000		
21	врезка в существующие водопроводы	шт	2	1380000	2760000	2,00			2760000		0,0	100,0%	2760000		
	Итого по сети В1:				**80749100**				**36844950**		**43904150**		**80749100**		
	накладные расходы		**5%**		**4037455**				**1842248**		**2195208**		**4037455**		
	гидравлическое испытание трубопровода, испытания на прочность и герметичность трубопроводов после обратной засыпки				**5800000**				**5800000**				**5800000**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**90586555**				**44487198**		46099358		**90586555**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**90 586 555**				**44487198**		**46099358**		90586555		
	в т.ч. Монтажных работ		**85%**		**76998572**				**37814118**		39184454		76998572		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ		**15%**		**13587983**				**13587983**		~~6914904~~		13587983		
	ИТОГО				**90586555**				**51 402 101**		39184454		90586555		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП

инженер ПТО

технадзор

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Татаев Р.Д.

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 1.
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/12, корпус 1»
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy K.Z

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1990	1 500	2985000	290			435000	1700,00	2550000,0	100,0%	2985000		
2	Доработка грунта вручную	м3	95,00	1 900	180500	15			28500	80,00	152000,0	100,0%	180500		
3	песчаная подготовка	м3	40,00	3 200	128000	12			38400	28,00	89600,0	100,0%	128000		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	115,00	3 200	368000	24			76800	91,00	291200,0	100,0%	368000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	1822,2	1 700	3 097 672	222			377672	1600,00	2720000,0	100,0%	3097672		
	Устройство сети К1					0									
7	прокладка хризотилцементных труб ф400мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	309,50	25 000	7737500	26			645500	283,68	7092000,0	100,0%	7737500		
8	монтаж футляров ф400 стальных с изоляцией (2шт)	пм	60,00	77 000	4620000	60			4620000		0,0	100,0%	4620000		
9	заделка концов футляра	шт	4,00	90 000	360000	4			360000		0,0	100,0%	360000		
10	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	48	22 055	1058640	27			595485	21,00	463155,0	100,0%	1058640		
11	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	16	18 955	303280	9			170595	7,00	132685,0	100,0%	303280		
12	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	16	25 355	405680	9			228195	7,00	177485,0	100,0%	405680		
13	устройство лотков в колодце	м3	9	18 000	162000	9			162000		0,0	100,0%	162000		
14	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	16	25 000	400000	9			225000	7,00	175000,0	100,0%	400000		
15	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	16	29 355	469680	9			264195	7,00	205485,0	100,0%	469680		
16	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	564	1 350	761400	324			437400	240,00	324000,0	100,0%	761400		
17	Монтаж люков чугунных	шт	16	39 050	624800	16			624800		0,0	100,0%	624800		
18	врезка в существующую сеть	врезка	1	522 000	522000	1			522000		0,0	100,0%	522000		
	Итого стоимость работ и материалов:				**24184152**				**9811542**		14372610,0		**24184152**		
	накладные расходы		**5%**		**1209216**				**1209216**				**1209216**		

	Всего договорная цена вкл. НДС:	**25 393 368**			**11020758**		**14372610**		25393368		
	в т.ч. Монтажных работ	**85%**	**21584362**		**9367645**		12216719		21584362		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	**15%**	**3809005**		**3809005**		~~2155892~~ 0		3809005		
	ИТОГО		**25393368**		**13176649**		12216719		25393368		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ ____________________

2 Сдача исполнительной документации ____________________

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций ____________________

4. Этап работы:

4.1 Завершен ____________________

4.2 Не завершен ____________________

ЗАКАЗЧИК: Аникеев И.В. ____________________

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП ____________________

инженер ПТО ____________________

технадзор ____________________

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" ____________ Тагаев Р.Д.

инженер по КиОТ.

[illegible]