Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 1.
г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/12, корпус 1»
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2021 г.

Пятна 1, 2, 3, 4

№пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	2248	1500	3372000	471,00			706500		0,0	21,0%	706500		
2	Доработка грунта вручную	м3	22,00	1900	41800	7,00			13300		0,0	31,8%	13300		
3	устройство песчаного основания	м3	65,0	3200	208000	10,00			32000		0,0	15,4%	32000		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	130,0	3200	416000	29,00			92800		0,0	22,3%	92800		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	2100,0	1700	3570000	450,00			765000		0,0	21,4%	765000		
	устройство сети В1														
6	укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	146,00	23944	3495824	102,61			2456894		0,0	70,3%	2456894		
7	укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17	пм	91,00	9000	819000				0		0,0	0,0%	0		
8	укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17	пм	156,00	5980	932880				0		0,0	0,0%	0		
9	укладка труб стальных ф76мм в изоляции	пм	229,00	12800	2931200				0		0,0	0,0%	0		
10	монтаж футляров стальных ф325мм 1шт	пм	15,00	56000	840000				0		0,0	0,0%	0		
11	заделка концов футляров	шт	2,00	50000	100000				0		0,0	0,0%	0		
12	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	10,00	93000	930000				0		0,0	0,0%	0		
13	монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2,00	105000	210000				0		0,0	0,0%	0		
14	монтаж задвижки ф150мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1,00	192000	192000				0		0,0	0,0%	0		
15	монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2,00	344000	688000				0		0,0	0,0%	0		
16	монтаж гидранта в комплекте	шт	6,00	380000	2280000				0		0,0	0,0%	0		
17	монтаж втулки ф280мм	шт	14,00	25000	350000	6,00			150000		0,0	42,9%	150000		
18	монтаж втулки ф160мм	шт	2,00	14000	28000				0		0,0	0,0%	0		
19	монтаж втулки ф110мм	шт	5,00	11700	58500				0		0,0	0,0%	0		
20	монтаж фланцев накидных ф280мм	шт	14,00	20000	280000	6,00			120000		0,0	42,9%	120000		
21	монтаж фланцев накидных ф150мм	шт	6,00	10000	60000				0		0,0	0,0%	0		
22	монтаж фланцев накидных ф110мм	шт	5,00	8000	40000				0		0,0	0,0%	0		
23	болтовые соединения	шт	216,00	1100	237600	48,00			52800		0,0	22,2%	52800		

24	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб	шт	20,00	55000	1100000				0		0,0	0,0%	0		
25	устройство гильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм	шт	16,00	55000	880000				0		0,0	0,0%	0		
26	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8,00	85000	680000				0		0,0	0,0%	0		
27	монтаж вставок стальных в колодцах	шт	10,00	213000	2130000	3,00			639000		0,0	30,0%	639000		
28	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	16,00	22055	352880	6,00			132330		0,0	37,5%	132330		
29	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	8,00	18955	151640				0		0,0	0,0%	0		
30	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	10,00	26055	260550	3,00			78165		0,0	30,0%	78165		
31	Монтаж плит ПП15-2	шт	10,00	31955	319550	3,00			95865		0,0	30,0%	95865		
32	устройство лотков в колодце	м3	5,00	18000	90000				0		0,0	0,0%	0		
33	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 Al)	шт	10	246000	2460000				0		0,0	0,0%	0		
34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	264	1350	356400	72,00			97200		0,0	27,3%	97200		
35	Монтаж люков чугунных	шт	10	50050	500500	3,00			150150		0,0	30,0%	150150		
	Итого по сети В1:				**31362324**				**5582004**		**0**		**5582004**		
	накладные расходы		**5%**		**1568116**				**279100**				**279100**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**32930440**				**5861104**		0		**5861104**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**32 930 440**				**5861104**		**0**		5861104		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**27990874**				**4981938**		0		4981938		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**4939566**				**879166**		0		879166		
	ИТОГО				**32930440**				**4 981 938**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы:

4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____ Якимов И.В. _____

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ТОО «СК Самрук»
ФИО Баранов
Должность инженер БиОТ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

Калаусов М.К.