Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 1. г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/12, корпус 1»
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2021 г.

Отдел продаж

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	2418	1 500	3627000	593			889500		0,0	24,5%	889500		
2	Доработка грунта вручную	м3	95,00	1 900	180500	27			51300		0,0	28,4%	51300		
3	песчаная подготовка	м3	38,00	3 200	121600	10			32000		0,0	26,3%	32000		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	112,00	3 200	358400	34			108800		0,0	30,4%	108800		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	2320	1 700	3944000	572			972400		0,0	24,7%	972400		
	Устройство сети К1														
7	прокладка хризотилцементных труб ф200мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	129,00	11 900	1535100				0		0,0	0,0%	0		
8	прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	115,00	10 000	1150000	95,23			952300		0,0	82,8%	952300		
9	прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	143,50	15 600	2238600				0		0,0	0,0%	0		
10	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	4,00	17 000	68000	4			68000		0,0	100,0%	68000		
11	устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой	шт	2,00	55 000	110000	2			110000		0,0	100,0%	110000		
12	герметизация места ввода трубы в здание	шт	1,00	85 000	85000	1			85000		0,0	100,0%	85000		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	22	22 055	485210	8			176440		0,0	36,4%	176440		
14	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	24	18 955	454920	10			189550		0,0	41,7%	189550		
	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	15	25 355	380325	6			152130		0,0	40,0%	152130		
	устройство лотков в колодце	м3	7	18 000	126000				0		0,0	0,0%	0		
15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 АI)	шт	15	25 000	375000				0		0,0	0,0%	0		
16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	15	29 355	440325	6			176130		0,0	40,0%	176130		
17	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	456	1 350	615600	180			243000		0,0	39,5%	243000		

18	Монтаж люков чугунных	шт	15	49 050	735750	6			294300		0,0	40,0%	294300		
	Итого стоимость работ и материалов:				**17031330**				**4500850**		**0**		**4500850**		
	накладные расходы 5%			**851567**					**225043**		**0**		**225043**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**17 882 897**					**4725893**		**0**		4725893		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**15200462**				**4017009**		**0**		4017009		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2682434**				**708884**		**0**		708884		
	ИТОГО				**17882897**				**4017009**				4017009		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных комуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ТОО «СК Самрук»
ФИО _____
Должность _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

Капитал Stroy Kz

Калиаров М.К.

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210, пятно 1. г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, дом 210/12, корпус 1»
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2021 г.

Отдел продаж

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	232	1500	348000	232,00			348000		0,0	100,0%	348000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12,00	1900	22800	12,00			22800		0,0	100,0%	22800		
3	устройство песчаного основания	м3	5,0	3200	16000	5,00			16000		0,0	100,0%	16000		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	25,0	3200	80000	25,00			80000		0,0	100,0%	80000		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	201,0	1700	341700	201,00			341700		0,0	100,0%	341700		
6	**устройство сети В1**														
	укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	48,00	23944	1149312	48,00			1149312		0,0	100,0%	1149312		
7	укладка труб стальных ф76мм	пм	10,00	12800	128000	10,00			128000		0,0	100,0%	128000		
8	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1,00	93000	93000				0		0,0	0,0%	0		
9	монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1,00	344000	344000	1,00			344000		0,0	100,0%	344000		
10	моонтаж гидранта в комплекте	шт	1,00	380000	380000				0		0,0	0,0%	0		
11	устройство гильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб ф280мм	шт	1,00	55000	55000	1,00			55000		0,0	100,0%	55000		
12	устройство гильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм	шт	2,00	55000	110000	2,00			110000		0,0	100,0%	110000		
13	герметизация места ввода трубы в здание	шт	1,00	85000	85000	1,00			85000		0,0	100,0%	85000		
14	монтаж тройника 250х76мм	шт	1,00	213000	213000	1,00			213000		0,0	100,0%	213000		
15	монтаж колодцев ф2000 в сборе	шт	1	246000	246000	1,00			246000		0,0	100,0%	246000		

16	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	1	25000	25000	1,00			25000		0,0	100,0%	25000		
	Итого по сети В1:				**3636812**				**3163812**		**0**		**3163812**		
	накладные расходы	**5%**			**181841**				**158191**				**158191**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**3818653**				**3322003**		0		**3322003**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**3 818 653**					**3322003**		**0**		3322003		
	в т.ч. Монтажных работ		**85%**	**3245855**					**2823702**		0		2823702		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ		**15%**	**572798**					**498300**		0		498300		
	ИТОГО			**3818653**					**2 823 702**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП _____

инженер ПТО _____

ТОО «СК Самрук»
ФИО _____
Должность _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

Капитал Stroy Kz

Камалов М.К.