Наименование объекта: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и подземными паркингами восточнее улиц Розыбакиева, участок № 388, севернее Лисянского, участок №9 в Бостандыкском районе. Пятно 5" г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева дом 388/1

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

Заказчик: ТОО «BAZIS- A Corp»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
1	вертикальная планировка	м2	1225	150	183750	1225,00			183750		0,0	100,0%	183750		
2	демонтаж бордюров, поребриков	пм	50,00	336	16800	50,00			16800		0,0	100,0%	16800		
3	отсыпка ПГС 10см	м3	122,50	907	111108	125,50			111108		0,0	100,0%	111108		
4	ПГС	м3	134,80	1 720	231770	134,80			231770		0,0	100,0%	231770		
5	трамбовка основания	м2	1225	343	420175	1225,00			420175		0,0	100,0%	420175		
6	наращивание горловины колодца	шт	15,00	1 190	17850	15,00			17850		0,0	100,0%	17850		
7	отсев	м3	10	2 800	28000	10,00			28000		0,0	100,0%	28000		
8	устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси(толщ 5см)	м2	1225	508	622300	1225,00			622300		0,0	100,0%	622300		
9	асфальтобетон мелкозернистый	тн	148	15 400	2278892	148,00			2278892		0,0	100,0%	2278892		
10	Битумная эмульсия	кг	490	469	229810	490,00			229810		0,0	100,0%	229810		
11	установка БР 100-30-15 с устройством бетонного замка	мп	70	840	58800	70,00			58800		0,0	100,0%	58800		
12	бордюр БР 100-30-15	мп	73,5	1 300	95550	73,50			95550		0,0	100,0%	95550		
13	Бетон	м3	4,2	12 300	51316	4,20			51316		0,0	100,0%	51316		
14	установка БР 100-20-8 с устройством бетонного замка	мп	770,0	420	323400	770,00			323400		0,0	100,0%	323400		
15	Бордюр БР 100-20-8	мп	808,5	436	352506	808,50			352506		0,0	100,0%	352506		
16	бетон	м3	45,9	12 300	564472	45,90			564472		0,0	100,0%	564472		
17	**итого**				5586499				5586499		0,0	100,0%	5586499		
18	**Зарплата с налогами**				2318328				2318328		0,0	100,0%	2318328		
19	**материалы и зарплата**				6150643				6150643		0,0	100,0%	6150643		
20	**механизмы**				123013				123013		0,0	100,0%	123013		
21	каток	м/ч	16,62	5 145	85527				85527		0,0	100,0%	85527		
22	автогудронатор	м/ч	2,16	5 612	12099				12099		0,0	100,0%	12099		
23	укладчик	м/ч	34,3	19 020	652386				652386		0,0	100,0%	652386		

24	Транспортные расходы (4% от мат-в)				153293				153293		0,0	100,0%	153293		
25	**накладные расходы**				645926				645926		0,0	100,0%	645926		
26	**ИТОГО**				7822887				7822887		0,0	100,0%	7822887		
27	Непредвиденные расходы				156458				156458		0,0	100,0%	156458		
28	зимнее удорожание				86052				86052		0,0	100,0%	86052		
29	временные здания и сооружения				34604				34604		0,0	100,0%	34604		
	ИТОГО				**8100000**				**8100000**			100,0%	8100000		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завер

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, подпись, печать)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р Д

инженер ОПП

инженер ПТО Сакен А.К

Главный инженер ТОО "Капитал Stroy Kz"

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись