Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингом по адресу: ул.Сатпаева дом 90 уг. Ул Туркебаева д.257-3, Бостандыкский район в г.Алматы. Пятно16"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	95	1 700	161500	95		95	161500		0,0	0,0%	161500		
2	Доработка грунта вручную	м3	1,00	1 900	1900	1,00		1,00	1900		0,0	0,0%	1900		
3	Обваловка песком трубопроводов	м3	20,00	5 300	106000	20,00		20,00	106000		0,0	0,0%	106000		
4	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	98	2 700	264600	98		75	202500		0,0	0,0%	264600		
	Устройство сети К1														
6	Прокладка чугунных труб ф 150мм (п.20)	пм	31,4	29 500	926300	15,70			463150		0,0	0,0%	463150		
7	Прокладка чугунных труб ф 100мм (п.20)	пм	15,7	20 500	321850	15,70			321850		0,0	0,0%	321850		
8	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 150 мм (п.20)	шт	4,00	50 000	200000	4,0			200000		0,0	0,0%	200000		
9	гидроизоляция вводов в здание	шт	3,00	151 000	453000	3			453000		0,0	0,0%	453000		
10	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 100 мм (п.20)	шт	2,00	50 000	100000	2,00			100000		0,0	0,0%	100000		
	Итого по сети К1			0	**2535150**				**2009900**		**0,0**		**2009900**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**2535150**				**2009900**		0		**2009900**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**2 535 150**				**2009900**		**0**		**2009900**		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**2154878**				**1708415**		**0**		**1708415**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**380273**						**0**				
	ИТОГО				**2535150**				**1708415**		**0**				

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:
4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ОПП А.Дюсалов
ПТО Кузнецов А.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Согр.» Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

ТОО «СК Самрук»
объект
Курманалиев Ж.С.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

ТОО «Капитал Stroy Kz»
БСН/БИН 180240018420