Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"
Наименование объекта: "Устройство уличного освещения по ул.Жетису в г.Кызылорда"
Договор: №545 от 08.12.2020г.

Форма №КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики
экономики Республики Казахстан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№545	08.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 116 045		-	-	-	-	-	762 433	
За отчетный период:	**7 116 045**	**6 353 612**	-	-	-	-	-	**762 433**	**7 116 045**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "ARTERIA"
Рысбай Э.С.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"
Нурибаев Ж.Ж.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"
Наименование объекта: "Устройство уличного освещения по ул.Жетису в г.Кызылорда"

Акт
выполненных работ за май месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5		1613,92	--	75047	--	--	54034	139408
						1613,92	--	75047	--		10327	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31		972,00	--	30132	--	--	21695	55973
						972,00	--	30132	--		4146	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,775		5743,81	1816,86	4451	1408	2286	1303	6214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				976,65	831,20	757	644		460	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	15,5		27716,45	1192,25	429605	18480	316036	90755	561989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6134,80	299,46	95089	4642		41629	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,488		275482,00	--	409917	--	409917	--	442710
						--	--	--	--		32793	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	302,25		906,99	20,25	274138	6121	173630	88620	391779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				312,28	2,99	94387	904		29021	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,2		116172,86	6189,88	720272	38377	54455	434963	1247654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				101200,00	474,43	627440	2941		92419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	цена прайс	Опора освещения	шт	31	54214,29	--	1680643	--		--	1680643
					--	--	--	--	1680643	--	
9	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	31	10600,20	4614,42	328606	143047	64417	122367	487051
					3907,80	1574,58	121142	48812		36078	
10	247-103-0805 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	31	38312,00	--	1187672	--	1187672	--	1282686
					--	--	--	--		95014	
		Прокладка кабельной линий									
11	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46,5	492,56	223,24	22904	10381	2088	9980	35514
					224,40	73,68	10435	3426		2631	
12	243-110-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	км	0,0465	377433,00	--	17551	--	17551	--	18955
					--	--	--	--		1404	
13	243-110-0401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,0465	60440,00	--	2810	--	2810	--	3035
					--	--	--	--		225	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6353612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1054429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217814			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61369			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2230863		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1680643		
		- Накладные расходы	Тенге							823717	
		- Сметная прибыль	Тенге							346147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 353 612
		НДС	Тенге								762 433
		ВСЕГО	Тенге								7 116 045

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "ARTERIA"
Раисбай Э.С.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"
Позидбаев Ж.Ж.