Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой(общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 4,5,22»
Заказчик ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,0	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	654,8	1200	785760	654,8			785760		0,0	100,0%	785760,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	654,8	1725	1129530	654,8			1129530		0,0	100,0%	1129530,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	10,9	900	9810	10,9			9810		0,0	100,0%	9810,0		
4	щебеночное основание под трубопроводы	м3	15,0	2700	40500	15,0			40500		0,0	100,0%	40500,0		
5	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	584,0	3250	1898000	584,0			1898000		0,0	100,0%	1898000,0		
	Устройство сети К1														
6	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	151,00	11285	1704035	151,0			1704035		0,0	100,0%	1704035		
7	Прокладка чугунных труб ф 150мм	пм	14,0	14900	208600	~~7,0~~			~~104300~~		0,0	100,0%	104300,0		
8	Прокладка чугунных труб ф 100мм	пм	21,0	8850	185850	~~21,0~~			~~185850~~		0,0	100,0%	185850,0		
9	прокладка футляра ф325мм (ввода в здания)	пм	28,0	44100	1234800	28,0			1234800		0,0	100,0%	1234800,0		
10	прокладка футляра ф426мм	пм	49,6	49132	2436947	49,6			2436947		0,0	100,0%	2436947,2		
11	заделка концов футляров	шт	10,0	39900	399000	10,0			399000		0,0	100,0%	399000,0		
12	Устройство лотков в колодцах	м3	3	18600	55800	~~3,0~~			~~55800~~		0,0	100,0%	55800,0		
13	монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией	шт	50	35360	1768000	50,0			1768000		0,0	100,0%	1768000,0		
14	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	308	12600	3880800	308,0			3880800		0,0	100,0%	3880800,0		
15	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	50	10300	515000	50,0			515000		0,0	100,0%	515000,0		

16	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	14	20825	291550	14,0			291550		0,0	100,0%	291550,0		
17	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	7	24825	173775	7,0			173775		0,0	100,0%	173775,0		
18	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	7	25000	175000	7,0			175000		0,0	100,0%	175000,0		
19	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	7	29575	207025	7,0			207025		0,0	100,0%	207025,0		
20	Монтаж горловин КО 6	шт	7	3525	24675	7,0			24675		0,0	100,0%	24675,0		
21	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	6	15925	95550	6,0			95550		0,0	100,0%	95550,0		
22	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	304	1350	410400	304,0			410400		0,0	100,0%	410400,0		
23	Монтаж люков чугунных	шт	7	35050	245350	7,0			245350		0,0	100,0%	245350,0		
	Итого по сети К:				**17875757**				~~17771457~~	17425501					
	Итого стоимость работ и материалов:				**17875757**				~~17771457~~	17425501	0		~~17771457~~	17425501	
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**17 875 757**					~~17771457~~	17425501	**0**		~~17771457~~	17425501	
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**15194394**				~~15105739~~	14811681	**0**		~~15105739~~	14811681	
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2681364**				~~2665719~~	2613826	**0**		~~2665719~~	2613826	
	ИТОГО				**17875757**				~~15105739~~	14811681	**0**		~~17771457~~	14811681	

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации — сдано
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы:
   - 4.1 Завершен
   - 4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

Инженер ПТО 29.06.18

Инженер ОПР

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ