Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой(общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 4,5,22»
Заказчик ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	4444	1200	5332800	143			171600	3670	4404000,0	82,6%	4575600,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	4444	1725	7665900	143			246675	3670	6330750,0	82,6%	6577425,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	68,00	900	61200				0	45,00	40500,0	66,2%	40500,0		
4	устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	22	2700	60480	3			8100	15	40500,0	67,0%	48600,0		
5	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	4230	3250	13747500	133			432250	3470	11277500,0	82,0%	11709750,0		
	Устройство сети К1														
10	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	344,00	11285	3882040	34,23			386286	222,37	2509445,5	64,6%	2895731		
11	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 250мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	32,00	13325	426400				0	32,00	426400,0	100,0%	426400		
12	Прокладка чугунных труб ф 150мм	пм	121,0	14900	1802900				0		0,0	0,0%	0,0		
13	Прокладка чугунных труб ф 100мм	пм	30,0	8850	265500				0		0,0	0,0%	0,0		
14	Устройство лотков в колодцах	м3	8	18600	148800	8			148800		0,0	0,0%	148800,0		
15	устройство футляра из труб стальных ф426х8мм с изоляцией	м	15,00	92132	1381980				0	15,00	1381980,0	100,0%	1381980,0		
16	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 150 мм	шт	24,00	19600	470400				0		0,0	0,0%	0,0		
17	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 100 мм	шт	24	19600	470400				0		0,0	0,0%	0,0		
18	Заделка концов футляра	шт	2	21290	42580				0	2	42580,0	100,0%	42580,0		

19	монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией	шт	195	35360	6895200	12			424320	85	3005600,0	43,6%	3429920,0		
20	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	452	12600	5695200	36			453600	362	4561200,0	80,1%	5014800,0		
21	монтаж бетонный лоток Л4д-15 с гидроизоляцией	шт	41	12590	516190				0	41	516190,0	100,0%	516190,0		
22	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	174	10300	1792200	12			123600	85	875500,0	48,9%	999100,0		
23	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	53	20825	1103725				0	37	770525,0	69,8%	770525,0		
24	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	23	24825	570975				0	16	397200,0	69,6%	397200,0		
	герметизация вводов в здания с наружной стороны	шт	10	100000	1000000				0			0,0%	0,0		
25	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	23	25000	575000	16			400000		0,0	0,0%	400000,0		
26	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	23	29575	680225				0	16	473200,0	69,6%	473200,0		
27	Монтаж горловин КО 6	шт	20	3525	70500				0	15	52875,0	75,0%	52875,0		
28	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	23	15925	366275				0	18	286650,0	78,3%	286650,0		
29	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	976	1350	1317600				0	886	1196100,0	90,8%	1196100,0		
30	Монтаж люков чугунных	шт	23	35050	806150				0	16	560800,0	69,6%	560800,0		
	Итого по сети К:				**57148120**				**2795231**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**57148120**				**2795231**		39149495		41944726		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**57 148 120**					**2795231**		**39149495**		**41944726**		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**48575902**				**2375946**		**33277071**		**35653017**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ			**15%**	**8572218**				**419285**		**5872424**		**6291709**		
	ИТОГО				**57148120**				**2375946**		**33277071**		**41944726**		
	15% от пусконаладочных выполненных работ								~~6291709~~	5872424					
	ИТОГО								**8667655**						

Итого: 8 667 655,0

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: (должность, ФИО, расшифровка)

Нач. уч-ка Переверзин М.В. 31.07.18г.

ОПП: Алтанханов Ф.А. 31.07.18г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой(общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 4,5,22»
Заказчик ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта	м3	1496	1 200	1795200				0	1496	1795200,0	100,0%	1795200,0		
2	Вывоз грунта в отвал	м3	1496	1 725	2580600				0	1496	2580600,0	100,0%	2580600,0		
3	Доработка грунта вручую	м3	59,00	900	53100				0	59	53100,0	100,0%	53100,0		
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	42,0	2 700	113400				0	42	113400,0	100,0%	113400,0		
5	обратная засыпка несжимаемым грунтом	м3	1283,0	3 250	4169750				0	1283	4169750,0	100,0%	4169750,0		
	Асфальтирование														
6	демонтаж асфальта	м2	399	1 000	399000				0	399	399000,0	100,0%	399000,0		
7	перевозка мусора	м3	208	1 725	358800				0	208	358800,0	100,0%	358800,0		
8	укладка асфальта крупнозернистого	м2	399	5 800	2314200					0	0,0		0,0		
9	укладка асфальта мелкозернистого	м2	399	7 800	3112200					0	0,0		0,0		
	Устройство сети В1									0					
10	Укладка полиэтиленовых труб диам. 225х16,6мм PE100 SDR13,6	пм	270,28	18 194	4917474				0	270,28	4917474,3	100,0%	4917474		
11	Укладка полиэтиленовых труб диам. 180х13,3мм PE100 SDR13,6	пм	140,31	13 105	1838763				0	140,31	1838762,6	100,0%	1838762,6		
12	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	429	200	85800				0	429	85800,0	100,0%	85800,0		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 200 мм	шт	2	161 300	322600				0	2	322600,0	100,0%	322600,0		
14	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	7	84 250	589750				0	7	589750,0	100,0%	589750,0		
15	монтаж регулятора "после себя" ф200мм Ру16	шт	3	1 157 000	3471000				0	3	3471000,0	100,0%	3471000,0		
16	монтаж втулок ф225 ПЭ100	шт	6	19 000	114000				0	6	114000,0	100,0%	114000,0		
17	монтаж втулок ф180 ПЭ100	шт	4	12 000	48000				0	4	48000,0	100,0%	48000,0		
18	Монтаж гильз для трубы ф 225 мм	шт	6	35 980	215880				0	6	215880,0	100,0%	215880,0		
19	Монтаж гильз для трубы ф 180 мм	шт	4	30 635	122540				0	4	122540,0	100,0%	122540,0		
20	монтаж фланцев свободных ф200	шт	6	18 000	108000				0	6	108000,0	100,0%	108000,0		
21	монтаж фланцев свободных ф180	шт	4	16 000	64000				0	4	64000,0	100,0%	64000,0		
22	Монтаж фланцев приварных ф 200 мм	шт	10	18 085	180850				0	10	180850,0	100,0%	180850,0		
23	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	14	11 020	154280				0	14	154280,0	100,0%	154280,0		

24	Устройство вставок ф 219мм	шт	3	46 330	138990				0	3	138990,0	100,0%	138990,0		
25	Устройство вставок ф 150мм	шт	4	39 530	158120				0	4	158120,0	100,0%	158120,0		
26	устройство стальных переходов ф219х159	шт	1	20 795	20795				0	1	20795,0	100,0%	20795,0		
27	Монтаж отводов ф180мм	шт	1	26 650	26650				0	1	26650,0	100,0%	26650,0		
28	Монтаж отводов ф225мм	шт	3	55 000	165000				0	3	165000,0	100,0%	165000,0		
29	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	264	1 100	290400				0	264	290400,0	100,0%	290400,0		
30	прокладки паронитовые ф200мм	шт	10	1 170	11700				0	10	11700,0	100,0%	11700,0		
31	прокладки паронитовые ф150мм	шт	4	1 070	4280				0	4	4280,0	100,0%	4280,0		
32	устройство заглушки	шт	1	54 000	54000				0	1	54000,0	100,0%	54000,0		
33	монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией	шт	143	35 360	5056480				0	143	5056480,0	100,0%	5056480,0		
34	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	572	12 600	7207200				0	572	7207200,0	100,0%	7207200,0		
35	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	143	10 300	1472900				0	143	1472900,0	100,0%	1472900,0		
36	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	6	25 000	150000				0	6	150000,0	100,0%	150000,0		
37	Монтаж колец железобетонных КС15-9	шт	11	20 325	223575				0	11	223575,0	100,0%	223575,0		
38	герметизация вводов в здания с наружной стороны	шт	1	100 000	100000	1			100000			0,0%	100000,0		
39	Монтаж днищ ПН 15	шт	6	24 825	148950				0	6	148950,0	100,0%	148950,0		
40	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	6	28 625	171750				0	6	171750,0	100,0%	171750,0		
41	Монтаж колец железобетонных КС15-6	шт	4	30 900	123600				0	4	123600,0	100,0%	123600,0		
42	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	248	1 350	334800				0	248	334800,0	100,0%	334800,0		
43	устройство монолитных участков	м	32	37 000	1184000				0	32	1184000,0	100,0%	1184000,0		
44	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	6	33 900	203400				0	6	203400,0	100,0%	203400,0		
45	Промывка трубопроводов	м	429	1 400	600600	429			600600	0	0,0	0,0%	600600,0		
46	врезки в существующие трубопроводы	шт	2	510 650	1021300	2			1021300		0,0	0,0%	1021300,0		
	Итого по сети В1				**45997677**				**1721900**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**45997677**						**38849377**		**40571277**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**45 997 677**				**1721900**		**38849377**				
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**39098025**				**1463615**		**33021970**		34485585		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**6899652**				**258285**		5827407				
	ИТОГО				**45997677**				**1721900**		**33021970**		**34743870**		
	15% от выполненных пусконаладочных работ								**5827407**		**5827407**		**11654813**		
	ИТОГО								7549307		33021970		**40571277**		

Итого: 7549307,0

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

ерекше

Этап работы

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

ОПП: Султанханов Ф.А. 31.07.18г.