Счет-фактура № 0000000047 от 25.07.14 (1)

Поставщик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080640009851, 120014 г.Кызылорда, ул. Алмагамбетова 40/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003311 от 29.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ866010201000032587 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №58 от 05.06.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 ул. Жахаева, 71

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства Кызылординской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, 120014 ул. Жахаева, 71 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство стадиона в н.п. Н.Ильясова Сырдаринского района Кызылординской области за июль 2014г	шт	1	26 421 690,18	26 421 690,18	12%	3 170 602,82	29 592 293,00		
Всего по счету:					**26 421 690,18**		**3 170 602,82**	**29 592 293,00**		

Руководитель организации Ералиев А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Уразова К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

С п р а в к а

стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему и финасирующему банку)

Заказчик: "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик : ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Наименование объекта: "Строительство стадиона в н.п. Н. Ильясова Кызылординская область "

Договор: №58 от 5 июня2014 года

№	Наименование пусковых комплексов , объектов и работ	Сметная стоимость Всего /СМР		Договорная стоимость Всего/СМР на 2014 г.		Выполнено с начала строительства Всего /СМР		Выполнено с начала года Всего /СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных цена	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Наименование объекта: "Строительство стадиона в н.п. Н. Ильясрова Кызылординская область "	274 663 470	100 610 530	97 000 000	35 531 559	29 592 260	10 839 785	29 592 293	10 839 785	29 592 293	10 839 785
	ИТОГО:	274 663 470	100 610 530	97 000 000	35 531 559	29 592 260	10 839 785	29 592 293	10 839 785	29 592 293	10 839 785

К оплате

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела строительства_____Кожаков У.

Главный специалист отдела строительства_____Шарипов К.

Главный инспектор отдела строительства_____Доспанов Б.

ТОО "Ердан и К"
Технадзор_____Шерданов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
_____Ералиев А.Ж.

Заказчик РГУ "Управление строительства по Кызылординской области"
Подрядчик ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: Строительство стадиона в н.п.Н.Ильясова Кызылординская область

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1049,27	27,84	26,18	29206	27465	9018	0,01	12
		м3		1,66	7,2	1742	7555	97	0,03	26
2	1-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	21,47	43,79	41,6	940	893	295	0,01	0
		м3		2,06	12,1	44	260	97	0,04	1
3	1-164-2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	30,384	218,93	0	6652	0	7517	1,54	47
		м3		218,93	0	6652	0	113	0	0
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км**	35,42	22,66	22,66	802	802	160	0	0
		т		0	4,53	0	160	100	0,1	3
5	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	28,42	134,1	0	3811	0	4307	0,97	28
		м3		134,1	0	3811	0	113	0	0
6	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	716,4	6,48	6,48	4642	4642	1462	0	0
		м3		0	2,1	0	1507	97	0,01	6
7	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	716,4	21,55	4,52	15436	3235	11834	0,11	77
		м3		17,03	0	12200	0	97	0	0
8	1-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	716,4	14,12	12	10114	8595	3033	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1161	1967	97	0,01	9

			[illegible]	[illegible]	[illegible]	8877	8877	5557	0	0
		м3		0	[illegible]	0	5729	97	0,86	26
10	1-33-10	Подсыпка под полы	2034,66	45,48	44,45	92541	90445	27867	0,01	15
		м3		1,03	13,09	2096	26633	97	0,04	91
11	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2034,66	3,86	3,24	7848	6600	3158	0	7
		м3		0,48	1,12	977	2279	97	0	8
		Итого по разделу: Земляные работы				180869				
		Раздел: Фундаменты								
12	1-139-1	Устройство гравийно-песчаных подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	283,16	89	88,73	25202	25126	6828	0	1
		м3		0,25	24,61	71	6969	97	0,08	24
13	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	283,16	1940		549330				
		м3								
14	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,132	40097,59	339,59	45390	384	212	0,58	1
		т		0	140,94	0	160	133	0,58	1
15	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	34,231	8674,57	66,01	296939	2260	7932	1,35	46
		м3		195,75	24,93	6701	853	105	0,12	4
16	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	112,463	10598,72	353,46	1191964	39751	84847	3,6	405
		м3		585	133,52	65791	15016	105	0,65	73
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	114,15	131		14954				
		м3								
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	114,15	371		42350				
		м3								
19	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,433	45800		65631				
		т								
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,286	52400		172186				
		т								
21	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	354,27	172,69	5314	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
22	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	507,65	243,37	11676	5598	6181	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
23	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	63	755,48	389,08	47595	24512	25650	0,94	59
		шт		153,9	136,92	9696	8626	140	0,55	35
24	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	87	1098,25	598,4	95547	52061	49900	1,18	103
		шт		195,53	214,16	17011	18632	140	0,91	79
25	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,756	15100		86916				
		м3								
26	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	93,282	14100		1315276				
		м3								
27	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,972	14600		57991				

		м3								
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	104,55	131		13696				
		м3								
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	104,55	371		38788				
		м3								
30	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	603,45	245,44	3,82	148111	2305	27621	0,21	128
		м2		37,35	1,44	22539	869	118	0,01	4
31	6-1-22	Заделка между фундаментными плитами кл. В15	6,617	10598,72	353,46	70132	2339	4992	3,6	24
		м3		585	133,52	3871	884	105	0,65	4
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,716	131		880				
		м3								
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,716	371		2492				
		м3								
34	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,072	68200		4910				
		т								
35	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	0
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	0
36	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,105	27500		2888				
		м3								
37	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	68,988	713,66	11,21	49234	773	2907	0,2	14
		м2		31,5	4,21	2173	290	118	0,02	1
38	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,064	9762,7	311,32	78726	2510	4730	2,82	23
		м3		441	117,61	3556	948	105	0,57	5
39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,185	131		1072				
		м3								
40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,185	371		3037				
		м3								
41	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054	50600		2732				
		т								
42	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,498	45800		22808				
		т								
43	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,135	47400		6399				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты				4470482				
		Раздел: Стены								

44	8-20-8	Кладка наружных и внутренних стен, самонесущих с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	253,08	2848,9	286,52	721000	72512	317150	5,94	1503
		м3		954	108	241438	27333	118	0,52	132
45	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	66,455	6730		447242				
		м3								
46	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	74,65	15800		1179470				
		1000шт								
47	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	72,85	2535,06	337,41	184679	24580	68470	4,38	319
		м3		670,5	126	48846	9179	118	0,62	45
48	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	27,683	13800		382025				
		1000шт								
49	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	194,145	455,21	34,73	88377	6743	54526	1,43	278
		м2		225	13,01	43683	2526	118	0,06	12
50	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	9,785	13800		135033				
		1000шт								
51	6-57-1	Установка арматуры	0,475	4604,04	289,29	2187	137	2107	25,9	12
		1т		4146,75	78,3	1970	37	105	0,3	0
52	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,475	47400		22515				
		т								
53	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	90,5	104,86	66,43	9490	6012	6044	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2158	2158	140	0,11	10
54	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2,5	393,51	250,96	984	627	766	0,81	2
		шт		130,73	88,22	327	221	140	0,37	1
55	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	4,899	27500		134723				
		м3								
56	7-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1905,78	1043,54	5717	3131	3966	3,64	11
		шт		630	314,33	1890	943	140	1,28	4
57	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,48	20900		10032				
		м3								
58	7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
		шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	0
59	30-14-3	Опорные подушки ОП4.4	0,08	20900		1672				
		м3								
60	6-57-1	Установка арматуры	0,066	4604,04	289,29	304	19	293	25,9	2
		1т		4146,75	78,3	274	5	105	0,3	0
61	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,066	50600		3340				

62	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	552,78	125,15	0,62	69181	343	45060	0,43	240
		м2		68,85	0,23	38059	127	118	0	1
		Итого по разделу: Стены				3399524				
		Раздел: Покрытия и перекрытия								
63	7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12,5	2279,08	310,26	28488	3878	6138	1,53	19
		шт		256,5	94,27	3206	1178	140	0,39	5
64	7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	27	3188,81	414,99	86098	11205	17707	2,01	54
		шт		339,75	128,68	9173	3474	140	0,54	15
65	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	228,81	3290		752785				
		м2								
66	6-57-1	Установка арматуры	0,013	4604,04	289,29	60	4	58	25,9	0
		1т		4146,75	78,3	54	1	105	0,3	0
67	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,013	45800		595				
		т								
68	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,02	13814,34	241,1	14091	246	1471	8,06	8
		м3		1282,5	91,08	1308	93	105	0,44	0
69	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,008	41200		330				
		т								
70	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	53000		1272				
		т								
71	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	50600		506				
		т								
72	7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	13	388,44	24,15	5050	314	3289	1,03	13
		шт		171,9	8,83	2235	115	140	0,04	1
73	30-14-3	Опорные подушки ОП	0,443	20900		9259				
		м3								
		Итого по разделу: Покрытия и перекрытия				898533				
		ИТОГО:				8949408	441812			3499
						559075	149694			637
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				827132				
		Всего накладных расходов:				827132				
		Итого с накладными				9776540				
		- заработная плата				124070				
		- трудоемкость				414				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				586592				

						10363132				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				10549668				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10692089				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10734288				
		ИТОГО:				10839785				
		Сметная заработная плата				10839785				
		Нормативная трудоемкость				832839				
						4550				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				25903617				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				518072				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26421690				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3170603				
		Итого с НДС				29592293				
		Всего:				29592293				

Утверждаю:

Заказчик

Заведующий сектором, ответственный исполнитель главный специалист отдела строительства

Управления строительства Кызылординской области _____ Шарипов К.

Главный инспектор отдела строительства _____ Доспанов Б.

ТОО "Ердан и К"

Технадзор _____ Шерданов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ Ерадиев А.

Прораб строительного участка _____ Хан В.