Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" Ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering», г.Алматы,пр.Рыскулова, д.61А
наименование организации, юридический адрес

в лице Жуманова Кайрата Камидуловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Установка узла учета газа на газопровода среднего давления для ПКСТ Болашак, ПКСТ Птицевод, ПКСТ Дружба»,** Алатауского района города Алматы
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «KBS Gaz» Директор Каратабанов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Строительно–монтажная организация: ТОО «KBS Engineering», Субподрядные организации: ТОО «KBS Строй Газ», ТОО «ПромГазЭксперт».
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «KBS Engineering»№ 88-2012ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ТОО «KBS Engineering» от « 27 » января 2013 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газовый счётчик типа TRZ G1600 с корректором ЕК-260	к-кт	1	1	1	1
Надземный газопровод среднего давления (обвязка узла учёта)	п/м	18,5	1	18,5	1
Бетонное основание по узел учёта	м3	3	1	3	1
Навес-ограждение	м2	10	1	10	1

Электричество	квт	1	1	1	1

Узел учёта (газопровод) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Узел учёта			
Опоры под газопровод Ду219х5,0мм, труба Ду108х3,5мм	шт.	2	2
Стальной газопровод Ду219х5,0мм	п.м	10,0	10,0
Стальной газопровод Ду25х2,8мм	п.м	8,0	8,0
Стальной газопровод Ду15х2,5мм	п.м	0,5	0,5
Фильтр газовый ФГ-200	шт.	1	1
Присоединительный фланец для фильтра	шт.	2	2
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN200мм после врезки	шт.	4	4
Присоединительный фланец для задвижек	шт.	10	10
Газовый счётчик типа TRZ G1600 с корректором ЕК-260	к-кт	1	1
Кран трехходовой Ду15мм	шт.	1	1
Шаровый кран Ду25	шт.	2	2
Манометр	шт.	1	1
Ограждение и навес узла учета			
Стальной газопровод Ду89х3,0мм	п.м	15,0	15,0
Сетка N45-2.5	м2	19	19
Уголок 50х5мм	п.м	42,8	42,8
Уголок 32х4мм	п.м	1,0	1,0
Уголок 12х4мм	шт.	60	60
Квадрат 6А1	п.м	42,8	42,8
Плоская заглушки Ду89х3,0мм	шт.	12	12
Щебень	м3	0,66	0,66
Бетон В15	м3	2,48	2,48
Молниепремник			
Стальной газопровод Ду89х4,0мм	п.м	2,0	2,0
Стальной газопровод Ду57х3,5мм	п.м	1,5	1,5
Стальной газопровод Ду38х2,0мм	п.м	1,5	1,5
Стальной газопровод Ду25х2,0мм	п.м	0,3	0,3
Полоса стальная 40х4мм	п.м	2	2
Бетон В15	м3	0,72	0,72
Арматура Ду12мм	п.м	34	34
Арматура Ду8мм	п.м	48	48
Электричество			
Электрический щиток на опоры	квт	4	4
Кабель	п.м.	4	4
Провод СИП	п.м.	12	12
Клиновый зажим	шт.	2	2
Крюк для зажима	шт.	2	2
Зажимы ответвительные	шт.	2	2
Автоматический выключатель	шт.	1	1
Опора электрическая	шт.	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Узел учёта построен для обеспечения газом и снятия показания газа населённых пунктов ПКСТ Птицевод, Дружба, Болашак, построен по улице Бурундайская, посёлка Карасу на земельном участке 0,0006га, после врезки высокого давления надземном

исполнений и имеет сам узел учета марки типа TRZ G1600 с корректором EK-2603, газовым фильтром, запорными арматурами для отключения, байпасной линией и навесом от не погоды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «04» ноября 2022 года;

месяц, год

окончание работ: «19» ноября 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 1,0 месяц: по норме или по проекту организации строительства ___1,0____ месяца; фактический ___0,5___ месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает что объект: **«Установка узла учета газа на газопровода среднего давления для ПКСТ Болашак, ПКСТ Птицевод, ПКСТ Дружба»,** Алатауского района города Алматы, готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering» Жуманов К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО «KBS Строй Газ» Искаков Ж.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО «KBS ПромГаз Эксперт» Оразалиев К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)