Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Вершина"**

Исполнитель: **ТОО "Аль-Мактуб"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу; Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей, 14**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу; Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей, 14	**20 270 590,70**	**20 270 590,70**	18 098 741,70							2 171 849,00	20 270 590,70
Всего к выплате			**18 098 741,70**							2 171 849,00	20 270 590,70

СДАЛ:
Исполнитель
ТОО "Аль-Мактуб"
Директор _____ **Исмаилов Ж.А.**
БИН 040240009027

ПРИНЯЛ:
Генподрядчик
ТОО "Вершина"
Директор _____ **Жакупова Г.С.**
БИН 970740002243

Генподрядчик: ТОО "Вершина"

Исполнитель: ТОО "Аль-Мактуб"

Наименование объекта Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу; Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей, 14

Акт

выполненных работ за август 2020г.

Локальная смета № 2-1-1

на Ремонтные работы

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное сводоконными досками.Разборка НР = 72 %**	м2									
					456,61	1781,73	165,87	813555	75737	--	558812	1482156	Казахстан
						1615,86	83,90	737818	38310	--	109789		
2	2	1208-0101-0401	**Поиски, сандрики, желоба,отливы, свесы и томуподобное. Разборка НР = 72 %**	м						--			
					235,55	82,57	0,03	19450	8		13998	36124	Казахстан
						82,54	--	19442	-	--	2676		
3	3	1212-0104-0501	**Откосы внутренние наружние. Очистка вручнуюот краски НР = 72 %**	м2			--		--	--			
					342,29	161,44		55261			39788	102653	Казахстан
						161,44	--	55261	--	--	7604		
4	4	4131-0104-0601	**Мусор строительный свогрузкой вручную. Погрузка**	т					--	--			
					23,90	575,00		13743			--	14842	Казахстан
						--		--	--	--	1099		
5	5	4102-0101-1010	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами внекарьеров. Грузоподъемность7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	т						--	--		
					23,90	344,00		8222				8880	Казахстан
						--		--		--	658		
			РАЗДЕЛ 2. Окна										
6	6	1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладкаотдельных участков выделка проемов. Объемкладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %**	м3									
					0,54	38657,41	18,52	20875	10	13012	5654	28651	Казахстан
						14542,59	--	7853	--	--	2122		

7	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадьюболее 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилейповоротных (откидных,поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числепри наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	431,17	2479,40 1152,35	170,47 81,03	1069045 496858	73500 34937	498687 --	382892 116155	1568092	Казахстан
8	8	1110-0501-0106	Проемы оконные площадьюболее 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилейповоротных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	25,92	2211,61 919,37	168,25 80,05	57325 23830	4361 2075	29134 --	18652 6078	82055	Казахстан
9	9	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 ммдвухстворчатые одинарнойконструкции состеклопакетомдвухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементные - импост иповоротно-откидная створкаГОСТ 30674-99	м2	25,92	24589,00 --		637347 --	-- --	637347 --	50988	688335	Казахстан
10	10	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 ммтрехстворчатые одинарнойконструкции состеклопакетомдвухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные - по однойповоротными и поворотно-откидными створками ГОСТ30674-99	м2	431,17	25654,00 --		11061235 --		11061235 --	-- 884899	11946134	Казахстан
11	11	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменныхтолщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	255,75	3765,61 229,70	4,90 2,38	963055 58746	1252 608	903057 --	42735 80463	1086253	Казахстан
12	12	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделкиз листовой стали.Устройство поясков,сандриков,	м	235,55	949,27 283,14	2,09 1,04	223601 66694	493 245	156414 --	48196 21744	293541	Казахстан
13	13	2900-0000-0000(пл)	Ограничитель открывания,металлический, белый	шт	118,00	1286,00 --		151748 --		151747,5 --	-- 12140	163888	Казахстан
14	14	1134-0108-0703	Откосы внутренние.Облицовка плитами изпластика НР = 72 %	м2 поверхности	248,94	3838,24 917,35	8,92 2,85	955491 228366	2221 709	724904 --	164934 89634	1210059	Казахстан
15	15	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутреннихповерхностей сухимисмесями толщиной до 10 ммНР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,35	2493,23 1913,1	20,8 6,57	232743 178588	1942 613	52213 --	129025 28941	390709	Казахстан
16	16	1115-0405-0101	Стены, подготовленные подокраску. Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионными составами простая поштукатурке и сборнымконструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	93,35	278,64 161,32	2,37 1,15	26011 15059	221 107	10731 --	10920 2954,0	39885	Казахстан
17	17	2900-0000-0000(пл)	Сетки москитные	м2	457,10	1161,00 --		530693 --		530693 --	-- 42455	573148	Казахстан
			Итого по акту:							19 715 405			

в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей							1 888 515
- затраты на эксплуатацию машин							159 745
- в том числе зарплата машинистов							77 604
- материалов, изделий и конструкций							14 769 175
- Перевозка грузов							21 965
- накладные расходы							1 415 606
- сметная прибыль							1 460 399
Всего							19 715 405
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**394 308**
Итого в текущих ценах 2020г.							**20 109 713**
Договорной коэффицент К=0,9							18 098 741,70
НДС (12 %)							2 171 849,00
Итого							**20 270 590,70**

СДАЛ:
Исполнитель
ТОО "Сль Мактуб"
Директор _____ Исмаилов Ж.А.
БИН 040240009027

ПРИНЯЛ:
Генподрядчик
ТОО "Вершина"
Директор _____ Жунусова Г.С.
БИН 970740002243