Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО МКДСМ** — **940340000590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Алихан-Мангистау,Мангистауская обл.Мунайлинский район, Сельский округ Кызыл-тобе База АО «МКДСМ», тел.: 87027805829** — **110540008550**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 34/ОУ от 25.08.2020 г

Номер документа	Дата составления
9	20.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до АсарС ПК 10,30-22,			Одна услуга	1	227 827 051,43	227 827 051,43
				Итого	1	x	227 827 051,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Избасаров А Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдирахманова Г Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: АО "МКДСМ
Субподрядчик: ТОО "Алихан-Маңғыстау"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автодороги "№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23,24,28а" общей протяженностью 7,0 км"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34/ОУ	от 25.08.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	203,417,010.21		203,417,010.21						203,417,010.21	203,417,010.21
в том, числе										
"Реконструкция автодороги "№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23,24,28а" общей протяженностью 7,0 км" ПК 10,3-22			203,417,010.21						203,417,010.21	203,417,010.21
За отчетный месяц			203,417,010.21							203,417,010.21
Всего к оплате с НДС										**203,417,010.21**

Место печати (при наличии)
Подрядчик АО "МКДСМ, БИН 940340000590

Президент _____Абдрахманова Г.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик ТОО "Алихан-Маңғыстау", БИН 110540008550

Директор_____Избасаров А.Д.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: АО "МКДСМ", БИН 940340000590, Мангистауская область,Мунайлинский район, с/о Кызыл-тобе, н.п. Бирлик, п/база АО "МКДСМ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Алихан-Маңғыстау", БИН 110540008550, Мангистауская область,Мунайлинский район, сельский округ Кызыл-тобе, База АО "МКДСМ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автодороги №55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23, 24, 28а, общей протяженностью 7,0км"**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автодороги №55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23, 24, 28а, общей протяженностью 7,0км"**
(наименование,)

Договор **№34/ОУ** от **25.08.2020**года

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь **2020** года

на **"Реконструкция автодороги №55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23, 24, 28а, общей протяженностью 7,0км"**
Составлен(а) в текущих ценах на 2020год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Глава 1. Подготовительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1127-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 15см фрезами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 1 км в отвал на площадку	$м^2$ основания или покрытия		21078	331,19	67,00	6976818	1412226	3836196	--	6980723,93
							82,00	16,00	1728396	337248		--	
2	2	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Разработка существующего основания (ПГС) толщиной 20см бульдозером с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 1км в отвал на площадку	$м^3$		4692	297,96	220,00	1398216	1032240	--	--	1398049,38
							78,00	58,00	365976	272136		--	
3	3	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м		171	839,81	--	143607	--	--	--	143607,62
							839,81	--	143607	--		--	
4	4	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Земляное полотно	$м^3$ насып		9519	545,60	544,00	5187855	5178336	--	--	5193600,72
							--	140,00	--	1332660		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13706358	7622802	3836196	--	13715981,65
									2237841	1942044	--	--	
			РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда										

5	5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей, материал от разборки существующего основания, толщиной 15см	$м^2$ основания		25697	391,04	123,00	10047527	3160731	4985218	--	10048645,85
							74,00	33,00	1901578	848001		--	
6	6	1127-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15см	$м^2$ основания		24149,04	1555,64	452,00	37551757	10915366	23786804	--	37639672,85
							118,00	120,00	2849587	2897885		--	
7	7	1127-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия, уложенного по способу пропитки вязким битумом, толщиной 8см (12см)	$м^2$ основания		25951	2530,30	583,00	65681981	15129433	45569956	--	65663781,82
							192,00	155,00	4982592	4022405		--	
8	8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытия толщиной 4см (9см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия		26048,36	2623,04	1434,00	68298800	37353348	286532	--	68325989,85
							1177,00	250,00	30658920	6512090		--	
9	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		7,81	99552,85	4194,00	773674	32755	740919	--	777956,53
							--	1385,00	--	10817		--	
10	10	1127-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщиной 10см (15см)	$м^2$		519,78	1361,27	501,00	708460	260410	244296	--	707558,48
							392,00	134,00	203754	69651		--	
11	11	7101-0901-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т		323,97	28493,08	6049,00	9247724	1959695	--	--	9230762,83
							22496,00	--	7288029	--		--	
12	12	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м		2589,1	4681,69	66,00	12520888	170881	2832475	--	12121344,98
							3676,00	21,00	9517532	54371		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					204830811	68982619	78446200	--	204515713,19
									57401992	14415220	--	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					218537169	76605421	82282396	--	218231694,84
									59639833	16357264	--	--	
			ОТДЕЛ 2.Благоустройство										
13	13		Автобусные остановки (5штук)	штук		4	1858660,73	--	7434643	--	7434643	--	7434642,92
							--	--	--	--		--	
14	14		Посадочные площадки (5штук) (20х3)	штук		4	540178,42	--	2160714	--	2160714	--	2160713,67
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					9595357	--	9595357	--	9595356,59
									--	--	--	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									227827051,43

Представители

АО "МКДСМ"

ТОО "Алихан-Мангыстау"

Абдирахманова Г.Ж.

Избасаров А.Д.