Форма №2 КС-2
(Форма №2)

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингом по адресу: ул.Сатпаева дом 90 уг. Ул Туркебаева д.257-3, Бостандыкский район в г.Алматы. Пятно 29/1
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1532	1500	2298000	1532			2298000		0,0	100,0%	2298000		
2	Подкоп вручную под существующими коммуникациями (теплотрассы, трубы водопровода, электрокабеля, телефонные кабеля) с креплениями	м3	349,00	11000	3839000	349			3839000		0,0	100,0%	3839000		
3	песчаная подготовка	м3	41,00	3200	131200	41,00			131200		0,0	100,0%	131200		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	115,00	3200	368000	115,00			368000		0,0	100,0%	368000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	1700	1700	2890000	1700			2890000		0,0	100,0%	2890000		
	Устройство сети К1														
6	прокладка хризотилцементных труб ф200мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	411,00	13 000	5343000	411,00			5343000		0,0	100,0%	5343000		
7	монтаж футляров ф426 с гидроизоляцией, с протаскиванием под существующими коммуникациями	м	70,00	70 600	4942000	70,00			4942000		0,0	100,0%	4942000		
8	заделка концов футляров	шт	22,00	58 000	1276000	14,0			812000		0,0	63,6%	812000		
9	Монтаж ж/б колец для колодцев с гидроизоляцией ф1500 мм, h=890 мм	шт	22	26 055	573210	22			573210		0,0	100,0%	573210		
10	Монтаж ж/б колец для колодцев с гидроизоляцией ф1500 мм, h=590 мм	шт	15	24 055	360825	15,00			360825		0,0	100,0%	360825		
11	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	17	25 355	431035	14			354970		0,0	82,4%	354970		
12	устройство лотков в колодце	м3	7	18 000	126000	7			126000		0,0	100,0%	126000		
13	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	17	25 000	425000	14			350000		0,0	82,4%	350000		
14	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	17	29 355	499035	14			410970		0,0	82,4%	410970		

15	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	426	1 350	575100	400			540000		0,0	93,9%	540000		
16	Монтаж люков чугунных	шт	17	39 050	663850	14			546700		0,0	82,4%	546700		
17	врезка в существующую сеть	врезка	1	522 000	522000	1			522000		0,0	100,0%	522000		
	Итого по сети К1				**25263255**				**24407875**		**0,0**				
	Итого стоимость работ и материалов:				**25263255**				24407875		0		24407875		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**25 263 255**					**24407875**		**0**		**24407875**		
	в т.ч. Монтажных работ		**85%**	**21473767**					**20746694**		**0**		**20746694**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ		**15%**	**3789488**							**0**		**3661181**		
	ИТОГО			**25263255**					**20746694**		**0**				

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ОВП _____

ПТО Инженер ПТД _____

ТОО «СК Самрук» Кузнецов А.В.

ТОО «СК Самрук» Объект _____ Чингаев И.И.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

Капитал Stroy Kz