Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 7,8
Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy Kz»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,0	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	654,8	1200	785760				0	654,8	785760,0	100,0%	785760,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	654,8	1725	1129530				0	654,8	1129530,0	100,0%	1129530,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	10,9	900	9810				0	10,9	9810,0	100,0%	9810,0		
4	щебеночное основание под трубопроводы	м3	15,0	2700	40500				0	15,0	40500,0	100,0%	40500,0		
5	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	584,0	3250	1898000				0	584,0	1898000,0	100,0%	1898000,0		
	Устройство сети К1									0,0		#ДЕЛ/0!			
6	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	151,00	11285	1704035				0	151,0	1704035,0	100,0%	1704035		
7	Прокладка чугунных труб ф 150мм	пм	7,0	14900	104300	7,0			104300		0,0	0,0%	104300,0		
8	Прокладка чугунных труб ф 100мм	пм	21,0	8850	185850	21,0			185850		0,0	0,0%	185850,0		
9	прокладка футляра ф325мм (ввода в здания)	пм	28,0	44100	1234800				0	28,0	1234800,0	100,0%	1234800,0		
10	прокладка футляра ф426мм	пм	49,6	49132	2436947				0	49,6	2436947,2	100,0%	2436947,2		
11	заделка концов футляров	шт	10,0	39900	399000				0	10,0	399000,0	100,0%	399000,0		
12	Устройство лотков в колодцах	м3	3	18600	55800	3,0			55800		0,0	0,0%	55800,0		
13	монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией	шт	50	35360	1768000				0	50,0	1768000,0	100,0%	1768000,0		
14	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	308	12600	3880800				0	308,0	3880800,0	100,0%	3880800,0		
15	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	50	10300	515000				0	50,0	515000,0	100,0%	515000,0		
16	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	14	20825	291550				0	14,0	291550,0	100,0%	291550,0		

17	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	7	24825	173775				0	7,0	173775,0	100,0%	173775,0		
18	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	7	25000	175000				0	7,0	175000,0	100,0%	175000,0		
19	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	7	29575	207025				0	7,0	207025,0	100,0%	207025,0		
20	Монтаж горловин КО 6	шт	7	3525	24675				0	7,0	24675,0	100,0%	24675,0		
	устройство насыпной теплоизоляции из керамзита для ввода в пятно 9	м3	6	34000	204000	6,0			204000		0,0	0,0%	204000,0		
	герметизация вводов в здания с наружной стороны	шт	4	100000	400000	4,0			400000		0,0	0,0%	400000,0		
21	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	щт	6	15925	95550				0	6,0	95550,0	100,0%	95550,0		
	устройство опуска ф100мм с креплением к стенкам колодца	шт	2	170000	340000	2,0			340000						
	устройство опуска ф150мм с креплением к стенкам колодца	шт	1	220000	220000	1,0			220000						
	устройство опуска ф200мм с креплением к стенкам колодца	шт	1	356000	356000	1,0			356000						
22	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	304	1350	410400				0	304,0	410400,0	100,0%	410400,0		
23	Монтаж люков чугунных	шт	7	35050	245350				0	7,0	245350,0	100,0%	245350,0		
	Итого по сети К:				**19291457**				**1865950**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**19291457**				**1865950**		17425507		18375457		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**19 291 457**				**1865950**		**17425507**		**19291457**		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**16397739**				**1586058**		**14811681**		**16397739**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2893719**				**279893**		**2613826**		**2893719**		
	ИТОГО				**19291457**				**1865950**		**14811681**		**19291457**		
	15% от выполненных пусконаладочных работ								**2613826**		**2613826**				
	ИТОГО								**4479776**		**14811681**		**19291457**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

срыв

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

Инженер ПТО 31.07.18

Инженер ОПП

Нач. уч-ка Переворкина А.В. 31.07.18г.

ОПП: Султанханов Д.А 31.07.18г.