Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 7,8
Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy Kz»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта	м3	342	1 200	410400	114			136800	228,0	273600,0	100%	410400,0		
2	Вывоз грунта в отвал	м3	342	1 725	589950	114			196650	228,00	393300,0	100%	589950,0		
3	Доработка грунта вручую	м3	42,00	900	37800	2			1800	40,0	36000,0	100%	37800,0		
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,0	2 700	37800	4			10800	10,0	27000,0	100%	37800,0		
	устройство песчаной обваловки труб	м3	64,0	2 700	172800	12			32400	52,0	140400,0	100%	172800,0		
5	обратная засыпка несжимаемым грунтом	м3	296,5	3 250	963625	97			313625	200,0	650000,0	100%	963625,0		
	Устройство сети В1					0						100%			
11	устройство стальных электросварных труб ф219х5мм с изоляцией "весьма усиленная"	пм	114,0	26 372	3006408	38			1002136	76,00	2004272,0	100%	3006408		
13	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	76	200	15200	0			0	76,0	15200,0	100%	15200,0		
16	Монтаж гильз для трубы ф 219мм	шт	2	35 980	71960	0			0	2,0	71960,0	100%	71960,0		
18	Монтаж фланцев приварных ф 200 мм	шт	1	18 085	18085	0			0	1,0	18085,0	100%	18085,0		
24	Монтаж отводов ф200мм	шт	9	36 650	329850	7			256550	2,0	73300,0	100%	329850,0		
25	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	16	1 100	17600	0			0	16,0	17600,0	100%	17600,0		
26	прокладки паронитовые ф200мм	шт	1	1 170	1170	0			0	1,0	1170,0	100%	1170,0		
38	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	1	25 000	25000	0			0	1,00	25000,0	100%	25000,0		
39	Монтаж колец железобетонных КС15-9	шт	2	20 325	40650	0			0	2,00	40650,0	100%	40650,0		
40	Монтаж днищ ПН 15	шт	1	24 825	24825	0			0	1,00	24825,0	100%	24825,0		
41	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	1	28 625	28625	0			0	1,00	28625,0	100%	28625,0		
43	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	32	1 350	43200	0			0	32,00	43200,0	100%	43200,0		
45	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	1	33 900	33900	0			0	1,00	33900,0	100%	33900,0		

47	врезки в существующие трубопроводы	шт	3	510 650	1531950	2			1021300	1,00	510650,0	100%	1531950,0		
	Итого по сети В1				7400798				**2972061**						
	Итого стоимость работ и материалов:				7400798						**4428737**		**7400798**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**7 400 798**					**2972061**		**4428737**				
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**6290678**				**2526252**		**3764426**		3764426		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**1110120**				**664311**		664310,6		1328621		
	ИТОГО				**7400798**				**2972061**		**4428737**		**7400798**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации — архив
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

Республика Казахстан, Алматы. Товарищество с ограниченной ответственностью СК Бәрлас Құрылыс Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН/БСН: 101240013953 Казахстан Республикасы Алматы к.

Капитал Stroy Kz Товарищество с ограниченной ответственностью Алмат. обл. Талгарский р-н Республика Казахстан