Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 7,8
Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy Kz»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

**А К Т**
**о приемке выполненных работ за июнь 2018 г.**

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта механизмами. | м3 | 654,8 | 1200 | 785760 | 654,8 | | | 785760 | | 0,0 | 100,0% | 785760,0 | | |
| 2 | вывоз грунта в отвал | м3 | 654,8 | 1725 | 1129530 | 654,8 | | | 1129530 | | 0,0 | 100,0% | 1129530,0 | | |
| 3 | Доработка грунта вручную | м3 | 10,9 | 900 | 9810 | 10,9 | | | 9810 | | 0,0 | 100,0% | 9810,0 | | |
| 4 | щебеночное основание под трубопроводы | м3 | 15,0 | 2700 | 40500 | 15,0 | | | 40500 | | 0,0 | 100,0% | 40500,0 | | |
| 5 | Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением. | м3 | 584,0 | 3250 | 1898000 | 584,0 | | | 1898000 | | 0,0 | 100,0% | 1898000,0 | | |
| | **Устройство сети К1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой | пм | 151,00 | 11285 | 1704035 | 151,0 | | | 1704035 | | 0,0 | 100,0% | 1704035 | | |
| 7 | Прокладка чугунных труб ф 150мм | пм | 14,0 | 14900 | 208600 | | | | | | 0,0 | 100,0% | 104300,0 | | |
| 8 | Прокладка чугунных труб ф 100мм | пм | 21,0 | 8850 | 185850 | | | | | | 0,0 | 100,0% | 185850,0 | | |
| 9 | прокладка футляра ф325мм (ввода в здания) | пм | 28,0 | 44100 | 1234800 | 28,0 | | | 1234800 | | 0,0 | 100,0% | 1234800,0 | | |
| 10 | прокладка футляра ф426мм | пм | 49,6 | 49132 | 2436947 | 49,6 | | | 2436947 | | 0,0 | 100,0% | 2436947,2 | | |
| 11 | заделка концов футляров | шт | 10,0 | 39900 | 399000 | 10,0 | | | 399000 | | 0,0 | 100,0% | 399000,0 | | |
| 12 | Устройство лотков в колодцах | м3 | 3 | 18600 | 55800 | | | | | | 0,0 | 100,0% | 55800,0 | | |
| 13 | монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией | шт | 50 | 35360 | 1768000 | 50,0 | | | 1768000 | | 0,0 | 100,0% | 1768000,0 | | |
| 14 | монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией | шт | 308 | 12600 | 3880800 | 308,0 | | | 3880800 | | 0,0 | 100,0% | 3880800,0 | | |
| 15 | монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией | шт | 50 | 10300 | 515000 | 50,0 | | | 515000 | | 0,0 | 100,0% | 515000,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм | шт | 14 | 20825 | 291550 | 14,0 | | | 291550 | | 0,0 | 100,0% | 291550,0 | | |
| 17 | Монтаж днищ ф1500 ПН 15 | шт | 7 | 24825 | 173775 | 7,0 | | | 173775 | | 0,0 | 100,0% | 173775,0 | | |
| 18 | Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI) | шт | 7 | 25000 | 175000 | 7,0 | | | 175000 | | 0,0 | 100,0% | 175000,0 | | |
| 19 | Монтаж плит 1ПП15-2 | шт | 7 | 29575 | 207025 | 7,0 | | | 207025 | | 0,0 | 100,0% | 207025,0 | | |
| 20 | Монтаж горловин КО 6 | шт | 7 | 3525 | 24675 | 7,0 | | | 24675 | | 0,0 | 100,0% | 24675,0 | | |
| 21 | Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм | шт | 6 | 15925 | 95550 | 6,0 | | | 95550 | | 0,0 | 100,0% | 95550,0 | | |
| 22 | Монтаж закладных деталей t-6мм | шт | 304 | 1350 | 410400 | 304,0 | | | 410400 | | 0,0 | 100,0% | 410400,0 | | |
| 23 | Монтаж люков чугунных | шт | 7 | 35050 | 245350 | 7,0 | | | 245350 | | 0,0 | 100,0% | 245350,0 | | |
| | **Итого по сети К:** | | | | **17875757** | | | | **17425507** | | | | | | |
| | **Итого стоимость работ и материалов:** | | | | **17875757** | | | | **17425507** | | 0 | | **17425507** | | |
| | **Всего договорная цена вкл. НДС:** | | | **17 875 757** | | | | | **17425507** | | **0** | | **17425507** | | |
| | **в т.ч. Монтажных работ** | | | **85%** | **15194394** | | | | **14811681** | | **0** | | **14811681** | | |
| | **в т.ч. Пусконаладочных работ работ** | | | **15%** | **2681364** | | | | **2613826** | | **0** | | **2613826** | | |
| | **ИТОГО** | | | | **17875757** | | | | **14811681** | | **0** | | **14811681** | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

Инженер ПТО

Инженер ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

Капитал Stroy Kz