Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 7,8
Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy Kz»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта	м3	228	1 200	273600	228			273600		0,0	100%	273600,0		
2	Вывоз грунта в отвал	м3	228	1 725	393300	228			393300		0,0	100%	393300,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	40,00	900	36000	40,00			36000		0,0	100%	36000,0		
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,0	2 700	27000	10,0			27000		0,0	100%	27000,0		
	устройство песчаной обваловки труб	м3	52,0	2 700	140400	52,0			140400		0,0	100%	140400,0		
5	обратная засыпка несжимаемым грунтом	м3	200,0	3 250	650000	200,0			650000		0,0	100%	650000,0		
	Устройство сети В1											100%			
11	устройство стальных электросварных труб ф219х5мм с изоляцией "весьма усиленная"	пм	76,0	26 372	2004272	76,0			2004272		0,0	100%	2004272		
13	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	76	200	15200	76,0			15200		0,0	100%	15200,0		
16	Монтаж гильз для трубы ф 219мм	шт	2	35 980	71960	2			71960		0,0	100%	71960,0		
18	Монтаж фланцев приварных ф 200 мм	шт	1	18 085	18085	1			18085		0,0	100%	18085,0		
24	Монтаж отводов ф200мм	шт	2	36 650	73300	2			73300		0,0	100%	73300,0		
25	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	16	1 100	17600	16			17600		0,0	100%	17600,0		
26	прокладки паронитовые ф200мм	шт	1	1 170	1170	1			1170		0,0	100%	1170,0		
38	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	1	25 000	25000	1			25000		0,0	100%	25000,0		
39	Монтаж колец железобетонных КС15-9	шт	2	20 325	40650	2			40650		0,0	100%	40650,0		
40	Монтаж днищ ПН 15	шт	1	24 825	24825	1			24825		0,0	100%	24825,0		
41	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	1	28 625	28625	1			28625		0,0	100%	28625,0		
43	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	32	1 350	43200	32			43200		0,0	100%	43200,0		
45	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	1	33 900	33900	1			33900		0,0	100%	33900,0		

47	врезки в существующие трубопроводы	шт	1	510 650	510650	1			510650		0,0	100%	510650,0		
	Итого по сети В1				4428737				**4428737**						
	Итого стоимость работ и материалов:				4428737						**0**		**4428737**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**4 428 737**					**4428737**		**0**				
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**3764426**						**0**		0		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**664311**				**0**				0		
	ИТОГО				**4428737**				**4428737**		**0**		**4428737**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и
инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.