Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «ENDEAVOUR ПВ»

форма 2В

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара, ул. Павлова, 93/1

Акт № 1
приемки выполненных субподрядных работ за 30 мая 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электромонтажные работы									
4	Е21-23-1	Монтаж распределительных устройств *шкаф*	1	2070 / 1215	– / –	2070 / 1215	– / –	1312 / 108	6,98 / –	7 / –
5		Шкаф силовой ПР 8804 -54 *комплект*	1	34448		34448				
6	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	2	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	2599 / 634	137 / 27	628 / 95	2 / 0,079	4 / –
7		Ящик автоматического включения резерва Я8302-4064-УХЛ4 *шт*	2	12730		25460				
8	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	62	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	80557 / 19654	4235 / 837	19466 / 95	2 / 0,079	124 / 5
34	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	6	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	7796 / 1902	410 / 81	1884 / 95	2 / 0,079	12 / –

35	75-6-17	Ящики управления Я 5113-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	4	38300		153200				
		шт								
36	75-6-1	Ящики управления Я 5413-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	2	36200		72400				
		шт								
37	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	888,3	23,3	3553	93	1370	2	8
		шт		356	4,5	1424	18	95	0,026	–
38	18-3-170	Ящик однолинейный серии ЯРВ-100, 31,5А	3	2760		8280				
		шт								
39	18-3-172	Ящик однолинейный серии ЯРВ-100, 80А	1	4280		4280				
		шт								
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	7
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–
41		Выключатель автоматический АП50Б-2МТ, 10А	1	729		729				
		шт								
42		Выключатель автоматический АП50Б-3МТ, 10А, 16А	8	863		6904				
		шт								
43	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	13	782,9	17,9	10178	233	4808	3	40
		шт		387	2,3	5031	30	95	0,013	–
44		Пускатель магнитный ПМЛ312002В, 220В	1	1285		1285				
		шт								
45		Пускатель магнитный ПМЛ111002В, 220В	1	581		581				
		шт								
46		Пускатель магнитный ПМЛ122002В, 220В	11	2188		24068				
		шт								
47	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	35	467,4	9,4	16359	429	8745	2	50
		шт		263	–	9205	–	95	–	–
48		Пост управления кнопочный ПКУ15-21-131-40	11	836		9196				
		шт								
49		Пост управления кнопочный ПКУ15-21-111-40	24	471		11304				
		шт								

Итого	**1549724**	**459146**	**8133**
	132828	**154239**	**826**
Накладные расходы, тенге	148022		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92983		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	**1923781**		
Налог (2 %)	38476		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1962256**		
НДС (12 %)	235471		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 197 727**		

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО «ENDEAVOUR ПВ»
БИН 141140019034

Директор

Шимолин М.В.