Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «ENDEAVOUR ПВ»

форма 2В

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара, ул. Ак. Чокина, 159/3

Акт № 2
приемки выполненных
субподрядных работ за 30 июня 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	3	2070 1215	– –	6210 3645	– –	3937 108	6,98 –	21 –
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-20 *шт*	1	122300		122300				
3	75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 *шт*	2	78400		156800				
4	Е21-23-1	Монтаж распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215	– –	2070 1215	– –	1312 108	6,98 –	7 –
5	80-1-1(пл)ЦК	Шкаф силовой ПР 8804 -54 *комплект*	1	34448		34448				
6	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	2	1299,3 317	68,3 13,5	2599 634	137 27	628 95	2 0,079	4 –
7	80-1-1(пл)	Ящик автоматического включения резерва Я8302-4064-УХЛ4 *шт*	2	12730		25460				
8	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	62	1299,3 317	68,3 13,5	80557 19654	4235 837	19466 95	2 0,079	124 5

	Ц8-572-3									
34		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	6	1299,3	68,3	7796	410	1884	2	12
		шт		317	13,5	1902	81	95	0,079	–
35	75-6-17	Ящики управления Я 5113-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	4	38300		153200				
		шт								
36	75-6-1	Ящики управления Я 5413-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	2	36200		72400				
		шт								
37	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	888,3	23,3	3553	93	1370	2	8
		шт		356	4,5	1424	18	95	0,026	–
38	18-3-170	Ящик однолинейный серии ЯРВ-100, 31,5А	3	2760		8280				
		шт								
39	18-3-172	Ящик однолинейный серии ЯРВ-100, 80А	1	4280		4280				
		шт								
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–
41	99-1-1(пл)ЦК	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ, 10А	1	729		729				
		шт								
42	99-1-1(пл)ЦК	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ, 10А, 16А	8	863		6904				
		шт								
43	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	13	782,9	17,9	10178	233	4808	3	39
		шт		387	2,3	5031	30	95	0,013	–
44	99-1-1(пл)ЦК	Пускатель магнитный ПМЛ312002В, 220В	1	1285		1285				
		шт								
45	99-1-1(пл)ЦК	Пускатель магнитный ПМЛ111002В, 220В	1	581		581				
		шт								
46	99-1-1(пл)ЦК	Пускатель магнитный ПМЛ122002В, 220В	11	2188		24068				
		шт								
47	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	35	467,4	9,4	16359	329	8745	2	70

			шт								
					263	–	9205	–	95	–	–
48	99-1-1(пл)	Пост управления кнопочный ПКУ15-21-131-40		11	836		9196				
			шт								
49	99-1-1(пл)	Пост управления кнопочный ПКУ15-21-111-40		24	471		11304				
			шт								

Итого	**1566724**	**459146**	**8133**
	132828	**154239**	**826**
Накладные расходы, тенге	148022		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	117001		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1967846**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	**1831747**		
Налог (2 %)	36635		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1868382**		
НДС (12 %)	224206		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 092 588**		

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор Темирбулатов Н.К.

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО «ENDEAVOUR ПВ»
БИН 141140019034

Директор Шимолин М.В.