Декларация о соответствии

" 26" ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГСУ Курылыс», БИН 970740001707, г. Павлодар, ул. Крупской,76
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Темирбулатова Нурлана Кабыкеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «**Строительство 9 этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка», по улице Ак. Чокина, дом 170/2»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Павлодара», в лице и.о. руководителя Бейсекова Д.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации:**
ТОО «ENDEAVOUR ПВ» БИН 141140019034
наименование организации

3. **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Павлодармоспроект».**
наименование проектной организации, номер проекта
приказ №376 от 20.02.2015 г. ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. Изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	8688,9		8688,9	
Число этажей	этаж	9		9	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	33465		33465	
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				
Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	108	6270	3416,85	108	6270	3416,85

однокомнатных	54	2366,55	1092,15	54	2366,55	1092,15
двухкомнатных	27	1712,79	945	27	1712,79	945
трехкомнатных	27	2190,6	1379,7	27	2190,6	1379,7

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:** *9-ти этажный жилой дом состоит из 3 блок-секций; В каждой блок-секции предусмотрен лифт пассажирский и мусоропровод; В техподполье расположены электрощитовые и тепловые узлы Фундаменты – плита железобетонная; стены подвала – блоки фундаментные; наружные стены 3-х слойные из силикатного кирпича, утеплитель пенополистирольные плиты, силикатный облицовочный кирпич; перегородки – из пустотелого керамического кирпича; плиты перекрытия и покрытия – железобетонные плиты; кровля совмещенная рулонная с внутренним водостоком; кирпичные стены штукатурятся, стены и потолки окрашиваются водоэмульсионной краской и облицовка фартука глазурованной плиткой.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
начало работ **ноябрь 2017 года;**
окончание работ **ноябрь 2018 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата , Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГСУ Курылыс»** считает объект **«Строительство 9 этажного 3-х подъездного жилого дома № 18 в жилом комплексе «Сарыарка», по улице Ак. Чокина, дом 170/2»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

Темирбулатов Н.К.