Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" БИН 970740001707
Субподрядчик: ТОО «ENDEAVOUR ПВ» БИН _141140019034
Наименование объекта: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г. Павлодар.
Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Акт № 3
приемки выполненных
субподрядных работ за 30 мая 2022 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070	–	6210	–	3937	6,98	21
		шкаф		1215	–	3645	–	108	–	–
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-20	1	122300		122300				
		шт								
3	75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00	2	78400		156800				
		шт								
117	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1530	175,2	75,7	268056	115821	135612	0,44	673
		м		72,7	20,6	111231	31518	95	0,12	184
118	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	7200	30,3	7,3	218160	52560	142272	0,11	792
		м		18,7	2,1	134640	15120	95	0,012	86
119	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	13990	47,2	14,8	660328	207052	406689	0,16	2238
		м		26,3	4,3	367937	60157	95	0,025	350

120	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	6997	10,6	0,1	74168	700	59160	0,06	420
		м		8,8	0,1	61574	700	95	–	–
121	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2633	14,6	0,2	38442	527	29765	0,07	184
		м		11,8	0,1	31069	263	95	–	–
122	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	18022	5,4	0,1	97319	1802	63347	0,02	360
		м		3,7	–	66681	–	95	–	–
123	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	1656	10,6	0,4	17554	662	12114	0,05	83
		м		7,6	0,1	12586	166	95	0,001	2
124	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	20,98	13300		279034				
		1000м								
125	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	2,085	19900		41492				
		1000м								
126	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	2,965	29000		85985				
		1000м								
127	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	1,291	50600		65325				
		1000м								
128	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	1,613	127900		206303				
		1000м								

129	16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 35 мм2	0,781	174400		136206			
		1000м							
130	16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ2, сечение 2,5 мм2	0,02	16600		332			
		1000м							
131	16-7-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 25 мм2	0,29	36800		10672			
		1000м							
132	16-7-105	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 10 мм2	0,19	15000		2850			
		1000м							
133	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,403	99700		40179			
		1000м							
134	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,26	28900		7514			
		1000м							
135	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	17	60500		1028500			
		1000м							
136	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	4,15	39700		164755			
		1000м							
137	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	7915	72,13	6,92	570909	54772	431342	0,286	2264
		м труб		46,13	4,33	365119	34272	108	0,0189	150
138	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	495	79,85	7,44	39526	3683	30327	0,326	161
		м труб		52,2	4,53	25839	2242	108	0,0199	10

139	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1147	80,57	8,47	92414	9715	70225	0,323	370
		м труб		51,75	4,94	59357	5666	108	0,0219	25
		Итого				**1589921**	**616467**			**10869**
						1032828	**233024**			**881205**

Накладные расходы, тенге	203396
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	850229
Итого по акту в текущих ценах 2023 года	**2643546**
Налог (2 %)	52871
Итого	**2696417**
НДС (12 %)	323570
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 019 987**

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К. Темирбулатов

М.П.

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК

Шимолин М.В.