Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" БИН 970740001707

Субподрядчик:ТОО «ENDEAVOUR ПВ». БИН 141140019034

Объект :Строительство 9 этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка», по адресу г. Павлодар, ул. Циолковского, дом 12/3
(наименование)

АКТ № 1
приемки выполненных субподрядных работ от 13.10.2019 г

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
							%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
11	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	60,7	1475,72	100,89	89576	6124	11603	0,85	52
	м3		123,75	38,25	7512	2322	118	0,18	11
12	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5**	29	6134,77	66,01	177908	1914	6720	1,35	39
	м3		195,75	24,93	5677	723	105	0,12	4
13	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	141,2	7981,02	196,62	1126920	27763	51375	1,79	253
	м3		272,25	74,27	38442	10487	105	0,36	51
14	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,4176	53000,00	--	22133	0	0	0,00	0
	т		--	--	--	--	--	--	--
15	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3268	52400,00	--	17124	0	0	0,00	0
	т		--	--	--	--	--	--	--
16	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,4598	51000,00	--	23450	0	0	0,00	0
	т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**									
			9,1934	**50900,00**	**--**	**467944**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**									
			1,1662	**61200,00**	**--**	**71371**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, КП-1**									
			0,0186	**66000,00**	**--**	**1228**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, КП-1**									
			0,3306	**59900,00**	**--**	**19803**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**									
			143,318	**106,00**	**--**	**15192**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**									
			143,318	**302,00**	**--**	**43282**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**									
			143,318	**703,00**	**--**	**100753**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**									
			34,6	**245,44**	**3,82**	**8492**	**132**	**1584**	**0,21**	**7**
		м2		**37,35**	**1,44**	**1292**	**50**	**118**	**0,01**	**--**
				Фундаментные балки Бф						
25	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**									
			8,4	**1475,72**	**100,89**	**12396**	**847**	**1606**	**0,85**	**7**
		м3		**123,75**	**38,25**	**1040**	**321**	**118**	**0,18**	**2**
26	**Устройство фундаментных балок из бетона кл.В25**									
			11,64	**13165,53**	**308,99**	**153247**	**3597**	**22904**	**11,00**	**128**
		м3		**1757,25**	**116,73**	**20454**	**1359**	**105**	**0,57**	**7**
27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**									
			0,284	**52102,00**	**--**	**14797**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	3	4	5	6	3 7	8	9	10	11
28	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**1,1324**	**50900,00**	**--**	**57639**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,1649**	**41200,00**	**--**	**6794**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**32,4**	**245,44**	**3,82**	**7952**	**124**	**1483**	**0,21**	**7**
	м2		**37,35**	**1,44**	**1210**	**47**	**118**	**0,01**	**--**
	Фундаментные блоки								
31	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**2,1**	**1475,72**	**100,89**	**3099**	**212**	**401**	**0,85**	**2**
	м3		**123,75**	**38,25**	**260**	**80**	**118**	**0,18**	**--**
32	**Устройство ленточных фундаментов бетонных, монолитный участок МУ**	**2,1**	**7087,54**	**311,32**	**14884**	**654**	**1232**	**2,82**	**6**
	м3		**441,00**	**117,61**	**926**	**247**	**105**	**0,57**	**1**
33	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**21**	**722,41**	**389,08**	**15171**	**8171**	**8550**	**0,94**	**20**
	шт		**153,90**	**136,92**	**3232**	**2875**	**140**	**0,55**	**12**
34	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**21**	**4314,00**	**--**	**90594**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**8**	**478,47**	**243,37**	**3828**	**1947**	**2150**	**0,67**	**5**
	шт		**106,88**	**85,08**	**855**	**681**	**140**	**0,34**	**3**
36	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**8**	**2300,00**	**--**	**18400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**41**	**335,59**	**172,69**	**13759**	**7080**	**7835**	**0,48**	**20**
	шт		**76,28**	**60,21**	**3127**	**2469**	**140**	**0,24**	**10**
38	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**41**	**1665,00**	**--**	**68265**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**67,72**	**245,44**	**3,82**	**16621**	**259**	**3100**	**0,21**	**14**
	м2		**37,35**	**1,44**	**2529**	**98**	**118**	**0,01**	**--**

1	3	4	5	6	4	7	8	9	10	11
	Всего прямые затраты					**2 682 622**	**58 824**	**120 543**	**22**	**560**
						1 097 112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					160 957				
	Итого					2 843 579				
	Временные здания и сооружения 2,8%					79 620				
	Всего прямые затраты					2 923 200				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					58 464				
	Стоимость по акту в текущем уровне цен					2 981 664				
	НДС 12%					357 800				
	ВСЕГО					**3 339 463**				

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК

ТОО "ГСУ Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Темирбулатов Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «ENDEAVOUR ПВ»

БИН 141140019034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шимолин М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (для наличия)