Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25»мая2024год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБАҚ", область Абай, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22,** наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Хисамитова Темирхан Тлеукеновича**; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту **«Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО» Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум** наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области", Нурсоветов Ерлан Нурсоветович** наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ИП «AKSHAULI», ТОО «Mega Qurylys Corp»** (наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ИП «Зайцев М. А.», №53,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области», 07.09.2023года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
«Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО»					

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение сети	В	380/220		380/220	
Коэффициент мощности cos φ		0,93			
Улица Кокшетау	Л1				
Проектируемые опоры освещение	шт	47		47	
Проектируемые светильники	шт	47		47	
Расчетная мощность линии уличного освещения	кВт	4,7		4,7	
Проектируемая ВЛ	м	1175		1175	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Установка опор освещение, подвеска СИП провода, монтаж светодиондых светильников, монтаж щита учета и подключение

В соответствии с заданием на проектирование электроснабжения предусмотрено выполнение следующих работ 1) прокладка кабеля протяжённостью кл-04 кВт - 1178 м 2) Шкаф учета и управления уличного освещения в количестве 1 комплекта Характеристика качества выполненных измерений, в соответствии с "Правила определения общего порядка отношение отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектом" утверждёнными приказом Министра и национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 разработчиком проекта установлен технически несложный второй (нормальный) уровень ответственности. Рабочий проект **«Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО»**согласно техническим условиям на присоединение электроустановок уличных освещении согласно техническим условиям. Шкаф учета установлена на проектируемой стальной опоре возле КТП, в ШУ установлен вводной коммутационный аппарат в соответствии с нагрузкой на 16А, и электронный прибор учета. В шкафах управления наружным освещением предусмотрено реле времени для включения и отключения освещения улиц. Разрешённая к использованию мощность 5 кВт (в т.ч. сущ. 4,7 кВт), уровень напряжения 0.4 кВ. Сеть уличного освещения предусмотрена самонесущим изолированным проводом марки АВТ 4х16 мм2. Опоры освещения металлические граненные прямостоечные. Для сбережения электроснабжения, а также в простоте обслуживания, в проекте применены светодиодные светильники 100 Вт . Заземление и защитные меры безопасности выполнены в соответствии с ПУЭ РК 2015 г., раздел 1.7, СНиП РК4.04-10-2002 «Электротехнические устройства». Монтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015 г. и СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 ;**

месяц, год

окончание работ **май 2024 ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**

фактически, месяц: **1**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактически применено 85%(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);**не требуются;**

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

«25» мая 2024года

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБАК»** считает объект **«Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АБАК»**

Хисамитов Темирхан Тлеукенович _____ 25.05.2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

"АБАК" БИН 120740013177

Место печати(при наличии)