ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20210728-85085311
1.1. Номер учетной системы 90
2. Дата выписки 28.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971241003022
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

ул.Топоркова,31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №01-25-Д-620

27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000034

32.2 Дата 22.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2086"Приуральская -Кашары" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	76131695.63	76131695.63			76131695.63	12%	9135803.48	85267499.11			1	
						Всего по счету:		76131695.63		0.00	76131695.63		9135803.48	85267499.11				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

Ds4pVuYNKavETA1TJaAuBJo95W9bnfBRHXncHD2F/4

предпринимателя	dGgwt14c5gp7p6RXmeaWt2kR2vk8xXZVgK3SjI3j/vEw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШИНТАЕВ АЙБЕК УНЕРБАЕВИЧ

Приложение 4

к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010,

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный.ул Топоркова , дом 31
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2086 "Приуральская - Кашары"

Справка № 000 000 000 34
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2086 "Приуральская - Кашары"	704 779 322,14	76 131 695,63	76 131 695,63	76 131 695,63		-			9 135 803,48	85 267 499,11
ИТОГО	704 779 322,14	76 131 695,63	76 131 695,63	76 131 695,63	-	-			9 135 803,48	85 267 499,11

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Е.Ортакулов

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Алпысбаев .Т.Т

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Шинтаев А.У

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

Новоковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания 22.07.2021.

Сахова А Сах

Начальник СКС Руцов Ч. В.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2086 "Приуральская - Кашары"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 34

за июль 2021 (месяц, год)

на Строительно-монтажные работы

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительно-монтажные работы										
			Раздел: 3. Ремонтные работы										
1	136	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		35,711	1675,52	0	59834	0	0	43081	111148	
				м3 грунта		1675,52	0	59834	0		8233		
2	137	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		31,825	873,83	0	27809	0	0	20023	51659	
				м3 грунта		873,83	0	27809	0		3827		
3	138	E11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**		7,772	138,5	0	1076	0	0	775	1999	
				м2 спланированной площади		138,5	0	1076	0		148		
4	139	E11-130601-0207	**Зачистка металлической щеткой от слабых частей бетона**		53,143	382,84	0	20345	0	0	14038	37134	
				м2		382,84	0	20345	0		2751		
5	140	E11-460101-101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**		5,641	66269,54	2127,51	373819	12001	231687	113637	526452	
				м3		23069,2	913,16	130131	5151		38996		
6	141	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,079	306489		24362		24362		26311	
				т							1949		
7	142	E11-130601-0207	**Зачистка металлической щеткой от образовавшихся солей**		53,143	382,84	0	20345	0	0	14038	37134	
				м2		382,84	0	20345	0		2751		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	143	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		53,143	435,27	2	23131	106	20304	1892	27025	
				м2		51,21	0,4	2721	21		2002		
9	144	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1205,4	1675,52	0	2019672	0	0	1454164	3751743	
				м3 грунта		1675,52	0	2019672	0		277907		
10	145	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1205,4	873,83	0	1053315	0	0	758387	1956638	
				м3 грунта		873,83	0	1053315	0		144936		
11	146	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1205,4	7848		9459979		9459979		10216777	
				м3							756798		
12	147	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2410,8	6,94	6,94	16731	16731	0	3298	21631	
				м2 спланированной площади		0	1,9	0	4581		1602		
13	148	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		1722	435,27	2	749535	3444	657907	61322	875726	
				м2		51,21	0,4	88184	689		64869		
14	149	Е11-330103-102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Выправка		154,7955	16973,54	9842,15	2627428	1523520	0	1202043	4135829	
				м3		7131,39	2575,31	1103907	398646		306358		
15	157	Е11-130601-0207 Тех.часть, табл.2, п.3.60, Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Очистка щетками. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		96,10924	421,12	0	40474	0	0	27927	73873	
				м2		421,12	0	40474	0		5472		
16	158	Е11-130601-0208 Тех.часть, табл.2, п.3.60, Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		96,10924	1348,65	0	129618	0	7005	84602	231358	
				м2		1275,76	0	122612	0		17138		
17	159	Е11-130601-0209 Тех.часть, табл.2, п.3.60, Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Обеспыливание. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		96,10924	100,23	13,53	9633	1300	0	5750	16614	
				м2		86,7	0	8333	0		1231		
18	160	Е11-330104-401 Изм. и доп. вып. 4	Антикоррозионная обработка м/к опор грунт-эмалью "По ржавчине"		3,5596807	6339,66	0	22567	0	0	18054	43871	
				т конструкций		6339,66	0	22567	0		3250		
19	161	Прайс-лист АО "КУМИКСАН ТРЕЙД"	Грунт-эмаль "По ржавчине"		31,717647	2329,68		73892		73892		79803	
				кг							5911		
			Итого по разделу: 3. Ремонтные работы									22 222 725,00	
			ИТОГО:					17259921	1557102	10981492	3823031	22 222 725,00	
								4721325	409088		1686637		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Переустройство ВЛ										
			Раздел: 1. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.38-оп.39										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1150	1675,52	0	1926848	0	0	1387331	3579313	
				м3 грунта		1675,52	0	1926848	0		265134		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1136	873,83	0	992671	0	0	714723	1843986	
				м3 грунта		873,83	0	992671	0		136592		
3	3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1136	2205		2504880		2504880		2705270	Казахстан
				м3							200390		
4	4	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2300	6,94	6,94	15962	15962	0	3146	20637	
				м2 спланированной площади		0	1,9	0	4370		1529		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		10	5999,1	1753,7	59991	17537	33674	15120	81120	
				м3 основания		878,05	747,8	8780	7478		6009		
6	6	Е11-330101-108	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка		13,6	11320,36	7023,44	153957	95518	230	67940	239649	
				м3		4280,02	1964,44	58208	26716		17752		
7	7	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		114,4	435,27	2	49795	229	43708	4074	58179	
				м2		51,21	0,4	5858	46		4310		
8	8	Е11-330104-111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		16,6489612	62630,66	32014,46	1042735	533008	0	521471	1689343	
				т		30616,2	8535,72	509728	142111		125137		
9	9	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,48925	301024,22	164549,22	147276	80505	0	68393	232923	
				км линии		136475	38265,66	66770	18721		17254		
10	10	Е11-330101-0103	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3. Демонтаж		13,6	8439,59	5243,18	114778	71307	0	50688	178703	
				м3		3196,41	1462,37	43471	19888		13237		
11	11	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Демонтаж		16,004	40779,84	22410,12	652641	358652	0	311690	1041477	
				т		18369,72	5975	293989	95624		77146		
12	12	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		0,48295	225768,17	123411,92	109035	59601	0	50635	172444	
				км линии		102356,25	28699,24	49433	13860		12774		
			Итого по разделу: 1. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.38-оп.39									11 843 044,00	
			Раздел: 2. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.100-оп.102										
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1150	1675,52	0	1926848	0	0	1387331	3579313	
				м3 грунта		1675,52	0	1926848	0		265134		
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1136	873,83	0	992671	0	0	714723	1843986	
				м3 грунта		873,83	0	992671	0		136592		
15	15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1136	2205		2504880		2504880		2705270	Казахстан
				м3							200390		
16	16	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2300	6,94	6,94	15962	15962	0	3146	20637	
				м2 спланированной площади		0	1,9	0	4370		1529		
17	17	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		10	5999,1	1753,7	59991	17537	33674	15120	81120	
				м3 основания		878,05	747,8	8780	7478		6009		
18	18	Е11-330101-108	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка		13,6	11320,36	7023,44	153957	95518	230	67940	239649	
				м3		4280,02	1964,44	58208	26716		17752		
19	19	Е11-330104-111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		16,6489612	62630,66	32014,46	1042735	533008	0	521471	1689343	
				т		30616,2	8535,72	509728	142111		125137		
20	20	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,3	301024,22	164549,22	90307	49365	0	41938	142825	
				км линии		136475	38265,66	40942	11480		10580		
21	21	Е11-330101-0103	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3. Демонтаж		13,6	8439,59	5243,18	114778	71307	0	50688	178703	
				м3		3196,41	1462,37	43471	19888		13237		
22	22	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Демонтаж		16,004	40779,84	22410,12	652641	358652	0	311690	1041477	
				т		18369,72	5975	293989	95624		77146		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		0,29625	225768,17	123411,92	66884	36561	0	31060	105780	
				км линии		102356,25	28699,24	30323	8502		7836		
			Итого по разделу: 2. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.100-оп.102									11 628 103,00	
			Раздел: 3. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.56-оп.57										
24	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1150	1675,52	0	1926848	0	0	1387331	3579313	
				м3 грунта		1675,52	0	1926848	0		265134		
25	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1136	873,83	0	992671	0	0	714723	1843986	
				м3 грунта		873,83	0	992671	0		136592		
26	26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1136	2205		2504880		2504880		2705270	Казахста
				м3							200390		
27	27	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2300	6,94	6,94	15962	15962	0	3146	20637	
				м2 спланированной площади		0	1,9	0	4370		1529		
28	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		10	5999,1	1753,7	59991	17537	33674	15120	81120	
				м3 основания		878,05	747,8	8780	7478		6009		
29	29	Е11-330101-108	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка		13,6	11320,36	7023,44	153957	95518	230	67940	239649	
				м3		4280,02	1964,44	58208	26716		17752		
30	30	Е11-330104-111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		16,6489612	62630,66	32014,46	1042735	533008	0	521471	1689343	
				т		30616,2	8535,72	509728	142111		125137		
31	31	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,47792	301024,22	164549,22	143865	78641	0	66810	227529	
				км линии		136475	38265,66	65224	18288		16854		
32	32	Е11-330101-0103	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3. Демонтаж		13,6	8439,59	5243,18	114778	71307	0	50688	178703	
				м3		3196,41	1462,37	43471	19888		13237		
33	33	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Демонтаж		16,004	40779,84	22410,12	652641	358652	0	311690	1041477	
				т		18369,72	5975	293989	95624		77146		
34	34	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		0,47574	225768,17	123411,92	107407	58712	0	49879	169869	
				км линии		102356,25	28699,24	48695	13653		12583		
			Итого по разделу: 3. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.56-оп.57									11 776 896,00	
			Раздел: 4. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.12-оп.13										
35	35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1150	1675,52	0	1926848	0	0	1387331	3579313	
				м3 грунта		1675,52	0	1926848	0		265134		
36	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1136	873,83	0	992671	0	0	714723	1843986	
				м3 грунта		873,83	0	992671	0		136592		
37	37	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1136	2205		2504880		2504880		2705270	Казахстан
				м3							200390		
38	38	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2300	6,94	6,94	15962	15962	0	3146	20637	
				м2 спланированной площади		0	1,9	0	4370		1529		
39	39	Е11-330101-108	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка		13,6	11320,36	7023,44	153957	95518	230	67940	239649	
				м3		4280,02	1964,44	58208	26716		17752		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Е11-330104-111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		16,6489612	62630,66	32014,46	1042735	533008	0	521471	1689343	
				т		30616,2	8535,72	509728	142111		125137		
41	41	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,21939	301024,22	164549,22	66042	36100	0	30669	104448	
				км линии		136475	38265,66	29941	8395		7737		
42	42	Е11-330101-0103	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3. Демонтаж		13,6	8439,59	5243,18	114778	71307	0	50688	178703	
				м3		3196,41	1462,37	43471	19888		13237		
43	43	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Демонтаж		16,004	40779,84	22410,12	652641	358652	0	311690	1041477	
				т		18369,72	5975	293989	95624		77146		
44	44	Е11-330105-0105 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		0,2163	225768,17	123411,92	48834	26694	0	22678	77233	
				км линии		102356,25	28699,24	22140	6208		5721		
			Итого по разделу: 4. Переустройство ВЛ 35кВ МРЭТ оп.12-оп.13									11 480 059,00	
			Раздел: 5. Материалы										
45	45	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017		96	1746		167616		167616		181025	
				шт.							13409		
46	46	С124-040201-0836	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-2017		48	1208		57984		57984		62623	
				шт.							4639		
47	47	С124-040201-0734	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017		48	1929		92592		92592		99999	
				шт.							7407		
48	48	С124-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017		96	689		66144		66144		71436	
				шт.							5292		
49	49	С124-040201-0803	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-2017		48	1722		82656		82656		89268	
				шт.							6612		
50	50	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		48	525		25200		25200		27216	
				шт.							2016		
51	51	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017		336	3510		1179360		1179360		1273709	
				шт.							94349		
52	52	С124-040201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		48	1356		65088		65088		70295	
				шт.							5207		
53	53	С124-040203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-2017		48	3458		165984		165984		179263	
				шт.							13279		
54	55	С124-040204-0108	Зажимы соединительные овальные СОАС-120-3 ГОСТ Р 51177-2017		42	2133		89586		89586		96753	
				шт.							7167		
			Итого по разделу: 5. Материалы									2 151 587,00	
			Раздел: 6. Развозка материалов вдоль линии										
55	61	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		136	421		57256				61836	
				т							4580		
56	62	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		136	421		57256				61836	
				т							4580		
57	63	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		66,5958448	525		34963				37760	
				т							2797		
58	64	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка		66,5958448	525		34963				37760	
				т							2797		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	65	С341-310101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка		0,146432	717		105				113	
				т							8		
60	66	С341-310101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка		0,146432	717		105				113	
				т							8		
61	67	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		202,7422768	1883		381764				412305	
				т							30541		
62	68	С341-210201-1991 К=16	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км		202,7422768	656		132999				143639	
				т·км							10640		
63	69	С341-010205-1052	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 52 км		202,7422768	1176		238425				257499	
				т							19074		
64	70	С341-310104-0201	ПГС, погрузка		7270,4	160		1163264				1256325	
				т							93061		
65	71	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка		56	212		11872				12822	
				т							950		
66	72	С341-020103-1054	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км		7326,4	840		6154176				6646510	
				т							492334		
67	73	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка		2,744988	802		2201				2377	
				т							176		
68	74	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка		2,744988	802		2201				2377	
				т							176		
69	75	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		2,744988	1883		5169				5583	
				т							414		
70	76	С341-210201-1991 К=16	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км		2,744988	656		1801				1945	
				т·км							144		
71	77	С341-010205-1052	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 52 км		2,744988	1176		3228				3486	
				т							258		
72	78	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		4,8384	6931,43	0	33537	0	0	26830	65196	
				т		6931,43	0	33537	0		4829		
73	79	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		1,9344	5319,95	0	10291	0	0	8233	20006	
				т		5319,95	0	10291	0		1482		
74	80	С341-210201-2020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км		6,7728	2215		15002				16202	
				т							1200		
75	81	С341-210201-2991 К=16	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 20 км		6,7728	768		5202				5618	
				т·км							416		
76	82	С341-010205-2052	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 52 км		6,7728	1384		9374				10124	
				т							750		
			Итого по разделу: 6. Развозка материалов вдоль линии									9 061 432,00	
				т									
			ИТОГО:					40974670	4776807	12157380	12674515	57 941 121,00	
								15729154	1276423		4291936		
			В том числе :										
			ИТОГО ПО АКТУ:					58 234 591,00	6 333 909,00	23 138 872,00	16 497 546,00	80 163 846,00	
								20 450 479,00	1 685 511,00	-	5 978 573,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,94970113625									**76 131 695,63**	
			НДС			**12 %**		**9 135 803,48**					
			Итого с НДС									**85 267 499,11**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шинтаев А.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Е. Атакулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Алпысбаев .Т.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нугметжанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Дата подписания 22. 07. 2021

Начальник СКС Руднов А.В.