Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Damu Energo-KZ"**
(наименование, адрес)

Стройка : **Строительство кабельных линий 10-0,4 по проспекту Б.Саттарханова ,по улице Кенесары ,в I-II микрорайонах ,в ЦРП-3 города Туркестан Туркестанской области (корректировка)**

Объект : **СЕТИ ЛЭП -10/0,4 кВ**
(наименование)

Договор **№105/23 от 10.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №

(по ресурсному методу)

за **июль 2023 (месяц, год)**
на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ /ул. САТТАРХАНОВА/									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
1	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	545,4	791,27	427,64	431559	233235	35735	178995	659398
					298,11	157,71	162589	86015		48844	
2	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	330,75	656,81	35,61	217240	11778	29619	130236	375274
					531,65	15,24	175843	5041		27798	
3	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	324	791,27	427,64	256371	138555	21228	106334	391721
					298,11	157,71	96588	51098		29016	
4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1402,65	538,4	444,26	755187	623141	0	287076	1125644
					94,14	190,12	132045	266672		83381	
5	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1402,65	471,63	377,49	661532	529486	0	258213	993325
					94,14	161,54	132045	226584		73580	
		Фундамент под КТПГ									
6	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2309,22	1054,17	6928	3163	2126	2986	10707
					546,27	297,26	1639	892		793	
7	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,296	37577		48700		48700		52596
										3896	
8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8951	5366,85	1851,9	4804	1657	2229	1578	6893
					1024,25	871,74	917	780		511	
		КОМПЛЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
9	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17757	10455,2	17757	10455	2270	7934	27746
					5031,8	4885,44	5032	4885		2055	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	60681	18052	60681	18052	27710	17697	84648
					14918,67	7202,73	14919	7203		6270	
		Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ /ул. САТТАРХАНОВА/									3727952
		Раздел:2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ/КЕНЕСАРЫ/									
		Фундамент под КТПГ									
11	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2309,22	1054,17	27711	12650	8505	11944	42827
					546,27	297,26	6555	3567		3172	
			м3							15584	
12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,44	5366,85	1851,9	7728	2666	3587	2539	11088
					1024,25	871,74	1475	1255		821	
		КОМПЛЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
13	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	17757	10455,2	35514	20911	4540	15868	55493
					5031,8	4885,44	10064	9771		4111	
14	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	60681	18052	121362	36104	55421	35394	169296
					14918,67	7202,73	29837	14405		12540	
15	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	13891,78	8434,78	27784	16870	2724	12859	43894
					4095	3941,97	8190	7884		3251	
16	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	39865,24	9830,38	79730	19660	21374	37049	126121
					19347,9	3807,66	38696	7615		9342	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	134,4	915,27	26,82	123012	3604	90826	21390	155954
					212,66	8,38	28582	1126		11552	
18	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	201,6	637,15	19,69	128449	3970	75483	36051	177660
					243,04	5,33	48997	1075		13160	
											782333
		Итого по разделу Раздел:2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ/КЕНЕСАРЫ/					19450411	4946259	9161111	5458181	4510285,71
		ИТОГО:					5325605	1555452		1992686	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									4510285,71
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1									
		НДС			12 %		541234,29				5 051 520,00
		Итого с НДС									

Принял:

Генподрядчик:

Директор ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

М.П. _____ Сейлбеков М.К.

Сдал:

Субподрядчик:

Директор ТОО "Damu Energo-KZ"

М.П. _____ Алтыбаев Ә.Т.