«Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, улица Сатпаева , д. 90/32 г. Алматы". Пятна 7,8,9»
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева дом, 90/55
Заказчик: ТОО «Строительная компания «Самрук»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1297	1 500	1945500	789,00			1183500		0,0	60,8%	1183500		
2	вывоз грунта в отвал по месту	м3	1297	1 000	1297000	789,00			789000		0,0	60,8%	789000		
3	Доработка грунта вручную	м3	20,00	1 900	38000	10,00			19000		0,0	50,0%	19000		
4	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка	м3 материала основания в плотном теле	37,00	3 200	118400	20,00			64000		0,0	54,1%	64000		
5	обваловка песком трубопроводов	м3	89,00	3 200	284800	45,00			144000		0,0	50,6%	144000		
6	Обратная засыпка местного грунта с отвала	м3	1102	2 700	2975400	660,00			1782000		0,0	59,9%	1782000		
	Устройство сети К1 кк														
7	прокладка хризотилцементных труб напорной ф200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	372,00	12 760	4746720	175,40			2238104		0,0	47,2%	2238104		
8	укладка стального футляра ф426	пм	24,00	64 000	1536000	24,00			1536000		0,0	100,0%	1536000		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	98,00	18 000	1764000				0		0,0	0,0%	0		
10	прокладка чугунных труб ф150мм	пм	98,00	26 600	2606800				0		0,0	0,0%	0		
11	устройство герметизации выпусков из зданий	шт	16,00	73 000	1168000				0		0,0	0,0%	0		
12	монтаж гильз для труб чугунных в местах прохода через жб конструкции с зачеканкой	шт	64,00	40 000	2560000	12,00			480000		0,0	18,8%	480000		
13	Устройство лотков в колодцах	м3	11,0	21 400	235400	5,00			107000		0,0	45,5%	107000		
14	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	21	25 155	528255	13,00			327015		0,0	61,9%	327015		
15	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	21	31 623	664083	8,00			252984		0,0	38,1%	252984		
16	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	21	25 000	525000	8,00			200000		0,0	38,1%	200000		
17	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	21	41 235	865935	8,00			329880		0,0	38,1%	329880		
18	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	21	19 755	414855	9,00			177795		0,0	42,9%	177795		
19	монтаж КО6	шт	21	7 800	163800	9,00			70200		0,0	42,9%	70200		
20	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	552	1 570	866640	258			405060		0,0	46,7%	405060		
21	Монтаж люков чугунных	шт	21	57 250	1202250	8,00			458000		0,0	38,1%	458000		

22	врезка в существующую сеть	врезка	2	522000	1044000				0		**0,0**		0		
	Итого стоимость работ и материалов:				**27550838**				**10563538**		0,0		**10563538**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**27 550 838**					**10563538**		**0**		10563538		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**23418212**				**8979007**		0		8979007		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**4132626**				**1584531**		0		1584531		
	ИТОГО				**27550838**				**8979007**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП

инженер ПТО

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.