ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Южно-Казахстанской области»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Ер-гарант-строй»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»

Наименование строительства : Строительство водонапорной башни и канализации для «Толебийской районной больницы» Толебийского района

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на 1.01.2001г.

№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. измерения	Общая
		Раздел 2. Монтажные работы					
30	Е11-221101-0105 11-221101-0105 РСНБ РК	Врезка в существующую сеть , из стальных труб ,стальных штуцеров (патрубков) диам 200м	врезка		2,0000	11 629,29	23 258,57
30.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	3,640	7,280	939,40	6 838,83
30.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	3,78000	932,52	3 524,92
		Итого оплата труда					**10 363,75**
		НР перпвого уровня	%	62,10		3 217,95	6 435,89
		НР второго уровня	%	4,24		629,52	1 259,04
		Накладные расходы				3 847,47	7 694,93
		Сметная прибыль	%	8,00		1 238,14	2 476,28
		Сметная стоимость					**33 429,78**
31	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 200мм	шт		2,0000	4 067,11	8 134,22
31.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	3,04	6,08	788,80	4 795,90
31.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1 022,33	736,08
		Итого оплата труда					**5 531,98**
		НР перпвого уровня	%	62,10		1 717,68	3 435,36
		НР второго уровня	%	4,24		245,28	490,55

		Накладные расходы				1 962,96	3 925,91
		Сметная прибыль	%	8,00		482,41	964,81
		Сметная стоимость					**13 024,94**
32	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК	Установка чугунных задвижек диам 100мм	шт		2,0000	1 429,04	2 858,08
32.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	1,4	2,8	760,41	2 129,15
32.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	826,45	49,59
		Итого оплата труда					**2 178,74**
		НР перпвого уровня	%	62,1		676,50	1 352,99
		НР второго уровня	%	4,24		89,27	178,55
		Накладные расходы				765,77	1 531,54
		Сметная прибыль	%	8,00		175,58	351,17
		Сметная стоимость					**4 740,79**
72	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.200 мм	км		0,5250	77 317,15	40 591,50
72.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	61,80	32,45	732,02	23 750,39
		Итого оплата труда					23 750,39
		НР перпвого уровня	%	62,1		28 093,32	14 748,99
		НР второго уровня	%	4,24		4 469,41	2 346,44
		Накладные расходы				32 562,72	17 095,43
		Сметная прибыль	%	8,00		8 790,39	4 614,95
		Сметная стоимость					62 301,89
73	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм	км		0,0270	45 701,58	1 233,94
73.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	51,50	1,391	732,02	1 017,87
		Итого оплата труда					1 017,87
		НР перпвого уровня	%	62,1		23 411,10	632,10
		НР второго уровня	%	4,24		2 930,38	79,12
		Накладные расходы				26 341,48	711,22
		Сметная прибыль	%	8,00		5 763,44	155,61
		Сметная стоимость					2 100,78

74	Е11- 270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3		39,8375	1 879,49	74 874,34
74.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	1,55	61,748	713,50	44 057,29
74.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,389	15,481	836,32	12 946,97
		Итого оплата труда					57 004,25
		НР перпвого уровня	%	60,3		862,84	34 373,56
		НР второго уровня	%	4,24		116,28	4 632,12
		Накладные расходы				979,12	39 005,68
		Сметная прибыль	%	8,00		228,69	9 110,40
		Сметная стоимость					122 990,43
82	Е11-270602-0201 11-270602-0201 Р2НБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		796,7500	1 274,50	1 015 455,29
82.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	0,0451	35,933	725,84	26 081,92
82.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	4,701	1 025,72	4 821,73
		Итого оплата труда					30 903,65
		НР перпвого уровня	%	60,3		23,39	18 634,90
		НР второго уровня	%	4,24		55,03	43 845,42
		Накладные расходы				78,42	62 480,31
		Сметная прибыль	%	8,00		108,23	86 234,85
		Сметная стоимость					1 164 170,45
83	Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	м2		796,7500	814,38	648 857,03
83.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	0,01	4,334	725,84	3 146,02
		Итого оплата труда					3 146,02
		НР перпвого уровня	%	60,3		2,38	1 897,05
		НР второго уровня	%	4,24		34,63	27 591,97
		Накладные расходы				37,01	29 489,02
		Сметная прибыль	%	8,00		68,11	54 267,68
		Сметная стоимость					732 613,73
84	Е11-270602-0507 11-270602-0507 Р2НБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	м2		796,7500	156,51	124 703,26

84.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	0,01480	11,792	732,02	8 631,98
82.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00591	4,709	1 044,97	4 920,52
		Итого оплата труда					13 552,50
		НР перпвого уровня	%	60,3		10,26	8 172,16
		НР второго уровня	%	4,24		7,07	5 633,94
		Накладные расходы				17,33	13 806,09
		Сметная прибыль	%	8,00		13,91	11 080,75
		Сметная стоимость					149 590,11
		Итого прямые затраты по разделу 2	**Тенге**				**1 939 966,23**
		Всего сметная заработная плата	**Тенге**				**147 449,15**
		Накладные расходы	**Тенге**				175 740,15
		Сметная прибыль 8%	**Тенге**				169 256,51
		Итого по разделу 2	**Тенге**				**2 284 962,89**
		Всего сметная заработная плата	**Тенге**				**147 449,15**
92	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	км		0,8700	39 708,18	34 546,12
92.1	1	Затраты труда рабочих и строителей	чел-ч	51,5	44,805	732,02	32 798,16
		Итого оплата труда					32 798,16
		НР перпвого уровня	%	62,1		23 411,10	20 367,65
		НР второго уровня	%	4,24		2 676,25	2 328,34
		Накладные расходы				26 087,35	22 696,00
		Сметная прибыль	%	8,00		5 263,64	4 579,37
		Сметная стоимость					61 821,48
		Итого прямые затраты по разделу 3	**Тенге**				**34 546,12**
		Всего сметная заработная плата	**Тенге**				**32 798,16**
		Накладные расходы	**Тенге**				22 696,00
		Сметная прибыль 8%	**Тенге**				4 579,37
		Итого по разделу 3	**Тенге**				**61 821,48**

		Всего сметная заработная плата	Тенге				32 798,16

		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**				**1 974 512,35**
		Всего сметная заработная плата	Тенге				180 247,31
		Накладные расходы	Тенге				198 436,15
		Сметная прибыль 8%	Тенге				173 835,88
		Итого по акту	**Тенге**				**2 346 784,38**
		Всего сметная заработная плата	**Тенге**				**180 247,31**
		Временные здания и сооружения-1,3 %	Тенге				30 508,20
		Итого по главам 2-8	**Тенге**				2 377 292,57
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время , 2,07 %	Тенге				49 209,96
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				89 239,24
		Итого на ценах 2016 года	Тенге				2 515 741,77
		Итого по акту в текущих ценах 2017года , К=1,06977784	Тенге				2 691 336,52
		Итого	Тенге				2 691 336,52
		Итого с понижающим коэффициентом-0,899386258	Тенге				2 420 551,08
		НДС 12%	Тенге				290 466,13
		Всего по акту	**Тенге**				**2 711 017,21**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства ЮКО»
_____ Е. Ахметов

Подрядчик:
Директор ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»
_____ А. Атанбеков

Технический надзор-
Инженер:
Директор ТОО «Ер-гарант-строй»
_____ Е. Исламов

Инженер-технадзор:
_____ К. Тембаев

Технический надзор:
Директор ТОО «СИТИ ИНЖИНИРИНГ»
_____ Сулейменов Б.А.