Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140007229**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040001876**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
12	**19.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	558 425 248,75	558 425 248,75	59 831 276,65
				Итого	1	x	558 425 248,75	59 831 276,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор _____ Муканов.Е.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Справка №16 за июль 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №13	17.01.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	3 123 486 154,42	498 593 972,10							59 831 276,65	558 425 248,75

Принял:
Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Сагатдин Б.С.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Муканов Е.Б.

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка
Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876
БИН/ИИН: 021040001876
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1296503F0009419736
Банк: АО "ForteBank"

Шифр сметы	Наименование раздела	Сумма
С2-1-1	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**4 963 249,24**
С2-1-2	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Отопление и вентиляция	**1 381 329,51**
С2-1-3	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Водопровод и канализация	**14 048 011,07**
С2-1-4	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Электрооборудование и электроосвещение	**89 222 114,78**
С2-1-6.1	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Разбивка составляющих частей "Комплектная установка очистки воды SWTP производительностью 720м3/час, заводского изготовления - 2 комплекта" (Технологическое оборудование)	**407 634 010,87**
С2-4-1	Лаборатория / ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	**13 746 772,96**
С6-2-1	Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции / Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции	**10 329 809,47**
С7-1-1	Благоустройство территории / Благоустройство территории	**17 099 950,85**
	ИТОГО	**558 425 248,75**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-1 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы раздела АР									
			Подраздел 4.3: Полы /лист 12 АР/									
1	406	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		93,6	2922,64	122,33	273559,00	11450,00	46408,00	208400,00	520516,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	215701,00	6002,00		38557,00	
2	407	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		95,472	2551,00		243549,00		243549,00		263033,00
				$м^2$							19484,00	
3	415	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		88,2	2922,64	122,33	257777,00	10789,00	43730,00	196377,00	490486,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	203257,00	5655,00		36332,00	
4	416	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		89,964	2551,00		229498,00		229498,00		247858,00
				$м^2$							18360,00	
5	428	1111-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		44,6	1779,02	45,84	79344,00	2044,00	40134,00	36050,00	124626,00
				$м^2$		833,32	26,57	37166,00	1185,00		9232,00	
6	429	1111-0101-1106 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.30мм		44,6	481,23	15,58	21463,00	695,00	20041,00	1052,00	24316,00
				$м^2$		16,30	8,79	727,00	392,00		1801,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	430	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		44,6	2922,64	122,33	130350,00	5456,00	22113,00	99302,00	248024,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	102781,00	2860,00		18372,00	
8	432	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		65,1	3737,52	130,97	243313,00	8526,00	152285,00	78954,00	348049,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1267,31	22,91	82502,00	1491,00		25782,00	
9	433	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /до 3-х слоев с заводом на стену/**		67,053	4614,49	130,28	309415,00	8735,00	198136,00	98038,00	440049,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1529,30	26,12	102544,00	1751,00		32596,00	
10	434	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		65,1	2922,64	122,33	190264,00	7963,00	32277,00	144945,00	362026,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	150023,00	4174,00		26817,00	
11	435	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		66,402	2551,00		169392,00		169392,00		182943,00
				$м^2$							13551,00	
12	436	1111-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**		42,9	1779,02	45,84	76320,00	1967,00	38604,00	34676,00	119876,00
				$м^2$		833,32	26,57	35749,00	1140,00		8880,00	
13	437	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**		42,9	1280,67	45,74	54941,00	1962,00	25215,00	27169,00	88679,00
				$м^2$		647,17	26,57	27764,00	1140,00		6569,00	
14	438	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 35мм.**		42,9	487,33	23,37	20906,00	1002,00	18874,00	1500,00	24198,00
				$м^2$		24,01	13,18	1030,00	565,00		1792,00	
15	440	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		8	2922,64	122,33	23381,00	979,00	3966,00	17812,00	44488,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	18436,00	513,00		3295,00	
16	441	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		8,16	2551,00		20816,00		20816,00		22481,00
				$м^2$							1665,00	
			Итого по подразделу 3: Полы /лист 12 АР/					2344288,00	61568,00	1305038,00	944275,00	3551648,00
								977680,00	26868,00	0,00	263085,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 4.5: Разные работы									
17	471	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя		183,608	1070,88	5,15	196622,00	945,00	103335,00	74157,00	292441,00
				$м^2$		502,93	1,93	92342,00	354,00		21662,00	
18	472	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		9,6394	39847,00		384101,00		384101,00		414829,00
				$м^3$							30728,00	
			Итого по подразделу 5: Разные работы					580723,00	945,00	487436,00	74157,00	707270,00
								92342,00	354,00	0,00	52390,00	
			Итого по разделу 4: Общестроительные работы раздела АР					2925011,00	62513,00	1792474,00	1018432,00	4258918,00
								1070022,00	27222,00	0,00	315475,00	
			ИТОГО по акту					2925011,00	62513,00	1792474,00	1018432,00	4258918,00
								1070022,00	27222,00	0,00	315475,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		68 143				
			Итого с временными									4 327 061
			Зимние удорожания			2,436%		105 407				
			Итого с зимними удорожаниями									4 432 468
			Непредвиденные работы и затраты			2%		88 649				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 521 117
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						4 069 006
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						4 431 473
			НДС			12%		531 777				
			Итого с НДС									4 963 249,24

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Ахмаразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-2 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Приточная вентиляция									
1	178	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		5	10038,41	381,46	50192,00	1907,00	388,00	47636,00	105654,00
				вентилятор		9579,26	142,46	47896,00	712,00		7826,00	
2	179	246-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой из оцинкованной стали, марки VO 500-4D, ГОСТ 11442-90 Р 0,45 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 4210 м^3/ч, 380 В		5	143179,00		715895,00		715895,00		773167,00
				комплект							57272,00	
3	180	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		5	5709,98	43,58	28550,00	218,00	14985,00	9610,00	41213,00
				шт.		2669,41	0,00	13347,00	0,00		3053,00	
4	181	1120-0401-0111 *РСНБ РК 2022*	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера. Установка		5	11446,87	135,87	57234,00	679,00	13744,00	42083,00	107262,00
				клапан		8562,14	26,24	42811,00	131,00		7945,00	
5	182	246-302-2306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 500-го типоразмера		5	28935,00		144675,00		144675,00		156249,00
				шт.							11574,00	
6	183	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 2 мм		1,8	906,00		1631,00		1631,00		1761,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$							130,00	
			Итого по разделу 2: Приточная вентиляция					998177,00	2804,00	891318,00	99329,00	1185306,00
								104054,00	843,00	0,00	87800,00	
			ИТОГО по акту					998177,00	2804,00	891318,00	99329,00	1185306,00
								104054,00	843,00	0,00	87800,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		18 965				
			Итого с временными									1 204 271
			Зимние удорожания			2,436%		29 336				
			Итого с зимними удорожаниями									1 233 607
			Непредвиденные работы и затраты			2%		24 672				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 258 279
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						1 132 451
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						1 233 330
			НДС			12%		148 000				
			Итого с НДС									1 381 329,51

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-3 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	1	1116-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка		1	53774,61	1940,04	53775,00	1940,00	21744,00	30070,00	90553,00
				узел		30090,96	592,71	30091,00	593,00		6708,00	
2	2	244-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые д=50мм		1	49093,00		49093,00		49093,00		53020,00
				шт.							3927,00	
3	3	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	2647,12	389,39	2647,00	389,00	27,00	2317,00	5361,00
				фильтр		2230,50	134,24	2231,00	134,00		397,00	
4	4	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		1	34741,00		34741,00		34741,00		37520,00
				шт.							2779,00	
5	5	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		1	8171,28	174,69	8171,00	175,00	5504,00	2467,00	11489,00
				соединение		2492,10	24,99	2492,00	25,00		851,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1312-1101-0308 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		1	38773,73	16215,06	38774,00	16215,00	1817,00	16753,00	59969,00
				шт.		20741,68	6721,88	20742,00	6722,00		4442,00	
7	7	519-101-1707 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	2015937,00		2040128,00				2040128,00
				шт.						2015937,00		
			В том числе:					2108694,41				
			- отпускная цена		2015937			2015937,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			24191,00				
8	8	1116-0401-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений		1	26220,58	502,21	26221,00	502,00	19358,00	6282,00	35103,00
				соединение		6360,05	49,99	6360,00	50,00		2600,00	
9	9	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		2	5160,95	199,38	10322,00	399,00	3170,00	6716,00	18401,00
				1шт		3376,62	49,99	6753,00	100,00		1363,00	
10	10	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	48114,00		96228,00		96228,00		103926,00
				шт.							7698,00	
11	11	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		21	5110,79	149,22	107327,00	3134,00	33284,00	70005,00	191519,00
				шт		3376,62	24,99	70909,00	525,00		14187,00	
12	12	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1797,00		1797,00		1797,00		1941,00
				шт.							144,00	
13	13	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		11	2379,00		26169,00		26169,00		28263,00
				шт.							2094,00	
14	14	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	3569,00		3569,00		3569,00		3855,00
				шт.							286,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		4	6954,00		27816,00		27816,00		30041,00
				шт.							2225,00	
16	16	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15		3	1866,00		5598,00		5598,00		6046,00
				шт.							448,00	
17	17	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25		1	4012,00		4012,00		4012,00		4333,00
				шт.							321,00	
18	18	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		3	5160,95	199,38	15483,00	598,00	4755,00	10074,00	27602,00
				шт		3376,62	49,99	10130,00	150,00		2045,00	
19	19	242-207-1805 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40		1	20584,00		20584,00		20584,00		22231,00
				шт.							1647,00	
20	20	242-304-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50		1	64118,00		64118,00		64118,00		69247,00
				шт.							5129,00	
21	21	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		10	2229,00		22290,00		22290,00		24073,00
				шт.							1783,00	
22	22	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	25438,00		25438,00		25438,00		27473,00
				шт.							2035,00	
23	23	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		2	9568,29	463,82	19137,00	927,00	6264,00	11923,00	33545,00
				шт		5972,25	110,69	11945,00	221,00		2485,00	
24	24	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	71243,00		71243,00		71243,00		76942,00
				шт.							5699,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	87891,00		87891,00		87891,00		94922,00
				шт.							7031,00	
26	26	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка		4	3393,83	0,00	13575,00	0,00	10576,00	2939,00	17835,00
				кран		749,84	0,00	2999,00	0,00		1321,00	
27	27	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79		6	1283,00		7698,00		7698,00		8314,00
				м							616,00	
28	28	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		4	23400,71	207,27	93603,00	829,00	83776,00	9112,00	110932,00
				кран		2249,53	74,98	8998,00	300,00		8217,00	
29	29	242-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65		4	35229,00		140916,00		140916,00		152189,00
				шт.							11273,00	
30	97	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		69	258,55	5,13	17840,00	354,00	10734,00	4706,00	24350,00
				$м^2$		97,86	1,00	6752,00	69,00		1804,00	
			Итого по подразделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)					**3136204,00**	**25462,00**	**890210,00**	**173364,00**	**3411123,00**
								180402,00	**8889,00**	**2040128,00**	**101555,00**	
			Подраздел 2: Насосная									
31	106	1307-0401-0105 *РСНБ РК 2022*	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,9 т		1	109501,82	8434,79	109502,00	8435,00	18948,00	52035,00	174460,00
				шт		82119,51	3183,08	82120,00	3183,00		12923,00	
32	107	ТОО *Vector 7 Алматы*	Насосная станция противопожарного назначения, тип GFDK20/V-17-11-0420.11.1, производство ТОО "Vector 7" (Казахстан). В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой. Q-55 m3/h, H-10 m.1 раб.+1 рез. 3x400, P=2 x 4 kW Прямой пуск		1	5630242,27		5697805,00				5697805,00
				к-т						5630242,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		5630242,27			5630242,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			67563,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	108	1116-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм		2	21841,48	864,60	43683,00	1729,00	14160,00	27721,00	77116,00
				1шт		13896,97	246,37	27794,00	493,00		5712,00	
34	109	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	146164,00		146164,00		146164,00		157857,00
				шт.							11693,00	
35	110	242-304-1806 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150		1	962617,00		962617,00		962617,00		1039626,00
				шт.							77009,00	
36	111	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		1	6775,00		6775,00		6775,00		7317,00
				шт.							542,00	
37	112	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		5	7884,00		39420,00		39420,00		42574,00
				шт.							3154,00	
			Итого по подразделу 2: Насосная					7005966,00	10164,00	1188084,00	79756,00	7196755,00
								109914,00	3676,00	5697805,00	111033,00	
			Подраздел 3: Поливочный водопровод (В3)									
38	113	1116-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	28086,30	491,34	28086,00	492,00	13974,00	13482,00	44893,00
				узел		13621,33	135,68	13621,00	136,00		3325,00	
39	114	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15		1	1338,00		1338,00		1338,00		1445,00
				шт.							107,00	
40	115	244-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые д=15мм		1	7829,00		7829,00		7829,00		8455,00
				шт.							626,00	
41	116	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	2158,77	270,27	2159,00	270,00	19,00	1924,00	4410,00
				фильтр		1869,44	93,78	1869,00	94,00		327,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	117	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		1	11221,00		11221,00		11221,00		12119,00
				шт.							898,00	
43	118	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		4	5110,79	149,22	20443,00	597,00	6340,00	13334,00	36479,00
				1шт		3376,62	24,99	13506,00	100,00		2702,00	
44	119	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	2379,00		4758,00		4758,00		5139,00
				шт.							381,00	
45	120	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1797,00		1797,00		1797,00		1941,00
				шт.							144,00	
46	121	242-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	5657,00		5657,00		5657,00		6110,00
				шт.							453,00	
47	122	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		1	5160,95	199,38	5161,00	199,00	1585,00	3358,00	9201,00
				1шт		3376,62	49,99	3377,00	50,00		682,00	
48	123	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		1	10981,00		10981,00		10981,00		11859,00
				шт.							878,00	
49	124	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		2	33628,83	0,00	67258,00	0,00	65758,00	1470,00	74226,00
				кран		749,84	0,00	1500,00	0,00		5498,00	
50	125	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		3	5160,95	199,38	15483,00	598,00	4755,00	10074,00	27602,00
				1шт		3376,62	49,99	10130,00	150,00		2045,00	
51	126	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		3	10981,00		32943,00		32943,00		35578,00
				шт.							2635,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	127	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		70	1990,97	37,37	139368,00	2616,00	77789,00	58847,00	214072,00
				м трубопровода		842,33	15,50	58963,00	1085,00		15857,00	
53	128	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		85	2887,76	37,37	245460,00	3177,00	170685,00	71457,00	342270,00
				м трубопровода		842,33	15,50	71598,00	1318,00		25353,00	
54	129	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		46	3200,55	37,37	147225,00	1719,00	106759,00	38671,00	200768,00
				м трубопровода		842,33	15,50	38747,00	713,00		14872,00	
55	130	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		201	162,51	1,67	32665,00	336,00	476,00	31215,00	68989,00
				м		158,47	0,00	31852,00	0,00		5109,00	
56	131	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм**		40	186,00		7440,00		7440,00		8035,00
				шт.							595,00	
57	132	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**		40	364,00		14560,00		14560,00		15725,00
				шт.							1165,00	
58	133	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм**		20	489,00		9780,00		9780,00		10562,00
				шт.							782,00	
59	134	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм		2	428,00		856,00		856,00		924,00
				шт.							68,00	
60	135	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм		3	1362,00		4086,00		4086,00		4413,00
				шт.							327,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	136	241-113-0205 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм		4	1155,00		4620,00		4620,00		4990,00
				шт.							370,00	
62	137	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм		1	364,00		364,00		364,00		393,00
				шт.							29,00	
63	138	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм		1	331,00		331,00		331,00		357,00
				шт.							26,00	
64	139	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20	149,46	3,45	2989,00	69,00	1246,00	1162,00	4483,00
				$м^2$		83,71	0,50	1674,00	10,00		332,00	
65	140	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		20	258,55	5,13	5171,00	103,00	3111,00	1364,00	7058,00
				$м^2$		97,86	1,00	1957,00	20,00		523,00	
66	141	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0948	380155,00		36039,00		36039,00		38922,00
				т							2883,00	
67	142	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0789	485966,00		38343,00		38343,00		41410,00
				т							3067,00	
68	143	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,631	708,00		1155,00		1155,00		1247,00
				кг							92,00	
69	144	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х150		120	105,00		12600,00		12600,00		13608,00
				шт.							1008,00	
70	145	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0195	485966,00		9476,00		9476,00		10234,00
				т							758,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	146	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,496	708,00		351,00		351,00		379,00
				кг							28,00	
72	147	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94		0,096	1316,00		126,00		126,00		136,00
				кг							10,00	
			Итого по подразделу 3: Поливочный водопровод (В3)					**928119,00**	**10176,00**	**669148,00**	**246358,00**	**1268432,00**
								248794,00	**3676,00**	**0,00**	93955,00	
			Подраздел 4: Трубопровод горячей воды (Т3)									
73	152	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		10	5110,79	149,22	51108,00	1492,00	15850,00	33336,00	91200,00
				1шт		3376,62	24,99	33766,00	250,00		6756,00	
74	153	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		9	2379,00		21411,00		21411,00		23124,00
				шт.							1713,00	
75	154	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	6954,00		6954,00		6954,00		7510,00
				шт.							556,00	
76	155	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		70	2201,65	3,28	154116,00	229,00	1037,00	149816,00	328247,00
				м трубопровода		2183,55	0,36	152849,00	25,00		24315,00	
77	156	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм		69,3	273,00		18919,00		18919,00		20433,00
				м							1514,00	
78	157	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		13	2145,50	16,22	27892,00	211,00	198,00	26944,00	59223,00
				м трубопровода		2114,06	0,85	27483,00	11,00		4387,00	
79	158	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм		12,87	701,00		9022,00		9022,00		9744,00
				м							722,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	159	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		83	162,51	1,67	13488,00	139,00	197,00	12890,00	28488,00
				м трубопровода		158,47	0,00	13153,00	0,00		2110,00	
81	160	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"		35	237,00		8295,00		8295,00		8959,00
				шт.							664,00	
82	161	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x1"		2	604,00		1208,00		1208,00		1305,00
				шт.							97,00	
83	162	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"		3	189,00		567,00		567,00		612,00
				шт.							45,00	
84	163	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1"		1	468,00		468,00		468,00		505,00
				шт.							37,00	
85	164	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		50	24,00		1200,00		1200,00		1296,00
				шт.							96,00	
86	165	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		10	71,00		710,00		710,00		767,00
				шт.							57,00	
87	166	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм		3	113,00		339,00		339,00		366,00
				шт.							27,00	
88	167	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		10	40,00		400,00		400,00		432,00
				шт.							32,00	
89	168	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		1	113,00		113,00		113,00		122,00
				шт.							9,00	
90	169	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм		2	52,00		104,00		104,00		112,00
				шт.							8,00	
91	170	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб		75	549,00		41175,00		41175,00		44469,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3294,00	
			Итого по подразделу 4: Трубопровод горячей воды (ТЗ)					357489,00	2071,00	128167,00	222986,00	626914,00
								227251,00	286,00	0,00	46439,00	
			ИТОГО по акту					11427778,00	47873,00	2875609,00	722464,00	12503224,00
								766361,00	16527,00	7737933,00	352982,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7737933,00		
			Временные здания и сооружения			1,60%		76 245				
			Итого с временными									12 579 469
			Зимние удорожания			2,436%		117 940				
			Итого с зимними удорожаниями									12 697 408
			Непредвиденные работы и затраты			2%		99 190				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 796 598
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						11 516 938
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						12 542 867
			НДС			12%		1 505 144				
			Итого с НДС									14 048 011,07

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-4 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	2	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		8	719,66	0,00	5757,00	0,00		4145,00	10694,00
				шт.		719,66	0,00	5757,00	0,00		792,00	
2	3	220Volt *Караганда*	Ящик учета электроэнергии трансформаторного включения ЯУРП-400-21-УХЛ3 IP 21		2	139119,11		281577,00				281577,00
				к-т						278238,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		139119,11			278238,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3339,00				
3	5	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		4	719,66	0,00	2879,00	0,00		2073,00	5348,00
				шт.		719,66	0,00	2879,00	0,00		396,00	
4	6	220Volt *Караганда*	Ящик учета электроэнергии трансформаторного включения ЯУРП-400-21-УХЛ3 IP 21		1	139119,11		140788,00				140788,00
				к-т						139119,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		139119,11			139119,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1669,00				
5	8	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		4	719,66	0,00	2879,00	0,00		2073,00	5348,00
				шт.		719,66	0,00	2879,00	0,00		396,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	9	220Volt *Караганда*	Ящик управления для автоматического переключения на резерв, трехфазный,Іном-400 А, IP 31, разм. 1600х600х300 мм, ЯУ(ШУ)8253-52А2		1	845634,38		855782,00				855782,00
				к-т						845634,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		845634,38			845634,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10148,00				
7	11	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		5	719,66	0,00	3598,00	0,00		2591,00	6684,00
				шт.		719,66	0,00	3598,00	0,00		495,00	
8	12	220Volt *Караганда*	Устройство автоматического включения резерва, трехфазное, Іном-20 А, с автомат. Выключателями на вводе, IP 31, ЯАВР3-25-1		1	70419,38		71264,00				71264,00
				к-т						70419,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		70419,38			70419,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			845,00				
9	14	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		5	719,66	0,00	3598,00	0,00		2591,00	6684,00
				шт.		719,66	0,00	3598,00	0,00		495,00	
10	15	220Volt *Караганда*	Щиток распределения электроэнергии, Іном. =250 А, IP 21, ЩРО8505-2409		1	77813,84		78748,00				78748,00
				к-т						77814,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		77813,84			77814,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			934,00				
11	17	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		12	719,66	0,00	8636,00	0,00		6218,00	16042,00
				шт.		719,66	0,00	8636,00	0,00		1188,00	
12	18	220Volt *Караганда*	ПР 8503-1119-1УХЛ3 Шкаф распределительный, без вводного автомата,Іном-500А, IP21: IP21-с трехполюсным автоматом ВА88-35 250/250А - 1шт, с трехполюсным автоматом ВА88-33 160/125А - 1шт, с трехполюсным автоматом ВА47-100 100/100А - 2шт, с трехполюсным автоматом ВА47-29 63/40А - 1шт, с трехполюсным автоматом ВА47-29 63/25А - 3шт, с трехполюсным автоматом ВА47-29 63/8А - 1шт		1	167665,18		169677,00				169677,00
				к-т						167665,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		167665,18			167665,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2012,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	19	220Volt *Караганда*	**ПР 8503-1119-1УХЛ3 Шкаф распределительный, без вводного автомата,Іном-500А, IP21: IP21-с трехполюсным автоматом ВА88-35 250/250А - 1шт, с трехполюсным автоматом ВА88-33 250/200А - 1шт, с трехполюсным автоматом ВА47-29 63/32А - 3шт, с трехполюсным автоматом ВА47-29 63/25А - 3шт**		1	154767,86		156625,00				156625,00
				к-т						154768,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		154767,86			154768,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1857,00				
14	20	220Volt *Караганда*	**ПР 8503-1119-1УХЛ3 Шкаф распределительный, без вводного автомата,Іном-500А, IP21: IP21-с трехполюсным автоматом ВА88-35 250/200А - 2шт, с рехполюсным автоматом ВА47-29 63/50А - 1шт, с трехполюсным автоматом ВА47-100 3Р 100/80 -1шт, с трехполюсным автоматом ВА47-29 63/25А - 3шт, с трехполюсным автоматом ВА47-100 100/100А - 1шт**		1	176263,39		178378,00				178378,00
				к-т						176263,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		176263,39			176263,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2115,00				
15	22	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
16	23	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
17	24	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	
18	25	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00
				шт.							149,00	
19	26	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "В"		1	614,00		614,00		614,00		663,00
				шт.							49,00	
20	27	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "В"		1	542,00		542,00		542,00		585,00
				шт.							43,00	
21	28	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		3	3982,00		11946,00		11946,00		12902,00
				шт.							956,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	29	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
23	31	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
24	32	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54		1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00
				шт.							1073,00	
25	33	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	9715,60	205,67	29147,00	617,00	13344,00	11069,00	43433,00
				шт.		5061,96	62,41	15186,00	187,00		3217,00	
26	34	247-204-3417 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА		1	16571,00		16571,00		16571,00		17897,00
				шт.							1326,00	
27	35	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "В"		1	2483,00		2483,00		2483,00		2682,00
				шт.							199,00	
28	36	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "В"		1	2444,00		2444,00		2444,00		2640,00
				шт.							196,00	
29	37	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	
30	38	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1913,00		1913,00		1913,00		2066,00
				шт.							153,00	
31	39	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	542,00		542,00		542,00		585,00
				шт.							43,00	
32	40	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "В"		1	614,00		614,00		614,00		663,00
				шт.							49,00	
33	41	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		3	3982,00		11946,00		11946,00		12902,00
				шт.							956,00	
34	42	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	44	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
36	45	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54		1	22492,00		22492,00		22492,00		24291,00
				шт.							1799,00	
37	46	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	11449,53	210,41	11450,00	210,00	5602,00	4104,00	16798,00
				шт.		5637,48	62,41	5637,00	62,00		1244,00	
38	47	247-204-3419 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА		1	16516,00		16516,00		16516,00		17837,00
				шт.							1321,00	
39	48	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	9715,60	205,67	19431,00	412,00	8896,00	7379,00	28955,00
				шт.		5061,96	62,41	10124,00	125,00		2145,00	
40	49	247-204-3416 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА		1	16679,00		16679,00		16679,00		18013,00
				шт.							1334,00	
41	50	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00
				шт.							158,00	
42	51	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	5357,78	38,53	75009,00	539,00	39036,00	25512,00	108563,00
				шт.		2530,98	0,00	35434,00	0,00		8042,00	
43	52	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "В"		8	1913,00		15304,00		15304,00		16528,00
				шт.							1224,00	
44	53	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00
				шт.							149,00	
45	54	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		5	3982,00		19910,00		19910,00		21503,00
				шт.							1593,00	
46	55	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
47	57	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	58	247-201-0309 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	20643,00		20643,00		20643,00		22294,00
				шт.							1651,00	
49	59	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	11449,53	210,41	34349,00	631,00	16805,00	12312,00	50394,00
				шт.		5637,48	62,41	16912,00	187,00		3733,00	
50	60	247-204-3426 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА		1	24213,00		24213,00		24213,00		26150,00
				шт.							1937,00	
51	61	247-204-3416 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА		1	16679,00		16679,00		16679,00		18013,00
				шт.							1334,00	
52	62	247-204-3418 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА		1	16679,00		16679,00		16679,00		18013,00
				шт.							1334,00	
53	63	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5357,78	38,53	21431,00	154,00	11153,00	7289,00	31018,00
				шт.		2530,98	0,00	10124,00	0,00		2298,00	
54	64	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		3	1913,00		5739,00		5739,00		6198,00
				шт.							459,00	
55	65	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
56	66	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
57	68	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
58	69	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7940,00		7940,00		7940,00		8575,00
				шт.							635,00	
59	70	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	5357,78	38,53	37504,00	270,00	19518,00	12756,00	54281,00
				шт.		2530,98	0,00	17717,00	0,00		4021,00	
60	71	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00
				шт.							149,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	72	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		3	3982,00		11946,00		11946,00		12902,00
				шт.							956,00	
62	73	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		3	4040,00		12120,00		12120,00		13090,00
				шт.							970,00	
63	74	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
64	76	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
65	77	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7940,00		7940,00		7940,00		8575,00
				шт.							635,00	
66	78	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	
67	79	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00
				шт.							149,00	
68	80	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
69	81	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		1	2178,00		2178,00		2178,00		2352,00
				шт.							174,00	
70	82	247-204-0748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"		1	2114,00		2114,00		2114,00		2283,00
				шт.							169,00	
71	83	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1913,00		1913,00		1913,00		2066,00
				шт.							153,00	
72	84	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		1	3982,00		3982,00		3982,00		4301,00
				шт.							319,00	
73	85	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	87	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
75	88	247-201-0309 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	20643,00		20643,00		20643,00		22294,00
				шт.							1651,00	
76	89	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	9715,60	205,67	19431,00	412,00	8896,00	7379,00	28955,00
				шт.		5061,96	62,41	10124,00	125,00		2145,00	
77	90	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00
				шт.							158,00	
78	91	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00
				шт.							426,00	
79	92	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	5357,78	38,53	37504,00	270,00	19518,00	12756,00	54281,00
				шт.		2530,98	0,00	17717,00	0,00		4021,00	
80	93	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		6	2178,00		13068,00		13068,00		14113,00
				шт.							1045,00	
81	94	247-204-0748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"		1	2114,00		2114,00		2114,00		2283,00
				шт.							169,00	
82	95	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
83	97	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
84	98	247-201-0309 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	20643,00		20643,00		20643,00		22294,00
				шт.							1651,00	
85	99	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	9715,60	205,67	19431,00	412,00	8896,00	7379,00	28955,00
				шт.		5061,96	62,41	10124,00	125,00		2145,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	100	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00
				шт.							158,00	
87	101	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00
				шт.							426,00	
88	102	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	5357,78	38,53	69651,00	501,00	36248,00	23690,00	100808,00
				шт.		2530,98	0,00	32903,00	0,00		7467,00	
89	103	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		3	2178,00		6534,00		6534,00		7057,00
				шт.							523,00	
90	104	247-204-0748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"		5	2114,00		10570,00		10570,00		11416,00
				шт.							846,00	
91	105	247-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"		3	684,00		2052,00		2052,00		2216,00
				шт.							164,00	
92	106	247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"		1	681,00		681,00		681,00		735,00
				шт.							54,00	
93	107	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		1	3982,00		3982,00		3982,00		4301,00
				шт.							319,00	
94	108	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
95	110	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
96	111	247-201-0309 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	20643,00		20643,00		20643,00		22294,00
				шт.							1651,00	
97	112	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	9715,60	205,67	29147,00	617,00	13344,00	11069,00	43433,00
				шт.		5061,96	62,41	15186,00	187,00		3217,00	
98	113	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"		1	8034,00		8034,00		8034,00		8677,00
				шт.							643,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	114	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00
				шт.							426,00	
100	115	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"		1	2444,00		2444,00		2444,00		2640,00
				шт.							196,00	
101	116	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	5357,78	38,53	37504,00	270,00	19518,00	12756,00	54281,00
				шт.		2530,98	0,00	17717,00	0,00		4021,00	
102	117	247-204-0751 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 4А 4,5 кА "С"		2	2114,00		4228,00		4228,00		4566,00
				шт.							338,00	
103	118	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"		2	682,00		1364,00		1364,00		1473,00
				шт.							109,00	
104	119	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1913,00		1913,00		1913,00		2066,00
				шт.							153,00	
105	120	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		1	2178,00		2178,00		2178,00		2352,00
				шт.							174,00	
106	122	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
107	124	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
108	125	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
109	126	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	5357,78	38,53	37504,00	270,00	19518,00	12756,00	54281,00
				шт.		2530,98	0,00	17717,00	0,00		4021,00	
110	127	247-204-0654 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 8А 4,5 кА "С"		1	2461,00		2461,00		2461,00		2658,00
				шт.							197,00	
111	128	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00
				шт.							426,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	129	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"		2	682,00		1364,00		1364,00		1473,00
				шт.							109,00	
113	130	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		2	616,00		1232,00		1232,00		1331,00
				шт.							99,00	
114	131	247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"		1	681,00		681,00		681,00		735,00
				шт.							54,00	
115	132	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
116	135	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
117	136	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	
118	137	247-204-0754 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 8А 4,5 кА "С"		1	2114,00		2114,00		2114,00		2283,00
				шт.							169,00	
119	138	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00
				шт.							426,00	
120	139	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		4	616,00		2464,00		2464,00		2661,00
				шт.							197,00	
121	140	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804,00		2804,00		3028,00
				шт.							224,00	
122	148	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		24	719,66	0,00	17272,00	0,00		12436,00	32085,00
				шт.		719,66	0,00	17272,00	0,00		2377,00	
123	149	515-301-0247 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		6	385372,00		2339979,00				2339979,00
				шт.						2312232,00		
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- отпускная цена		385372			2312232,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			27747,00				
124	151	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**		36	719,66	0,00	25908,00	0,00		18654,00	48127,00
				шт.		719,66	0,00	25908,00	0,00		3565,00	
125	152	515-301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А**		9	376373,00		3428005,00				3428005,00
				шт.						3387357,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		376373			3387357,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			40648,00				
126	154	1308-0201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**		12	719,66	0,00	8636,00	0,00		6218,00	16042,00
				шт.		719,66	0,00	8636,00	0,00		1188,00	
127	155	515-301-0212 *РСНБ РК 2022*	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А**		3	365342,00		1109178,00				1109178,00
				шт.						1096026,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		365342			1096026,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			13152,00				
128	157	247-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ		4	3008,00		12032,00		12032,00		12995,00
				шт.							963,00	
129	158	1308-0103-3002 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования		1	3204,06	542,12	3204,00	542,00	92,00	2030,00	5653,00
				шт.		2570,22	249,65	2570,00	250,00		419,00	
130	159	ООО *IN Com R Москва*	Пост сигнальный ПС-1		1	204616,09		204616,00		204616,00		220985,00
				шт.							16369,00	
131	160	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		3	11796,92	73,46	35391,00	220,00	12774,00	16125,00	55637,00
				шт.		7465,41	0,00	22396,00	0,00		4121,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	161	247-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56		3	20418,00		61254,00		61254,00		66154,00
				шт.							4900,00	
133	162	1308-0303-0418 *РСНБ РК 2022*	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 400 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне		1	17854,19	896,18	17854,00	896,00	3360,00	10031,00	30116,00
				ящик		13597,75	334,08	13598,00	334,00		2231,00	
134	163	247-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP54		1	42612,00		42612,00		42612,00		46021,00
				шт.							3409,00	
135	164	1308-0303-0417 *РСНБ РК 2022*	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне		1	11752,30	717,97	11752,00	718,00	2876,00	6070,00	19248,00
				ящик		8158,65	271,67	8159,00	272,00		1426,00	
136	165	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54		1	32917,00		32917,00		32917,00		35550,00
				шт.							2633,00	
137	166	1308-0303-0416 *РСНБ РК 2022*	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне		2	8535,05	689,52	17070,00	1379,00	4813,00	8224,00	27317,00
				ящик		5439,10	271,67	10878,00	543,00		2023,00	
138	167	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54		2	24860,00		49720,00		49720,00		53698,00
				шт.							3978,00	
139	168	1308-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	9044,97	38,53	45225,00	193,00	19330,00	18506,00	68829,00
				шт.		5140,44	0,00	25702,00	0,00		5098,00	
140	169	247-204-5002 *РСНБ РК 2022*	Выключатель пакетный ПВ1-16		5	5790,00		28950,00		28950,00		31266,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2316,00	
141	170	1308-0103-2904 *РСНБ РК 2022*	Блок-контактор. Монтаж оборудования		1	4336,22	1490,84	4336,00	1491,00	275,00	2345,00	7215,00
				шт.		2570,22	686,55	2570,00	687,00		534,00	
142	171	247-211-0205 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС		1	1533,00		1533,00		1533,00		1656,00
				шт.							123,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					**10602497,00**	**11948,00**	**1299022,00**	**348932,00**	**11122731,00**
								481532,00	**3084,00**	**8810001,00**	**171302,00**	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
143	329	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
144	330	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
145	331	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	
146	332	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
147	333	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		5	542,00		2710,00		2710,00		2927,00
				шт.							217,00	
148	334	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
149	336	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
150	337	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	8376,00		8376,00		8376,00		9046,00
				шт.							670,00	
151	338	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	5357,78	38,53	42862,00	308,00	22306,00	14578,00	62035,00
				шт.		2530,98	0,00	20248,00	0,00		4595,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	339	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00
				шт.							149,00	
153	340	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		5	542,00		2710,00		2710,00		2927,00
				шт.							217,00	
154	341	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		2	4040,00		8080,00		8080,00		8726,00
				шт.							646,00	
155	342	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		4	802,00		3208,00		3208,00		3465,00
				шт.							257,00	
156	344	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
157	345	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00
				шт.							919,00	
158	346	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5357,78	38,53	21431,00	154,00	11153,00	7289,00	31018,00
				шт.		2530,98	0,00	10124,00	0,00		2298,00	
159	347	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
160	348	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00
				шт.							130,00	
161	349	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
162	351	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
163	352	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00
				шт.							919,00	
164	353	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5357,78	38,53	21431,00	154,00	11153,00	7289,00	31018,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2530,98	0,00	10124,00	0,00		2298,00	
165	354	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
166	355	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00
				шт.							130,00	
167	356	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
168	358	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
169	359	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
170	360	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	5357,78	38,53	26789,00	193,00	13941,00	9112,00	38773,00
				шт.		2530,98	0,00	12655,00	0,00		2872,00	
171	361	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00
				шт.							149,00	
172	362	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00
				шт.							130,00	
173	363	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА		1	4040,00		4040,00		4040,00		4363,00
				шт.							323,00	
174	364	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
175	366	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
176	367	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							541,00	
177	368	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	5357,78	38,53	26789,00	193,00	13941,00	9112,00	38773,00
				шт.		2530,98	0,00	12655,00	0,00		2872,00	
178	369	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
179	370	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		4	542,00		2168,00		2168,00		2341,00
				шт.							173,00	
180	372	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
181	373	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00
				шт.							919,00	
182	374	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	5357,78	38,53	37504,00	270,00	19518,00	12756,00	54281,00
				шт.		2530,98	0,00	17717,00	0,00		4021,00	
183	375	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
184	376	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		6	542,00		3252,00		3252,00		3512,00
				шт.							260,00	
185	377	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
186	379	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
187	380	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
188	381	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	5357,78	38,53	26789,00	193,00	13941,00	9112,00	38773,00
				шт.		2530,98	0,00	12655,00	0,00		2872,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	382	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
190	383	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		4	542,00		2168,00		2168,00		2341,00
				шт.							173,00	
191	384	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
192	386	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
193	387	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00
				шт.							919,00	
194	388	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5357,78	38,53	21431,00	154,00	11153,00	7289,00	31018,00
				шт.		2530,98	0,00	10124,00	0,00		2298,00	
195	389	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
196	390	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00
				шт.							130,00	
197	391	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
198	393	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
199	394	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762,00		6762,00		6762,00		7303,00
				шт.							541,00	
200	395	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	396	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
202	397	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		5	542,00		2710,00		2710,00		2927,00
				шт.							217,00	
203	398	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
204	400	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
205	401	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00
				шт.							919,00	
206	402	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5357,78	38,53	21431,00	154,00	11153,00	7289,00	31018,00
				шт.		2530,98	0,00	10124,00	0,00		2298,00	
207	403	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2046,00		2046,00		2046,00		2210,00
				шт.							164,00	
208	404	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00
				шт.							130,00	
209	405	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	802,00		1604,00		1604,00		1732,00
				шт.							128,00	
210	407	247-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41		1	1756,00		1756,00		1756,00		1896,00
				шт.							140,00	
211	408	1308-0103-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования		1	19500,99	2038,14	19501,00	2038,00	2042,00	11723,00	33722,00
				шт.		15421,32	860,82	15421,00	861,00		2498,00	
212	409	247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А		1	671,00		671,00		671,00		725,00
				шт.							54,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	410	1308-0303-1004 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	13073,94	174,06	52296,00	697,00	22235,00	21322,00	79507,00
				шт.		7341,15	62,41	29365,00	250,00		5889,00	
214	411	247-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 400В 2NC+4NO		4	45653,00		182612,00		182612,00		197221,00
				шт.							14609,00	
215	412	1308-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		19	9044,97	38,53	171854,00	732,00	73454,00	70321,00	261549,00
				шт.		5140,44	0,00	97668,00	0,00		19374,00	
216	413	247-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1НЗ		19	1496,00		28424,00		28424,00		30698,00
				шт.							2274,00	
217	414	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		17	3314,53	1018,32	56347,00	17312,00	4547,00	34312,00	97912,00
				шт.		2028,75	774,51	34489,00	13167,00		7253,00	
218	415	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	OPL/S ECO LED 600 4000K		12	55144,25		661731,00		661731,00		714669,00
				шт							52938,00	
219	416	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	OPL/S ECO LED 600 EM 4000K		5	92486,56		462433,00		462433,00		499428,00
				шт							36995,00	
220	417	1308-0305-0319 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Монтаж в подвесных потолках		10	2593,96	27,11	25940,00	271,00	469,00	18233,00	47707,00
				шт.		2519,93	12,48	25199,00	125,00		3534,00	
221	418	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	OPL/R ECO LED 595 4000K ARMSTRONG		6	48974,32		293846,00		293846,00		317354,00
				шт							23508,00	
222	419	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	OPL/R ECO LED 595 EM 4000K		4	99335,09		397340,00		397340,00		429127,00
				шт							31787,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	420	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		5	3439,65	1139,23	17198,00	5696,00	958,00	10870,00	30313,00
				шт.		2108,83	910,59	10544,00	4553,00		2245,00	
224	421	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	OWP ECO LED 595 IP54/IP54 4000K		5	65410,78		327054,00		327054,00		353218,00
				шт							26164,00	
225	422	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		56	3314,53	1018,32	185614,00	57026,00	14978,00	113028,00	322533,00
				шт.		2028,75	774,51	113610,00	43373,00		23891,00	
226	423	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	LZ.OPL ECO LED 1200 5000K		20	45786,71		915734,00		915734,00		988993,00
				шт							73259,00	
227	424	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	LZ.OPL ECO LED 1200 EM 5000K		36	112190,22		4038848,00		4038848,00		4361956,00
				шт							323108,00	
228	425	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		15	3439,65	1139,23	51595,00	17089,00	2874,00	32610,00	90941,00
				шт.		2108,83	910,59	31632,00	13659,00		6736,00	
229	426	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	K LED 300 4000K		15	27507,21		412608,00		412608,00		445617,00
				шт							33009,00	
230	427	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		33	3545,10	1139,23	116988,00	37594,00	6322,00	74247,00	206534,00
				шт.		2214,28	910,59	73071,00	30049,00		15299,00	
231	428	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	CD LED 18 4000K		10	34062,53		340625,00		340625,00		367875,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							27250,00	
232	429	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	CD LED 18 EM 4000K		12	81315,34		975784,00		975784,00		1053847,00
				шт							78063,00	
233	430	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	STAR NBT LED 18 silver 4000K		11	33002,79		363031,00		363031,00		392073,00
				шт							29042,00	
234	431	1310-0411-0215 *РСНБ РК 2022*	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования		16	5224,25	0,00	83588,00	0,00	1341,00	50171,00	144460,00
				шт.		5140,44	0,00	82247,00	0,00		10701,00	
235	432	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	MARS 2221-4 LED		16	32914,48		526632,00		526632,00		568763,00
				шт							42131,00	
236	433	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	ПЭУ 010 Выход (210x105) LUNA/MARS		5	2031,52		10158,00		10158,00		10971,00
				шт							813,00	
237	434	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	ПЭУ 010 Выход (130x260) URAN/ANTARES		7	2161,37		15130,00		15130,00		16340,00
				шт							1210,00	
238	435	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	ПЭУ 002 Выход направо (210x105) LUNA/MARS		1	2031,52		2032,00		2032,00		2195,00
				шт							163,00	
239	436	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	ППБ 0002 Пожарный гидрант (130x130) URAN/ANTARES		3	2161,37		6484,00		6484,00		7003,00
				шт							519,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	437	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		103	3415,97	1018,32	351845,00	104887,00	27548,00	215412,00	612638,00
				шт.		2130,19	774,51	219410,00	79775,00		45381,00	
241	438	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	INSEL LB/S LED 120 D120 Ex 5000K		74	519055,09		38410077,00		38410077,00		41482883,00
				шт							3072806,00	
242	439	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	INOX LED 50 5000K		25	129074,62		3226866,00		3226866,00		3485015,00
				шт							258149,00	
243	440	ТОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	LZ.OPL ECO LED 600 5000K		4	35331,71		141327,00		141327,00		152633,00
				шт							11306,00	
244	441	ОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	Светильник переносной с лампой накаливания, L=12м, 36В, IP54 НРП01		18	1999,60		35993,00		35993,00		38872,00
				шт							2879,00	
245	442	ОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	Лампа накаливания 36В, 40Вт		18	166,63		2999,00		2999,00		3239,00
				шт							240,00	
246	443	ОО *Торговый Дом GQ-System Астана*	Фонарь аккумуляторный СГД-5		3	30695,62		92087,00		92087,00		99454,00
				шт							7367,00	
247	502	241-211-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм		112	303,00		33936,00		33936,00		36651,00
				шт.							2715,00	
248	503	241-211-1301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм		10	244,00		2440,00		2440,00		2635,00
				шт.							195,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	504	241-208-2906 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2"		56	212,00		11872,00		11872,00		12822,00
				шт.							950,00	
250	505	241-208-2902 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2"		6	171,00		1026,00		1026,00		1108,00
				шт.							82,00	
251	506	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		900	281,85	45,21	253665,00	40689,00	18801,00	153153,00	439362,00
				м		215,75	20,60	194175,00	18540,00		32544,00	
252	507	261-102-0370 *РСНБ РК 2022*	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм		470	458,00		215260,00		215260,00		232481,00
				м							17221,00	
253	508	243-907-2907 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм		430	3024,00		1300320,00		1300320,00		1404346,00
				м							104026,00	
254	509	261-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Стеклотекстолит ГОСТ 12652-74		93	3620,00		336660,00		336660,00		363593,00
				кг							26933,00	
255	510	1308-0206-0602 *РСНБ РК 2022*	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам		269	804,90	211,90	216518,00	57001,00		133709,00	378246,00
				м		593,00	97,36	159517,00	26190,00		28019,00	
256	511	ТОО *ТД"Электроцентр" г.Нур-Султан*	Уголок крепежный одиночный BMC-10 код BMC1011HDZ		330	1817,18		599669,00		599669,00		647641,00
				шт.							47972,00	
257	512	243-907-3603 *РСНБ РК 2022*	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		330	836,00		275880,00		275880,00		297950,00
				шт.							22070,00	
258	513	243-907-5106 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75		0,33	150897,00		49796,00		49796,00		53780,00
				1000 шт.							3984,00	
259	514	243-907-5303 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10		0,332	134180,00		44548,00		44548,00		48112,00
				1000 шт.							3564,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260	515	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80		6,6	3343,00		22064,00		22064,00		23829,00
				100 шт.							1765,00	
261	516	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок		198	675,00		133650,00		133650,00		144342,00
				шт.							10692,00	
262	517	ТОО *ТД"Электроцентр"г.Нур-Султан*	Лоток проволочный 80х400 L3000 код FC8040		215	6976,68		1499986,00		1499986,00		1619984,00
				м							119998,00	
263	518	ТОО *ТД"Электроцентр"г.Нур-Султан*	Лоток проволочный 80х150 L3000 код FC8015		54	2944,15		158984,00		158984,00		171703,00
				м							12719,00	
264	519	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм		30	2071,00		62130,00		62130,00		67100,00
				м							4970,00	
265	520	243-907-2103 *РСНБ РК 2022*	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 80 мм, основание 20 мм		261	852,00		222372,00		222372,00		240162,00
				м							17790,00	
266	521	ОО *ТД"Электроцентр"г.Нур-Султан*	Усиленная клемма заземления для проволочного лотка код FC37303		20	5742,71		114854,00		114854,00		124042,00
				шт.							9188,00	
267	522	243-907-3605 *РСНБ РК 2022*	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		60	1459,00		87540,00		87540,00		94543,00
				шт.							7003,00	
268	523	243-907-1407 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		7	5625,00		39375,00		39375,00		42525,00
				шт.							3150,00	
269	524	243-907-1404 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм		8	2471,00		19768,00		19768,00		21349,00
				шт.							1581,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	525	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		144	2465,00		354960,00		354960,00		383357,00
				м							28397,00	
271	526	243-907-4805 *РСНБ РК 2022*	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный		144	1662,00		239328,00		239328,00		258474,00
				шт.							19146,00	
272	527	243-907-6105 *РСНБ РК 2022*	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность		7	460,00		3220,00		3220,00		3478,00
				шт.							258,00	
273	528	ТОО *ТД"Электроцентр"г.Нур-Султан*	Держатель для крышки на проволочный лоток код FC37004		54	142,95		7719,00		7719,00		8337,00
				шт.							618,00	
274	529	243-907-5401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный		630	183,00		115290,00		115290,00		124513,00
				шт.							9223,00	
275	530	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8		0,33	78159,00		25792,00		25792,00		27855,00
				1000 шт.							2063,00	
276	531	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой		2,31	1336,00		3086,00		3086,00		3333,00
				кг							247,00	
277	532	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80		3,3	3343,00		11032,00		11032,00		11915,00
				100 шт.							883,00	
278	533	243-907-5202 *РСНБ РК 2022*	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8x65		0,33	62798,00		20723,00		20723,00		22381,00
				1000 шт.							1658,00	
279	534	217-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный		0,396	1411,00		559,00		559,00		604,00
				кг							45,00	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					60000639,00	343267,00	58398784,00	1063131,00	65948866,00
								1258589,00	230542,00	0,00	4885096,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					70603136,00	355215,00	59697806,00	1412063,00	77071597,00
								1740121,00	233626,00	8810001,00	5056398,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8810001,00		
			Временные здания и сооружения			1,60%		1 092 186				
			Итого с временными									78 163 783
			Зимние удорожания			2,436%		1 689 458				
			Итого с зимними удорожаниями									79 853 241
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 420 865				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81 274 105
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						73 146 695
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						79 662 602
			НДС			12%		9 559 512				
			Итого с НДС									89 222 114,78

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-5 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06.1 Разбивка составляющих частей "Комплектная установка очистки воды SWTP производительностью 720м3/час, заводского изготовления - 2 комплекта"**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Технологическое оборудование									
1	8	Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы*	Насосы подачи фильтров		6	24825242,39		150738872,00				150738872,00
				шт						148951454,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		24825242,39			148951454,34				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1787417,45				
2	9	Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы*	Насосы обратной промывки фильтра		2	21121244,94		42749400,00				42749400,00
				шт						42242490,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		21121244,94			42242489,88				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			506909,88				
3	14	Филиал *Компании METITO LIMITED Алматы*	Шкафы управления		1	175724534,44		177833229,00				177833229,00
				комплект						175724534,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			- отпускная цена		175724534,44			175724534,44				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2108694,41				
			Итого по разделу 1: Технологическое оборудование					**371321501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371321501,00**
								0,00	0,00	371321501,00	0,00	
			ИТОГО по акту					**371321501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371321501,00**
								0,00	0,00	371321501,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							371321501,00		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		-				
			Итого с временными									**371 321 501**
			Зимние удорожания			**2,436%**		-				
			Итого с зимними удорожаниями									**371 321 501**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**371 321 501**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**334 189 351**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**363 958 938**
			НДС			**12%**		**43 675 073**				
			Итого с НДС									**407 634 010,87**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.Ж.

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-6 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-04-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Общестроительные работы									
1	62	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		250	313,81	0,32	78453,00	80,00		56428,00	145671,00
				$м^2$ кровли		313,49	0,00	78373,00	0,00		10790,00	
2	63	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Разборка утепление плитами из минеральной ваты		250	455,73	36,51	113933,00	9128,00		98645,00	229583,00
				$м^2$ утепляемого покрытия		419,22	9,67	104805,00	2418,00		17005,00	
3	64	1112-0101-1304 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Разборка утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой		250	360,20	35,64	90050,00	8911,00		76873,00	180278,00
				$м^2$ утепляемого покрытия		324,56	9,67	81140,00	2418,00		13355,00	
4	65	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка		22	869,83	10,24	19136,00	226,00		17456,00	39519,00
				$м^2$ покрытия		859,59	2,85	18911,00	63,00		2927,00	
5	66	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		14,2	204,00		2897,00				3129,00
				т							232,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	67	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		142	39,00		5538,00				5981,00
				т·км							443,00	
7	68	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом /пристройки/		6,84	8262,71	3248,56	56517,00	22220,00		37204,00	101219,00
				$м^3$ утеплителя		5014,15	897,93	34297,00	6142,00		7498,00	
8	69	234-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 мелкий, М200 фракция до 0,6 мм		7,0452	26655,00		187790,00		187790,00		202813,00
				$м^3$							15023,00	
9	70	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		304	2307,67	91,27	701532,00	27746,00	355175,00	299884,00	1081529,00
				$м^2$ утепляемого покрытия		1048,06	24,18	318610,00	7351,00		80113,00	
10	71	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		49,337	65632,00		3238086,00		3238086,00		3497133,00
				$м^3$							259047,00	
11	72	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		304	1148,12	192,42	349028,00	58496,00	153851,00	140074,00	528230,00
				$м^2$ стяжки		449,61	51,23	136681,00	15574,00		39128,00	
12	73	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		304	722,18	71,34	219543,00	21687,00	185172,00	17209,00	255691,00
				$м^2$ стяжки		41,72	19,81	12683,00	6022,00		18939,00	
13	74	1134-0110-0102 *РСНБ РК 2022*	Экранировка кровли наружная из арматурой А1 диаметром 6 мм. Устройство		304	2079,36	741,98	632125,00	225562,00	53547,00	353716,00	1064708,00
				$м^2$ экранирования		1161,24	369,73	353017,00	112398,00		78867,00	
14	75	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0255	331233,00		8446,00		8446,00		9122,00
				т							676,00	
15	76	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		304	358,61	2,12	109017,00	644,00	88820,00	18286,00	137487,00
				$м^2$ кровли		64,32	1,06	19553,00	322,00		10184,00	
16	77	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		304	4942,18	25,91	1502423,00	7876,00	1408161,00	82299,00	1711499,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ кровли		284,16	10,10	86385,00	3070,00		126777,00	
17	78	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		304	2218,02	12,28	674278,00	3733,00	631438,00	37325,00	768530,00
				$м^2$ кровли		128,64	4,82	39107,00	1465,00		56927,00	
18	79	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов в один слой дополнительного слоя на примыкании		15,1038	788,57	12,28	11910,00	186,00	9782,00	1854,00	14865,00
				$м^2$ кровли		128,64	4,82	1943,00	73,00		1101,00	
19	80	1112-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		15,1038	3576,43	42,91	54018,00	648,00	38019,00	14312,00	73796,00
				м примыканий		1016,36	13,64	15351,00	206,00		5466,00	
20	81	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство кровельного свеса и парапета		49,5	5528,49	25,59	273660,00	1267,00	166019,00	98189,00	401597,00
				$м^2$ покрытия		2148,98	7,13	106375,00	353,00		29748,00	
21	142	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		34,8	2951,30	122,33	102705,00	4257,00	18252,00	77482,00	194602,00
				$м^2$ покрытия		2304,50	64,12	80197,00	2231,00		14415,00	
22	176	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		429,3	1419,41	7,32	609353,00	3142,00	180478,00	341573,00	1026998,00
				$м^2$ отделываемой поверхности		991,69	2,87	425733,00	1232,00		76072,00	
23	186	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		12,834	5359,53	70,14	68784,00	900,00	13216,00	44177,00	121998,00
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		4259,66	43,10	54668,00	553,00		9037,00	
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					9109222,00	396709,00	6736252,00	1812986,00	11795978,00
								1967829,00	161891,00	0,00	873770,00	
			ИТОГО по акту					9109222,00	396709,00	6736252,00	1812986,00	11795978,00
								1967829,00	161891,00	0,00	873770,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		188 736				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**11 984 714**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**291 948**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 276 661**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**245 533**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 522 194**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**11 269 975**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**12 273 904**
			НДС			**12%**		**1 472 869**				
			Итого с НДС									**13 746 772,96**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-7 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 06-02-01 Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Наружный коллектор НК									
1	2	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		14,4377	524,93	524,93	7579,00	7579,00		1421,00	9720,00
				м^3 грунта		0,00	136,70	0,00	1974,00		720,00	
2	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		2200	39,00		85800,14				92664,26
				т·км							6864,12	
3	6	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		1700	307,08	307,08	522036,15	522036,15		97886,15	669511,21
				м^3 грунта		0,00	79,97	0,00	135948,99		49588,91	
4	7	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		55	6352,93	0,00	349411,06	0,00		251576,00	649065,79

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		6352,93	0,00	349411,06	0,00		48078,73	
5	8	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.** ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		137	451,93	451,93	61914,33	61914,56		11609,35	79404,98
				$м^3$ грунта		0,00	117,69	0,00	16123,62		5881,30	
6	9	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		5	6352,93	0,00	31764,65	0,00		22870,45	59006,00
				$м^3$ грунта		6352,93	0,00	31764,65	0,00		4370,90	
7	13	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**		23	6895,61	307,92	158599,09	7082,28	103932,39	49213,36	224437,52
				$м^3$		2068,89	92,43	47584,42	2125,95		16625,07	
8	19	1122-0501-0416 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею**		0,156	5162919,70	3948261,37	805415,50	615928,86		389130,75	1290109,91
				км трубопровода		1214658,33	1304966,28	189486,64	203574,72		95563,66	
9	21	241-208-0916 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм**		3	108400,00		325200,00		325200,00		351216,00
				шт.							26016,00	
10	22	241-208-1221 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм**		3	173797,00		521391,00		521391,00		563102,25
				шт.							41711,25	
11	23	241-208-1521 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм**		1	178280,00		178280,00		178280,00		192542,50
				шт.							14262,50	
			Итого по подразделу 1: Наружный коллектор НК					3047390,92	1214540,85	1128803,39	823707,06	4180780,42
								618246,77	359747,28	0,00	309682,44	
			Подраздел 2: Покрытие автодорог									
12	39	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**		518,4	5355,14	2189,02	2776105,00	1134788,00		1560130,00	4683133,00
				$м^3$		3166,12	1013,76	1641317,00	525533,00		346898,00	
			Итого по подразделу 2: Покрытие автодорог					2776105,00	1134788,00	0,00	1560130,00	4683133,00
								1641317,00	525533,00	0,00	346898,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					5823495,92	2349328,85	1128803,39	2383837,06	8863913,42
								2259563,77	885280,28	0,00	656580,44	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**141 823**				
			Итого с временными									**9 005 736**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**219 380**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9 225 116**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**184 502**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 409 618**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**8 468 656**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**9 223 044**
			НДС			**12%**		**1 106 765**				
			Итого с НДС									**10 329 809,47**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Експерт Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №16-8 от 19.07.2024 г

за **июль 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1107-0111-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж		400,5	4442,61	2289,07	1779265,45	916772,73		1485214,31	3525637,71
				м оград		2153,54	989,17	862492,73	396162,67		261157,95	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					1779265,45	916772,73	0,00	1485214,31	3525637,71
								862492,73	396162,67	0,00	261157,95	
			Подраздел 3: Железобетонное ограждение территории - 930 м									
2	39	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100 мм		101	6905,32	565,88	697437,17	57153,66	536497,04	115701,49	878189,77
				$м^2$ покрытия		1027,59	191,09	103786,48	19299,98		65051,11	
3	40	1107-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		404	5080,67	2694,64	2052590,64	1088634,48	103383,60	1566501,75	3908619,21
				м оград		2130,13	1155,87	860572,56	466971,44		289526,82	
4	41	ОО *Строй Инвест Степногорск*	Панель ЗПБ 30-20		95	41921,45		3982537,90		3982537,90		4301141,24
				шт							318603,34	
5	42	ОО *Строй Инвест Степногорск*	Стакан Ф12.7.5		96	13330,67		1279744,21		1279744,21		1382123,43
				шт							102379,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /фундамент/		135	4129,79	32,72	557521,75	4417,24	478674,90	69882,64	677597,40
				м^2 поверхности		551,33	5,28	74429,60	712,81		50193,01	
			Итого по подразделу 3: Железобетонное ограждение территории - 930 м					8569831,67	1150205,38	6380837,65	1752085,88	11147671,05
								1038788,64	486984,23	0,00	825753,50	
			ИТОГО по акту					10349097,12	2066978,11	6380837,65	3237300,19	14673308,76
								1901281,37	883146,90	0,00	1086911,45	
			Временные здания и сооружения			1,60%		234 773				
			Итого с временными									14 908 082
			Зимние удорожания			2,436%		363 161				
			Итого с зимними удорожаниями									15 271 243
			Непредвиденные работы и затраты			2%		305 425				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 576 667
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						14 019 001
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						15 267 813
			НДС			12%		1 832 138				
			Итого с НДС									17 099 950,85

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.