Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с Каратерек Майского района

Договор подряда (контракт) №1 от 27.12.2023 г.

СПРАВКА № 2 от 29.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1	27.12.2023 г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с Каратерек Майского района	254 601 509,83	227 322 776,63							27 278 733,20	254 601 509,83
за месяц	172 153 374,90	153 708 370,45							18 445 004,45	172 153 374,90
удержание аванса 30%										51 646 012,47
удержание 5 %										8 607 668,75
К оплате:										111 899 693,68

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байсельдинова З.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-Саулет"
БИН 091840014672

Эксперт **Алимжанов Т.Д.**
(аттестат №KZ93VJE00104839 от 13.02.2023 г. №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г. №KZ89VJE0004265 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект:Архитектурно-строительная часть.

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-01
Архитектурно-строительная часть.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	13	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	53	150,37	0,04	7 970	2	-	5 736	14 802	
						150,33	-	7 967	-	-	1 096		

Раздел 4 Проемы													
4.1 Дверные блоки													
2	51	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	31	2 799,90	128,95	86 797	3 997	20 789	46 008	143 429	
						2 000,34	60,92	62 011	1 889	-	10 624		
3	52	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	1,9	11 755,00	-	22 335	-	22 335	-	24 121	
						-	-	-	-	-	1 787		
4	53	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	16,4	12 455,00	-	204 262	-	204 262	-	220 603	
						-	-	-	-	-	16 341		
5	54	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	1 м2	11,7	12 455,00	-	145 724	-	145 724	-	157 382	
						-	-	-	-	-	11 658		
6	55	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	36	389,00	-	14 004	-	14 004	-	15 124	
						-	-	-	-	-	1 120		
7	61	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	10,9	4 969,28	77,95	54 165	850	11 474	30 422	91 354	

						3 838,65	37,77	41 841	412	-	6 767		
8	62	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	11,3	5 850,73	73,65	66 113	832	18 655	33 859	107 970	
						4 126,20	35,45	46 626	401	-	7 998		
9	63	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	10,9	70 933,00	-	773 170	-	773 170	-	835 024	
						-	-	-	-	-	61 854		
10	64	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	11,3	55 871,00	-	631 342	-	631 342	-	681 849	
						-	-	-	-	-	50 507		
11	65	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	1 шт.	10	4 971,00	-	49 710	-	49 710	-	53 687	
						-	-	-	-	-	3 977		
12	66	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	10	7 214,69	2,21	72 147	22	49 720	16 132	95 341	
						2 240,48	-	22 405	-	-	7 062		
13	67	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4	5 393,37	65,51	72 271	878	17 545	39 164	120 350	
						4 018,55	40,66	53 849	545	-	8 915		
14	68	1115-0206-0201	Откосы дверные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	13,4	975,70	6,67	13 074	89	5 633	5 319	19 864	
						548,64	2,71	7 352	36	-	1 471		

15	69	1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	13,4	709,71	5,04	9 510	68	2 852	4 769	15 421	
						491,80	2,56	6 590	34	-	1 142		
4.2 Оконные откосы													
16	70	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,12	5 393,37	65,51	459 084	5 576	111 448	248 774	764 487	
						4 018,55	40,66	342 059	3 461	-	56 629		
17	71	1115-0206-0201	Откосы оконные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	85,12	975,70	6,67	83 052	568	35 784	33 790	126 189	
						548,64	2,71	46 700	231	-	9 347		
18	75	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные наружние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,45	5 393,37	65,51	164 228	1 995	39 868	88 994	273 480	
						4 018,55	40,66	122 365	1 238	-	20 258		
19	78	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72%	м	53	1 741,46	3,32	92 297	176	64 794	19 747	121 008	
						515,61	1,89	27 327	100	-	8 964		
Раздел 5 Полы													
5.1 Подвал Тип 1													

20	79	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	398,2	2 506,32	117,21	998 017	46 673	475 264	348 973	1 454 749	
						1 195,58	21,61	476 080	8 605	-	107 759		
21	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	34,32	26 994,83	2 686,77	926 463	92 210	601 201	192 310	1 208 275	
						6 790,56	991,98	233 052	34 045	-	89 502		
22	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	398,2	1 265,21	42,57	503 807	16 951	243 738	182 232	740 922	
						610,54	25,07	243 117	9 983	-	54 883		
23	82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	796,4	167,50	7,24	133 397	5 766	121 618	6 709	151 314	
						7,55	4,15	6 013	3 305	-	11 208		
24	83	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	398,2	278,00	-	110 700	-	110 700	-	119 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 856		
25	84	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	160,5	8 003,08	217,29	1 284 494	34 875	948 255	229 218	1 634 809	

						1 877,66	105,88	301 364	16 994	-	121 097		
5.3 1-й этаж Тип 3													
26	98	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	78,2	5 013,60	67,37	392 064	5 268	350 874	27 586	453 222	
						459,35	30,60	35 921	2 393	-	33 572		
5.5 2-й этаж Тип 5													
27	110	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	66,2	969,55	57,64	64 184	3 816	2 933	42 832	115 577	
						867,60	31,02	57 435	2 054	-	8 561		
28	111	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	67,9874	1 943,00	-	132 100	-	132 100	-	142 668	
						-	-	-	-	-	10 568		
29	112	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	66,2	5 013,60	67,37	331 900	4 460	297 031	23 353	383 673	
						459,35	30,60	30 409	2 026	-	28 420		
5.6 Плинтуса													
30	113	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	406,665	386,29	3,43	157 091	1 395	93 862	44 968	218 224	
						152,05	1,53	61 833	622	-	16 165		
5.7 Полы сцены													
31	115	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом - сцена НР=72%	м2 покрытия	80,5	8 904,12	21,43	716 782	1 725	630 643	61 412	840 450	
						1 048,62	10,94	84 414	881	-	62 256		
32	116	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом - ступени, передняя часть сцены НР=72%	м2 покрытия	13,2	8 904,12	21,43	117 534	283	103 410	10 070	137 812	

						1 048,62	10,94	13 842	144	-	10 208		
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.1 Подвал													
33	117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	429	717,87	4,72	307 966	2 025	4 492	217 773	567 798	
						702,68	2,36	301 450	1 012	-	42 059		
34	118	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	996,1	2 387,05	129,92	2 377 741	129 413	565 496	1 290 070	3 961 236	
						1 689,42	109,36	1 682 831	108 933	-	293 425		
35	119	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	398,2	1 302,15	6,67	518 516	2 656	143 320	269 006	850 524	
						935,56	2,71	372 540	1 079	-	63 002		
36	120	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	249,3	1 291,04	6,67	321 856	1 663	151 749	121 767	479 113	
						675,67	2,71	168 445	676	-	35 490		

37	121	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	398,2	827,24	5,04	329 407	2 007	106 980	159 436	527 950	
						553,54	2,56	220 420	1 019	-	39 107		
38	122	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	996,1	745,42	5,04	742 513	5 020	247 611	354 551	1 184 829	
						491,80	2,56	489 882	2 550	-	87 765		
39	123	261-201-0345	Пигмент тертый	1 кг	37	2 494,00	-	92 278	-	92 278	-	99 660	
						-	-	-	-	-	7 382		
40	124	1146-0303-0103	Стеные. Заделка штроб под электропроводку - 7170м.п. НР=72%	м3 заделки	2,868	285 223,73	2 035,47	818 022	5 838	426 562	279 742	1 185 585	
						134 456,82	1 013,94	385 622	2 908	-	87 821		
Раздел 7 Разные работы													
7.1 Отмостка													
41	138	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР=72%	м2 площади уплотнения	142,4	182,24	52,36	25 951	7 456	11	15 436	44 698	
						129,80	20,75	18 484	2 955	-	3 311		
42	139	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	14,24	12 540,15	1 645,30	178 572	23 429	78 035	62 770	260 649	
						5 414,89	707,40	77 108	10 073	-	19 307		

43	140	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	7,1	16 335,27	2 835,22	115 980	20 130	54 190	36 625	164 813	
						5 867,64	1 296,90	41 660	9 208	-	12 208		
44	141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	21,34	37 718,98	1 761,13	804 923	37 583	719 748	40 835	913 419	
						2 230,20	427,51	47 592	9 123	-	67 661		
Раздел 8 Оборудование для зрительного зала													
45	159	290-000-0063 (ПЛ)	Одежда для сцены. Падуги, кулисы, задник сценыю	1 компл.	1	8 000 000,00	-	8 000 000	-	8 000 000	-	8 640 000	
						-	-	-	-	-	640 000		
46	160	290-000-0064 (ПЛ)	Кресла мягкие	1 шт	220	80 000,00	-	17 600 000	-	17 600 000	-	19 008 000	
						-	-	-	-	-	1 408 000		

Итого	**49 371 010**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 136 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	465 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 521 208
- накладные расходы, тенге	4 590 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 657 110
Всего	**49 371 010**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**987 420**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**50 358 430**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**49 351 261,400**
НДС	5 922 151,368

Итого по акту: 55 273 412,768

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"	арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 170640026988	БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Рахимжанов Т.К.	Руководитель Байсельдинова З.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:	Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 091040014672	БИН 090940010719
Эксперт Алимжанов Т.Д.	Директор Касенов К.С.
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от	(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный	
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект:Водопровод и канализация

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-02
Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 конструкций колодца	1,13	37 273,28	13 229,98	42 119	14 950	-	24 458	71 903	
						24 043,30	6 018,92	27 169	6 801	-	5 326		

2	2	1216-0101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72%	м	12	3 807,69	-	45 692	-	-	32 898	84 877	
						3 807,69	-	45 692	-	-	6 287		
3	3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	10	687,84	6,08	6 878	61	322	4 691	12 495	
						649,53	1,97	6 495	20	-	926		
4	4	1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР=72%	шт. арматуры	4	112,84	0,32	451	1	-	325	838	
						112,52	0,20	450	1	-	62		
5	5	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	1	1 269,42	9,22	1 269	9	-	912	2 355	
						1 260,20	5,72	1 260	6	-	174		
6	6	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	1	1 020,93	8,27	1 021	8	-	733	1 894	
						1 012,66	5,13	1 013	5	-	140		
7	7	1215-0101-0307	Смеситель. Снятие НР=72%	шт. арматуры	1	726,89	2,23	727	2	-	523	1 350	
						724,66	1,38	725	1	-	100		
8	8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	15	2 935,24	-	44 029	-	-	31 701	81 788	
						2 935,24	-	44 029	-	-	6 058		
9	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	6	1 531,87	-	9 191	-	-	6 618	17 074	
						1 531,87	-	9 191	-	-	1 265		
10	10	1106-1301-0309	Днище плоское железобетонное. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8,К1трм=0,8,К1экс=0,8,К1мат=0;	м3	0,352	5 156,81	671,88	1 815	237	-	1 213	3 270	
						4 484,93	301,73	1 579	106	-	242		

Раздел 2 Монтажные работы

11	, 11	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	1,872	53 669,44	11 171,82	100 469	20 914	40 389	35 153	146 472	
						20 922,39	5 158,01	39 167	9 656	-	10 850		
12	12	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	29 646,00	-	29 646	-	29 646	-	32 018	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 372		
13	13	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	24 708,00	-	74 124	-	74 124	-	80 054	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 930		
14	14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	34 577,00	-	34 577	-	34 577	-	37 343	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 766		
15	15	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3 539,00	-	3 539	-	3 539	-	3 822	Казахстан
						-	-	-	-	-	283		
16	16	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 955,00	-	5 955	-	5 955	-	6 431	Казахстан
						-	-	-	-	-	476		
17	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	13	1 276,88	27,70	16 599	360	9 840	4 651	22 950	
						492,26	4,72	6 399	61	-	1 700		
18	18	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=72%	м3 изолирующего слоя	7	18 289,59	2 685,98	128 027	18 802	29 087	64 593	208 030	
						11 448,36	1 367,64	80 139	9 573	-	15 410		

19	19	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	12	1 408,61	5,35	16 903	64	382	11 865	31 069	
						1 371,44	1,85	16 457	22	-	2 301		
20	20	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	12	1 407,00	-	16 884	-	16 884	-	18 235	
						-	-	-	-	-	1 351		
21	21	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	4	812,00	-	3 248	-	3 248	-	3 508	Казахстан
						-	-	-	-	-	260		
22	22	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	483,00	-	966	-	966	-	1 043	Казахстан
						-	-	-	-	-	77		
23	23	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	359,00	-	718	-	718	-	775	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
24	24	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм Прокладка НР=72%	м трубопровода	4	1 446,25	2,19	5 785	9	55	4 121	10 698	

						1 430,22	0,82	5 721	3	-	792		
25	25	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	1 м	4	436,00	-	1 744	-	1 744	-	1 884	Казахстан
						-	-	-	-	-	140		
26	26	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	10	2 090,39	3,12	20 904	31	198	14 887	38 654	
						2 067,49	0,22	20 675	2	-	2 863		
27	27	241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	1 м	10	108,00	-	1 080	-	1 080	-	1 166	Казахстан
						-	-	-	-	-	86		
28	28	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	4	4 642,39	125,56	18 570	502	5 325	9 242	30 037	
						3 185,49	23,58	12 742	94	-	2 225		
29	29	242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2 137,00	-	8 548	-	8 548	-	9 232	
						-	-	-	-	-	684		
30	30	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	2	18 799,55	94,23	37 599	188	30 166	5 284	46 314	
						3 622,14	47,70	7 244	95	-	3 431		

31	31	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	1 комплект	2	52 504,00	-	105 008	-	105 008	-	113 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 401		
32	32	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14 807,00	-	29 614	-	29 614	-	31 983	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 369		
33	33	290-000-0027 (ПЛ)	Гофра для унитаза армированная Акватер D110 мм, длина 50 см+7	1 шт	2	2 036,00	-	4 072	-	4 072	-	4 398	
						-	-	-	-	-	326		
34	34	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	2	5 190,09	145,35	10 380	291	893	6 733	18 482	
						4 598,10	77,54	9 196	155	-	1 369		
35	35	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	2	20 809,00	-	41 618	-	41 618	-	44 947	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 329		
36	36	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2	7 891,00	-	15 782	-	15 782	-	17 045	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 263		
37	37	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2	1 556,00	-	3 112	-	3 112	-	3 361	Казахстан
						-	-	-	-	-	249		
38	38	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	2	1 693,61	0,13	3 387	-	86	2 377	6 225	

						1 650,60	-	3 301	-	-	461		
39	39	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	9 414,00	-	18 828	-	18 828	-	20 334	
						-	-	-	-	-	1 506		
40	40	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	1	7 479,62	69,23	7 480	69	102	5 284	13 785	
						7 308,42	31,33	7 308	31	-	1 021		
41	41	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	1	76 524,00	-	76 524	-	-	-	76 524	Казахстан
						-	-	-	-	76 524	-		

Итого	**1 358 072**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 498
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	515 908
- оборудование, тенге	76 524
- накладные расходы, тенге	268 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 928
Всего	**1 358 072**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 631**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 383 703**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**1 356 028,940**
НДС	162 723,473

Итого по акту: 1 518 752,413

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"	арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 170640026988	БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Рахимжанов Т.К.	Руководитель Байсельдинова З.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:	Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 091040014672	БИН 090940010719
Эксперт Алимжанов Т.Д.	Директор Касенов К.С.
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от	(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный	
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект:Отопление и вентиляция

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-03
Отопление и вентиляция

Основание: ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Демонтажные работы													
3.1 Отопление													

1	34	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	90	1 923,63	71,23	173 127	6 411	-	122 901	319 710	
						1 852,40	44,22	166 716	3 980	-	23 682		
3.2 Вентиляция													
2	35	1215-0103-0402	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж НР=72%	шт.	1	22 820,35	40,39	22 820	40	-	16 420	42 379	
						22 779,96	25,07	22 780	25	-	3 139		
3	36	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	30	811,48	23,85	24 344	716	-	17 333	45 011	
						787,63	14,81	23 629	444	-	3 334		
4	37	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	82,4	967,42	23,85	79 715	1 965	-	56 858	147 499	
						943,57	14,81	77 750	1 220	-	10 926		

Итого	**554 599**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	290 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 669
- накладные расходы, тенге	213 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 081
Всего	**554 599**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**11 092**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**565 691**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**554 377,180**
НДС	66 525,262

Итого по акту: 620 902,442

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц
отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байсельдинова З.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-
БИН 091040014672

Эксперт Алимжанов Т.Д.
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 090940010719

Директор Касенов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер № аттестата или приказа) подпись
Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект:Электрооборудование и освещение

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-04
Электрооборудование и освещение

Основание: ЭМО

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Низковольтное оборудование													
1	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	10	9 178,09	180,45	91 781	1 805	43 536	33 849	135 680	
						4 644,00	57,26	46 440	573	-	10 050		

2	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	30	5 108,48	29,64	153 254	889	82 705	50 155	219 682	
						2 322,00	-	69 660	-	-	16 273		
3	9	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	771,00	-	1 542	-	1 542	-	1 665	
						-	-	-	-	-	123		
4	10	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	1 шт.	4	2 041,00	-	8 164	-	8 164	-	8 817	
						-	-	-	-	-	653		
5	12	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	12	722,00	-	8 664	-	8 664	-	9 357	
						-	-	-	-	-	693		
Раздел 3 Щитовое оборудование													
6	14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	6	7 230,44	2 050,49	43 383	12 303	1 692	25 132	73 996	
						4 898,00	919,58	29 388	5 517	-	5 481		
7	16	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	5	8 376,00	-	41 880	-	41 880	-	45 230	
						-	-	-	-	-	3 350		
8	18	290-000-0068 (ПЛ)	Шина из латуни для присоединения нулевых проводников (шина "N") и заземление (шина "PE") ШНИ-8х2-10-У2-С ИЭК	1 шт	10	1 150,00	-	11 500	-	11 500	-	12 420	
						-	-	-	-	-	920		

9	19	290-000-0010 (ПЛ)	Дин - рейка (DIN), перфорированная, 7.5 x 35 мм, L 300 мм, оцинкованная	1 шт	10	115,00	-	1 150	-	1 150	-	1 242	
						-	-	-	-	-	92		
Раздел 4 Светотехническое электрооборудование													
10	20	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	18	1 216,88	25,22	21 904	454	156	15 480	40 375	
						1 183,02	11,46	21 294	206	-	2 991		
11	21	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	18	2 297,00	-	41 346	-	41 346	-	44 654	
						-	-	-	-	-	3 308		
Раздел 5 Электроустановочные изделия													
12	26	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	89	494,25	0,52	43 988	46	3 931	28 824	78 637	
						449,56	0,26	40 011	23	-	5 825		
13	28	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	40	490,00	-	19 600	-	19 600	-	21 168	
						-	-	-	-	-	1 568		
14	29	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	24	466,00	-	11 184	-	11 184	-	12 079	
						-	-	-	-	-	895		
15	31	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	40	614,00	-	24 560	-	24 560	-	26 525	
						-	-	-	-	-	1 965		
Раздел 8 Заземление													

16	43	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	35	1 143,73	38,08	40 031	1 333	24 315	10 716	54 807	
						410,94	14,32	14 383	501	-	4 060		
17	44	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	5 049,99	227,99	15 150	684	9 672	3 624	20 276	
						1 598,10	80,16	4 794	240	-	1 502		
18	45	1121-0101-0103	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	2	925,62	10,57	1 851	21	336	1 082	3 168	
						747,07	4,55	1 494	9	-	235		
19	46	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	1 м	2	1 261,00	-	2 522	-	2 522	-	2 724	
						-	-	-	-	-	202		

Итого	**812 502**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	338 455
- накладные расходы, тенге	168 862
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 186
Всего	**812 502**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**16 250**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**828 752**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**812 176,960**
НДС	97 461,235

Итого по акту: 909 638,195

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц
отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байсельдинова З.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-
БИН 091040014672
Эксперт Алимжанов Т.Д.
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 090940010719
Директор Касенов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Пожарная сигнализация

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №7
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-05
Пожарная сигнализация

Основание: №105-02-11-2022-ПС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Пожарная сигнализация													
1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	7 594,51	8,26	30 378	33	290	21 645	56 185	
						7 513,80	2,12	30 055	8	-	4 162		
2	2	290-000-0072 (ПЛ)	Пульт контроля и управления С2000-М	1 шт	1	40 509,00	-	40 509	-	40 509	-	43 750	

						-	-	-	-	-	3 241		
3	3	290-000-0073 (ПЛ)	С2000-КДЛ-2И контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой (для адресных систем)	1 шт	3	15 987,00	-	47 961	-	47 961	-	51 798	
						-	-	-	-	-	3 837		
4	4	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	30	1 340,51	6,51	40 215	195	449	28 543	74 259	
						1 319,05	2,36	39 572	71	-	5 501		
5	5	290-000-0074 (ПЛ)	С2000-ОСТ ИСП 01 "ВЫХОД" оповещатель световой адресный	1 шт	15	4 110,00	-	61 650	-	61 650	-	66 582	
						-	-	-	-	-	4 932		
6	6	290-000-0075 (ПЛ)	С2000-ОП3 оповещатель звуковой адресный	1 шт	15	6 946,00	-	104 190	-	104 190	-	112 525	
						-	-	-	-	-	8 335		
7	7	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	17	2 296,34	4,72	39 038	80	411	27 757	72 139	
						2 267,47	0,24	38 547	4	-	5 344		
8	8	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	17	1 711,00	-	29 087	-	29 087	-	31 414	
						-	-	-	-	-	2 327		
9	9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	78	4 811,68	2,08	375 311	162	7 301	264 851	691 375	
						4 716,00	-	367 848	-	-	51 213		

10	10	290-000-0076 (ПЛ)	ДИП-34А-04 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	1 шт	78	5 698,00	-	444 444	-	444 444	-	480 000	
						-	-	-	-	-	35 556		
11	11	1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише НР=72%	шт.	1	4 932,54	87,97	4 933	88	54	3 480	9 086	
						4 790,52	41,50	4 791	42	-	673		
12	12	290-000-0077 (ПЛ)	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10	1 шт	1	179 780,00	-	179 780	-	179 780	-	194 162	
						-	-	-	-	-	14 382		
13	13	290-000-0078 (ПЛ)	Аккумуляторная батарея BOLID АБ 1217С	1 шт	2	51 536,00	-	103 072	-	103 072	-	111 318	
						-	-	-	-	-	8 246		
14	14	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 948,00	-	3 948	-	-	2 843	7 334	
						3 948,00	-	3 948	-	-	543		
15	15	290-000-0079 (ПЛ)	С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой	1 шт	1	24 871,00	-	24 871	-	24 871	-	26 861	
						-	-	-	-	-	1 990		
16	16	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	1 шт.	3	1 806,00	-	5 418	-	5 418	-	5 851	
						-	-	-	-	-	433		
17	17	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	2	3 206,08	0,21	6 412	-	44	4 584	11 876	
						3 183,70	-	6 367	-	-	880		

18	18	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	25 656,00	-	25 656	-	25 656	-	27 708	
						-	-	-	-	-	2 052		
19	19	290-000-0080 (ПЛ)	С2000-PGE Устройство оконечное	1 шт	1	29 045,00	-	29 045	-	29 045	-	31 369	
						-	-	-	-	-	2 324		
20	20	290-000-0081 (ПЛ)	Антенна Антей 902 SMA	1 шт	1	22 165,00	-	22 165	-	22 165	-	23 938	
						-	-	-	-	-	1 773		
21	21	290-000-0082 (ПЛ)	SIM-карта стандартного размера	1 шт	1	1 071,00	-	1 071	-	1 071	-	1 157	
						-	-	-	-	-	86		
22	22	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	1 шт.	15	284,00	-	4 260	-	4 260	-	4 601	
						-	-	-	-	-	341		
23	23	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	4	3 206,08	0,21	12 824	1	89	9 169	23 753	
						3 183,70	-	12 735	-	-	1 760		
24	24	290-000-0083 (ПЛ)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	1 шт	3	7 375,00	-	22 125	-	22 125	-	23 895	
						-	-	-	-	-	1 770		
25	25	290-000-0084 (ПЛ)	БЗС блок защиты сетевой	1 шт	1	3 964,00	-	3 964	-	3 964	-	4 281	
						-	-	-	-	-	317		
26	26	290-000-0085 (ПЛ)	МК-2 Монтажный комплект для крепления извещателей	1 шт	70	2 985,00	-	208 950	-	208 950	-	225 666	
						-	-	-	-	-	16 716		

Раздел 2 Кабельная продукция													
27	27	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	667,8	125,56	0,89	83 849	594	7 052	54 924	149 875	
						114,11	0,12	76 203	80	-	11 102		
28	28	290-000-0086 (ПЛ)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,50мм2	1 м	667,8	196,00	-	130 889	-	130 889	-	141 360	
						-	-	-	-	-	10 471		
Раздел 3 Кабель-несущая продукция													
29	29	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	297	497,78	4,95	147 841	1 470	6 148	101 061	268 814	
						472,13	0,47	140 223	140	-	19 912		
30	30	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	287	130,00	-	37 310	-	37 310	-	40 295	
						-	-	-	-	-	2 985		
31	31	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	10	246,00	-	2 460	-	2 460	-	2 657	
						-	-	-	-	-	197		
32	32	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	317	564,82	3,89	179 048	1 233	5 177	124 334	327 653	
						544,60	0,15	172 638	48	-	24 271		
33	33	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	317	55,00	-	17 435	-	17 435	-	18 830	
						-	-	-	-	-	1 395		
34	34	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	14	685,70	5,64	9 600	79	2 238	5 265	16 054	
						520,20	2,15	7 283	30	-	1 189		

35	35	241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	1 м	14	339,00	-	4 746	-	4 746	-	5 126	
						-	-	-	-	-	380		
36	36	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением - стояк вертикальный НР=72%	м	8	699,38	4,71	5 595	38	371	3 738	10 080	
						648,28	0,61	5 186	5	-	747		
37	37	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	8	331,00	-	2 648	-	2 648	-	2 860	
						-	-	-	-	-	212		
38	38	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72%	отверстие	70	834,26	-	58 398	-	-	42 047	108 481	
						834,26	-	58 398	-	-	8 036		

Итого	**3 504 968**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	963 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 973
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 583 330
- накладные расходы, тенге	694 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	259 631
Всего	**3 504 968**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**70 099**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 575 067**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**3 503 565,660**
НДС	420 427,879

Итого по акту: 3 923 993,539

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц
отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байсельдинова З.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-
БИН 091040014672

Эксперт **Алимжанов Т.Д.**
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 090940010719

Директор **Касенов К.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20;

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Нулевая смета

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №8
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-06
Нулевая смета

Основание: дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавляемые работы													
2.1 Фасад													
1	129	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1716	1 323,43	69,80	2 271 006	119 777	648 597	1 125 015	3 667 703	

						875,66	34,90	1 502 633	59 888	-	271 682		
2	130	1213-0103-0105	Облицовка цоколя из плит керамических. Разборка НР=72%	м2 облицовки	140	1 340,49	89,28	187 669	12 499	-	130 716	343 856	
						1 251,21	45,58	175 169	6 381	-	25 471		
3	131	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов НР=72%	м2	683,085	424,56	-	290 011	-	-	208 808	538 725	
						424,56	-	290 011	-	-	39 906		
4	132	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	501,375	2 064,87	52,62	1 035 274	26 382	286 541	537 196	1 698 268	
						1 440,74	47,38	722 351	23 755	-	125 798		
5	133	1115-0107-0105	Фасад. Облицовка термопанелями толщ. 50мм на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	683,085	3 658,91	24,40	2 499 347	16 667	274 108	1 596 156	4 423 143	
						3 233,23	12,17	2 208 571	8 313	-	327 640		
6	134	290-000-0265 (ПЛ)	Фасадная термопанель 50мм	1 м2	683,085	3 969,90	-	2 711 782	-	2 711 782	-	2 928 725	
						-	-	-	-	-	216 943		
7	135	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	4 812,68	52,30	336 888	3 661	155 644	129 319	503 504	
						2 536,90	28,96	177 583	2 027	-	37 297		
8	136	1115-0107-0105	Цоколь. Облицовка термопанелями толщ. 50мм на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	70	3 658,91	24,40	256 124	1 708	28 090	163 568	453 267	
						3 233,23	12,17	226 326	852	-	33 575		
9	137	290-000-0265 (ПЛ)	Фасадная термопанель 50мм	1 м2	70	3 969,90	-	277 893	-	277 893	-	300 124	
						-	-	-	-	-	22 231		

10	138	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	753,085	1 447,95	5,75	1 090 429	4 330	869 693	157 347	1 347 598	
						287,36	2,83	216 407	2 131	-	99 822		
2.2 Кровля													
11	139	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	1,9	3 540,57	-	6 727	-	-	4 843	12 496	
						3 540,57	-	6 727	-	-	926		
12	140	1219-0101-1401	Древесина. Антисептирование водными растворами НР=72%	м2 обработанной поверхности	950	103,25	0,94	98 088	893	50 122	34 214	142 886	
						49,55	0,47	47 073	447	-	10 584		
13	141	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	950	454,77	4,37	432 032	4 152	371 374	42 114	512 078	
						59,48	2,09	56 506	1 986	-	37 932		
2.3 Проемы. Двери													
14	142	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	15	3 949,00	-	59 235	-	59 235	-	63 974	
						-	-	-	-	-	4 739		
15	143	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	3,1	2 928,65	280,95	9 079	871	2 803	4 221	14 364	
						1 743,48	147,55	5 405	457	-	1 064		

16	144	223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	1 м2	3,1	110 695,00	-	343 155	-	343 155	-	370 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 452		
17	145	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	5,4	4 969,28	77,95	26 834	421	5 684	15 072	45 258	
						3 838,65	37,77	20 729	204	-	3 352		
18	146	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	5,4	70 933,00	-	383 038	-	383 038	-	413 681	
						-	-	-	-	-	30 643		
19	147	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	1 шт.	3	4 971,00	-	14 913	-	14 913	-	16 106	
						-	-	-	-	-	1 193		
20	148	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	3	7 214,69	2,21	21 644	7	14 916	4 839	28 602	
						2 240,48	-	6 721	-	-	2 119		
2.4 Проемы. Оконные откосы													
21	149	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,12	5 393,37	65,51	459 084	5 576	111 448	248 774	764 487	
						4 018,55	40,66	342 059	3 461	-	56 629		

22	150	1115-0206-0201	Откосы оконные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	85,12	975,70	6,67	83 052	568	35 784	33 790	126 189	
						548,64	2,71	46 700	231	-	9 347		
23	151	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	85,12	745,42	5,04	63 450	429	21 159	30 298	101 248	
						491,80	2,56	41 862	218	-	7 500		
24	152	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные наружние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,07	5 393,37	65,51	798 596	9 700	193 870	432 755	1 329 859	
						4 018,55	40,66	595 027	6 021	-	98 508		
2.5 Крыльцо													
25	153	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов - ступени НР=72%	м2 покрытия	48	3 847,43	305,35	184 677	14 657	49 433	89 895	296 538	
						2 512,22	88,90	120 587	4 267	-	21 966		
26	154	290-000-0268 (ПЛ)	Брусчатка толщ. 30мм	1 м2	48	1 900,00	-	91 200	-	91 200	-	98 496	
						-	-	-	-	-	7 296		
27	155	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком - площадка НР=72%	м2 покрытия	52	2 261,83	221,62	117 615	11 524	1 140	78 063	211 332	
						2 018,29	66,73	104 951	3 470	-	15 654		

28	156	290-000-0268 (ПЛ)	Брусчатка толщ. 30мм	1 м2	52	1 900,00	-	98 800	-	98 800	-	106 704	
						-	-	-	-	-	7 904		
2.6 Ограждение лестниц													
29	157	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72%	м	24	21 393,06	4,97	513 433	119	447 524	47 369	605 666	
						2 741,26	-	65 790	-	-	44 864		
2.7 Санитарно-техническое оборудование													
30	158	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	3	4 642,39	125,56	13 927	377	3 994	6 931	22 527	
						3 185,49	23,58	9 556	71	-	1 669		
31	159	242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	2 137,00	-	6 411	-	6 411	-	6 924	
						-	-	-	-	-	513		
2.8 Отопление													
32	172	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	97	2 037,31	30,52	197 619	2 960	126 727	49 784	267 195	
						700,33	12,50	67 932	1 213	-	19 792		
33	173	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	10,56	3 972,39	22,68	41 948	240	29 350	8 970	54 991	
						1 170,31	9,59	12 358	101	-	4 073		

34	174	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	66	5 950,00	-	392 700	-	392 700	-	424 116	
						-	-	-	-	-	31 416		
35	175	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	11	4 896,00	125,56	53 856	1 381	17 434	25 415	85 613	
						3 185,49	23,58	35 040	259	-	6 342		
36	176	242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	11	3 662,00	-	40 282	-	40 282	-	43 505	
						-	-	-	-	-	3 223		
2.9 Электрооборудование и освещение													
37	177	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	10	771,00	-	7 710	-	7 710	-	8 327	
						-	-	-	-	-	617		
38	178	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	2 041,00	-	4 082	-	4 082	-	4 409	
						-	-	-	-	-	327		
39	179	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8 376,00	-	8 376	-	8 376	-	9 046	
						-	-	-	-	-	670		

40	180	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	15	466,00	-	6 990	-	6 990	-	7 549	
						-	-	-	-	-	559		
41	181	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	305	966,24	6,11	294 703	1 864	32 925	187 767	521 068	
						852,18	2,86	259 915	872	-	38 598		
42	182	247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	1 шт.	305	9 884,00	-	3 014 620	-	3 014 620	-	3 255 790	Казахстан
						-	-	-	-	-	241 170		
43	183	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	10	2 035,01	73,33	20 350	733	147	14 266	37 385	
						1 947,02	34,36	19 470	344	-	2 769		
44	184	247-103-0321	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 4*20, мощность 36 Вт, IP40	1 шт.	10	18 307,00	-	183 070	-	183 070	-	197 716	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 646		
45	185	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	44	1 300,46	12,87	57 220	566	2 273	39 336	104 280	
						1 235,93	5,73	54 381	252	-	7 724		
46	186	247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	44	3 301,00	-	145 244	-	145 244	-	156 864	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 620		

47	187	1121-0401-0301	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка НР=72%	шт.	15	2 439,63	16,71	36 594	251	5 464	22 296	63 601	
						2 058,64	5,73	30 880	86	-	4 711		
48	188	290-000-0267 (ГП)	Люстра потолочная	1 шт	15	27 690,00	-	415 350	-	415 350	-	448 578	
						-	-	-	-	-	33 228		
2.10 Котельная. Фундамент под модульный блок.													
49	189	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	32,8	224,68	224,68	7 370	7 370	-	1 424	9 498	
						-	60,29	-	1 978	-	704		
50	190	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	3,04	10 549,63	2 737,38	32 071	8 322	19 070	6 237	41 373	
						1 539,35	1 310,12	4 680	3 983	-	3 065		
51	191	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	25	4 749,87	2 261,41	118 747	56 535	30 953	32 751	163 618	
						1 250,36	569,14	31 259	14 229	-	12 120		
52	192	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	13,575	31 573,00	-	428 603	-	428 603	-	462 891	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 288		
53	193	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	0,8	14 417,27	4 261,84	11 534	3 409	2 134	4 911	17 761	
						7 488,36	1 037,52	5 991	830	-	1 316		

54	194	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый	1 шт.	53	323,00	-	17 119	-	17 119	-	18 489	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 370		
55	195	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=72%	м2 поверхности	12,2	5 408,81	11,05	65 987	135	61 157	3 409	74 948	
						384,89	3,19	4 696	39	-	5 552		
56	196	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	72	4 065,71	27,70	292 731	1 994	255 294	25 764	343 975	
						492,26	4,72	35 443	340	-	25 480		
2.11 Котельная. Модульный блок.													
57	197	580-000-0001 (ПЛ)	Блочно-модульная котельная на твердом топливе. (Доставка, монтаж, пуск наладка)	1 компл	1	46 228 535,71	-	46 228 536	-	-	-	46 228 536	
						-	-	-	-	46 228 536	-		
2.16 Благоустройство и озеленение													
58	243	290-000-0266 (ПЛ)	Брусчатка "Марсель" 200*150*50, 100*150*50 в цвете	1 м2	337,5	2 425,00	-	818 438	-	818 438	-	883 913	
						-	-	-	-	-	65 475		
59	244	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	24,75	7 276,05	1 645,88	180 082	40 736	133 120	11 738	207 166	
						251,57	407,14	6 226	10 077	-	15 346		

60	245	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов - из расчета 2л/м2 НР=72%	т	0,33	193 095,95	3 359,65	63 722	1 109	62 613	388	69 239	
						-	1 634,44	-	539	-	5 129		
61	246	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	165	1 581,22	398,11	260 901	65 688	185 353	22 214	305 764	
						59,76	127,23	9 860	20 993	-	22 649		
62	247	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72%	м2 основания	-825	84,73	15,81	-69 902	-13 043	-56 859	-3 077	-78 817	
						-	5,18	-	-4 274	-	-5 838		
63	248	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов - из расчета 0,8л/м2 НР=72%	т	0,132	193 095,95	3 359,65	25 489	443	25 045	156	27 697	
						-	1 634,44	-	216	-	2 052		
64	249	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	8,25	7 276,05	1 645,88	60 027	13 579	44 373	3 912	69 054	
						251,57	407,14	2 075	3 359	-	5 115		

65	250	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	165	2 261,83	221,62	373 202	36 567	3 617	247 700	670 574	
						2 018,29	66,73	333 018	11 010	-	49 672		
66	251	290-000-0266 (ПЛ)	Брусчатка "Марсель" 200*150*50, 100*150*50 в цвете	1 м2	165	2 425,00	-	400 125	-	400 125	-	432 135	
						-	-	-	-	-	32 010		
67	252	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	80	3 423,97	47,67	273 918	3 814	161 886	79 154	381 318	
						1 352,72	21,48	108 218	1 718	-	28 246		
68	253	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,28	99 014,00	-	126 738	-	126 738	-	136 877	
						-	-	-	-	-	10 139		
2.19 Внутренняя отделка													
69	260	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (влагостойкий) НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	99,8	2 708,85	21,71	270 343	2 167	97 434	123 635	425 496	
						1 710,85	9,74	170 743	972	-	31 518		
70	261	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1 м2	104,79	911,00	-	95 464	-	95 464	-	103 101	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 637		
71	262	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	125	1 602,73	23,22	200 341	2 903	4 389	140 036	367 607	
						1 544,40	11,55	193 050	1 444	-	27 230		

72	263	290-000-0271 (ПЛ)	ЛДСП ламинированный толщ.16 мм	1 м2	128,125	2 426,00	-	310 831	-	310 831	-	335 697	
						-	-	-	-	-	24 867		
2.20 Демонтажные работы													
73	264	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	36	287,89	0,28	10 364	10	-	7 455	19 245	
						287,61	-	10 354	-	-	1 426		
74	265	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР=72% ;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	36	776,33	74,56	27 948	2 684	-	18 796	50 484	
						701,77	23,39	25 264	842	-	3 740		
75	266	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР=72% ;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	12,2	316,95	9,62	3 867	117	-	2 748	7 144	
						307,33	5,52	3 749	67	-	529		
76	267	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж НР=72% ;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	5	5 434,21	1 886,96	27 171	9 435	-	15 330	45 901	
						3 547,25	711,28	17 736	3 556	-	3 400		
77	268	1118-0101-0202	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Демонтаж НР=72% ;К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	котел	2	54 565,53	5 800,65	109 131	11 601	-	74 100	197 889	
						48 764,88	2 693,35	97 530	5 387	-	14 658		

78	269	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	27	41 617,75	7 568,43	1 123 679	204 348	-	735 425	2 007 832	
						34 049,32	3 781,13	919 332	102 091	-	148 728		
79	270	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72%	м3	2,56	27 454,80	10 768,90	70 284	27 568	-	40 578	119 731	
						16 685,90	5 329,08	42 716	13 642	-	8 869		
80	271	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	24	4 696,69	3 173,01	112 721	76 152	-	40 128	165 077	
						1 523,68	798,56	36 568	19 165	-	12 228		
81	272	1109-0607-0101	Дымовая труба, газоходы, металлоконструкции. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т	4,2	53 730,12	4 293,84	225 667	18 034	3 110	152 055	407 940	
						48 695,92	1 586,80	204 523	6 665	-	30 218		

Итого	**81 904 120**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 731 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	823 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	346 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 221 102
- оборудование, тенге	46 228 536
- накладные расходы, тенге	7 256 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 642 641
Всего	**81 904 120**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**713 512**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**82 617 632**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**80 965 279,360**
НДС	9 715 833,523

Итого по акту: 90 681 112,883

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц
отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байсельдинова З.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-
БИН 091040014672

Эксперт **Алимжанов Т.Д.**
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ73VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 090940010719

Директор **Касенов К.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

SANA-2015-23-1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района,Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Аблайхана, 40, БИН 990340006112

Тел : 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел : 87052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №9
приемки выполненных работ за май 29.05.2024 г.

Локальная смета №07-01-01
Благоустройство и озеленение

Основание: №105-02-11-2022-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	85	1 817,28	443,21	154 469	37 673	-	97 658	272 297	
						1 374,07	221,65	116 796	18 840	-	20 170		

2	2	1218-0101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную НР=72%	м2	675	154,58	-	104 342	-	-	75 126	193 825
						154,58	-	104 342	-	-	14 357	
3	3	1291-0200-0101	Снятие ограждения НР=108%	100 100 м ограждения	1,95	43 004,00	-	83 858	-	-	90 567	188 379
						43 004,00	-	83 858	-	-	13 954	
Раздел 2 Площадка из брусчатки												
4	4	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	101,25	7 276,05	1 645,88	736 700	166 645	544 583	48 020	847 498
						251,57	407,14	25 471	41 223	-	62 778	
5	5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов - из расчета 2л/м2 НР=72%	т	1,35	193 095,95	3 359,65	260 680	4 536	256 144	1 588	283 249
						-	1 634,44	-	2 206	-	20 981	
6	6	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	675	1 581,22	398,11	1 067 324	268 724	758 261	90 877	1 250 857
						59,76	127,23	40 338	85 880	-	92 656	

7	7	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72%	м2 основания	-3375	84,73	15,81	-285 964	-53 359	-232 605	-12 588	-322 436
						-	5,18	-	-17 483	-	-23 884	
8	8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов - из расчета 0,8л/м2 НР=72%	т	0,54	193 095,95	3 359,65	104 272	1 814	102 458	636	113 301
						-	1 634,44	-	883	-	8 393	
9	9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	33,75	7 276,05	1 645,88	245 567	55 548	181 528	16 006	282 499
						251,57	407,14	8 490	13 741	-	20 926	
10	10	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	675	2 261,83	221,62	1 526 735	149 594	14 796	1 013 320	2 743 259
						2 018,29	66,73	1 362 346	45 043	-	203 204	
11	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	85	3 423,97	47,67	291 037	4 052	172 004	84 101	405 149
						1 352,72	21,48	114 981	1 826	-	30 011	
12	13	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,36	99 014,00	-	134 659	-	134 659	-	145 432

						-	-	-	-	-	10 773	
Раздел 4 МАФ и ограждение												
13	22	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91%	шт	4	68 527,00	265,00	274 108	1 060	258 760	13 235	310 330
						3 572,00	64,00	14 288	256	-	22 987	
14	23	8601-0303-0207 1	Урна со вставкой и подставкой для основания НР=0%	шт	4	62 604,00	-	250 416	-	250 416	-	270 449
						-	-	-	-	-	20 033	
15	24	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ЗПМ-30.15 НР=91%	секция	66	114 139,00	621,00	7 533 174	40 986	6 000 786	1 367 146	9 612 346
						22 597,00	166,00	1 491 402	10 956	-	712 026	
16	25	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	1	185 973,00	1 810,00	185 973	1 810	141 698	39 194	243 180
						42 465,00	605,00	42 465	605	-	18 013	
17	26	8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	2	131 071,00	1 053,00	262 142	2 106	209 936	46 132	332 936
						25 050,00	297,00	50 100	594	-	24 662	

Итого	**17 172 550**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 454 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	681 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 793 424
- накладные расходы, тенге	2 971 018
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 272 040
Всего	**17 172 550**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**343 451**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	17 516 001
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	17 165 680,980
НДС	2 059 881,718
Итого по акту:	19 225 562,698

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

арственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый ц отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района

БИН 990340006112

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байсельдинова З.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-

БИН 091040014672

Эксперт Алимжанов Т.Д.

(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"

БИН 090940010719

Директор Касенов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)