Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

Договор подряда (контракт) №1 от 27.12.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 20.03.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1	27.12.2023 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАРТ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района	82 448 134,93	73 614 406,19							8 833 728,74	82 448 134,93
за месяц	82 448 134,93	73 614 406,19							8 833 728,74	82 448 134,93
удержание аванса 30%										24 734 440,48
удержание 5%										4 122 406,75
К оплате										53 591 287,70

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байсельдинова З.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-Саулет"
БИН 081040014672

Эксперт **Алимжанов Т.Д.**
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского
Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за март 20.03.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	1998,1	294,06	-	587 561	-	-	423 044	1 091 453	
						294,06	-	587 561	-	-	80 848		
2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	3205,4	294,06	-	942 580	-	-	678 658	1 750 937	
						294,06	-	942 580	-	-	129 699		
3	3	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	3205,4	376,99	-	1 208 404	-	-	870 051	2 244 731	
						376,99	-	1 208 404	-	-	166 276		
4	4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	387,3	62,28	-	24 121	-	-	17 367	44 807	
						62,28	-	24 121	-	-	3 319		
5	5	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	320,2	235,91	-	75 538	-	-	54 387	140 319	
						235,91	-	75 538	-	-	10 394		
6	6	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	684,4	192,29	4,13	131 603	2 827	-	93 986	243 636	
						188,16	2,57	128 777	1 759	-	18 047		
7	7	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	684,4	582,42	27,35	398 608	18 718	-	281 888	734 936	
						555,07	16,98	379 890	11 621	-	54 440		

8	8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	684,4	126,71	-	86 720	-	-	62 438	161 091	
						126,71	-	86 720	-	-	11 933		
9	9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	455,7	1 425,02	45,79	649 382	20 867	-	461 859	1 200 140	
						1 379,23	28,43	628 515	12 956	-	88 899		
10	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные. Разборка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	455,7	522,48	34,05	238 094	15 517	-	166 838	437 327	
						488,43	20,06	222 578	9 141	-	32 395		
11	11	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	98	1 867,69	246,13	183 034	24 121	-	125 198	332 891	
						1 621,56	152,79	158 913	14 973	-	24 659		
12	12	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2	22,2	2 527,29	51,57	56 106	1 145	-	39 969	103 761	
						2 475,72	24,82	54 961	551	-	7 686		
13	14	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м ограждения	24	2 639,52	111,74	63 348	2 682	-	44 577	116 559	
						2 527,78	51,93	60 667	1 246	-	8 634		
14	19	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки НР=72%	м3	21,34	27 454,80	10 768,90	585 885	229 808	-	338 256	998 072	
						16 685,90	5 329,08	356 077	113 723	-	73 931		
Раздел 4 Проемы													
4.1 Дверные блоки													
15	51	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	67	2 799,90	128,95	187 593	8 640	44 931	99 436	309 991	
						2 000,34	60,92	134 023	4 082	-	22 962		
16	52	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	67	11 755,00	-	787 585	-	787 585	-	850 592	
						-	-	-	-	-	63 007		
17	55	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	78	389,00	-	30 342	-	30 342	-	32 769	
						-	-	-	-	-	2 427		
18	56	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	27	1 090,00	-	29 430	-	29 430	-	31 784	
						-	-	-	-	-	2 354		
19	57	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	12	3 949,00	-	47 388	-	47 388	-	51 179	

						-	-	-	-	-	3 791		
20	58	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%	м коробок	275	848,33	1,89	233 291	520	193 826	28 228	282 441	
						141,62	0,94	38 946	259	-	20 922		
21	59	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	10,9	2 928,65	280,95	31 922	3 062	9 856	14 841	50 504	
						1 743,48	147,55	19 004	1 608	-	3 741		
22	60	223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	1 м2	10,9	110 695,00	-	1 206 576	-	1 206 576	-	1 303 102	Казахстан
						-	-	-	-	-	96 526		
23	67	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	5 393,37	65,51	431 470	5 241	104 745	233 811	718 503	
						4 018,55	40,66	321 484	3 253	-	53 222		
24	68	1115-0206-0201	Откосы дверные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	80	975,70	6,67	78 056	534	33 631	31 758	118 599	
						548,64	2,71	43 891	217	-	8 785		
25	69	1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	80	709,71	5,04	56 777	403	17 030	28 475	92 072	
						491,60	2,56	39 344	205	-	6 820		
Раздел 5 Полы													
5.2 1-й этаж Тип 2													
26	85	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	321,4	2 506,32	117,21	805 531	37 671	383 601	281 667	1 174 174	
						1 195,58	21,61	384 259	6 945	-	86 976		
27	86	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	12,856	26 994,83	2 686,77	347 046	34 541	225 205	72 037	452 610	
						6 790,56	991,98	87 299	12 753	-	33 527		

28	87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	321,4	1 265,21	42,57	406 638	13 682	196 729	147 085	598 021	
						610,54	25,07	196 228	8 057	-	44 298		
29	88	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	642,8	167,50	7,24	107 669	4 654	98 162	5 415	122 131	
						7,55	4,15	4 853	2 668	-	9 047		
30	89	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	321,4	278,00	-	89 349	-	89 349	-	96 497	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 148		
31	90	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	321,4	8 003,08	217,29	2 572 190	69 837	1 898 873	459 007	3 273 693	
						1 877,66	105,88	603 480	34 030	-	242 496		
5.3 1-й этаж Тип 3													
32	91	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	398,2	2 506,32	117,21	998 017	46 673	475 264	348 973	1 454 749	
						1 195,58	21,61	476 080	8 605	-	107 759		
33	92	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	15,928	26 994,83	2 686,77	429 974	42 795	279 019	89 251	560 763	
						6 790,56	991,98	108 160	15 800	-	41 538		
34	93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	398,2	1 265,21	42,57	503 807	16 951	243 738	182 232	740 922	
						610,54	25,07	243 117	9 983	-	54 883		
35	94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	796,4	167,50	7,24	133 397	5 766	121 618	6 709	151 314	
						7,55	4,15	6 013	3 305	-	11 208		
36	95	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	398,2	278,00	-	110 700	-	110 700	-	119 556	Казахстан

						-	-	-	-	-	8 856		
37	96	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	398,2	969,55	57,64	386 075	22 952	17 644	257 638	695 210	
						867,60	31,02	345 478	12 352	-	51 497		
38	97	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	408,9514	1 943,00	-	794 593	-	794 593	-	858 160	
						-	-	-	-	-	63 567		
39	98	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	320	5 013,60	67,37	1 604 352	21 558	1 435 802	112 884	1 854 615	
						459,35	30,60	146 992	9 792	-	137 379		
5.4 2-й этаж Тип 4													
40	99	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	134,3	2 506,32	117,21	336 599	15 741	160 291	117 697	490 640	
						1 195,58	21,61	160 566	2 902	-	36 344		
41	100	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	5,372	26 994,83	2 686,77	145 016	14 433	94 104	30 102	189 127	
						6 790,56	991,98	36 479	5 329	-	14 009		
42	101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	134,3	1 265,21	42,57	169 918	5 717	82 205	61 461	249 889	
						610,54	25,07	81 996	3 367	-	18 510		
43	102	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	268,6	167,50	7,24	44 991	1 945	41 018	2 263	51 034	
						7,55	4,15	2 028	1 115	-	3 780		
44	103	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	134,3	278,00	-	37 335	-	37 335	-	40 322	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 987		
45	104	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	134,3	8 003,08	217,29	1 074 814	29 182	793 462	191 801	1 367 944	
						1 877,66	105,88	252 170	14 220	-	101 329		
5.5 2-й этаж Тип 5													
46	105	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	286,2	2 506,32	117,21	717 309	33 546	341 588	250 819	1 045 578	
						1 195,58	21,61	342 175	6 185	-	77 450		

47	106	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	11,448	26 994,83	2 686,77	309 037	30 758	200 540	64 148	403 040	
						6 790,56	991,98	77 738	11 356	-	29 855		
48	107	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	286,2	1 265,21	42,57	362 103	12 184	175 183	130 977	532 526	
						610,54	25,07	174 737	7 175	-	39 446		
49	108	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	572,4	167,50	7,24	95 877	4 144	87 411	4 822	108 755	
						7,55	4,15	4 322	2 375	-	8 056		
50	109	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	286,2	278,00	-	79 564	-	79 564	-	85 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 365		
51	110	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	220	969,55	57,64	213 301	12 681	9 748	142 341	384 093	
						867,60	31,02	190 872	6 824	-	28 451		
52	111	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	225,94	1 943,00	-	439 001	-	439 001	-	474 121	
						-	-	-	-	-	35 120		
53	112	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	220	5 013,60	67,37	1 102 992	14 821	987 114	77 608	1 275 048	
						459,35	30,60	101 057	6 732	-	94 448		
5.6 Плинтуса													
54	114	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	587,3	4 176,45	19,00	2 452 829	11 159	2 154 087	210 434	2 876 324	
						489,67	7,98	287 583	4 687	-	213 061		
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.2 1-й этаж													
55	125	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1346,26	2 387,05	129,92	3 213 590	174 906	764 285	1 743 571	5 353 734	
						1 689,42	109,36	2 274 399	147 227	-	396 573		
56	126	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1271	1 291,04	6,67	1 640 912	8 478	773 658	620 799	2 442 648	
						675,67	2,71	858 777	3 444	-	180 937		

57	127	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	75,26	6 165,91	24,40	464 046	1 836	218 877	175 859	691 097	
						3 233,23	12,17	243 333	916	-	51 192		
58	128	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1271	709,71	5,04	902 041	6 406	270 558	452 399	1 462 795	
						491,80	2,56	625 078	3 254	-	108 355		
59	129	261-201-0345	Пигмент тертый	1 кг	25	2 494,00	-	62 350	-	62 350	-	67 338	
						-	-	-	-	-	4 988		
60	130	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	719,6	2 580,94	240,86	1 857 244	173 323	-	1 276 152	3 384 068	
						2 340,08	123,00	1 683 922	88 511	-	250 672		
61	131	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	719,6	6 574,00	-	4 730 650	-	4 730 650	-	5 109 102	
						-	-	-	-	-	378 452		
6.3 2-й этаж													
62	132	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	863	2 387,05	129,92	2 060 024	112 121	489 934	1 117 690	3 431 931	
						1 689,42	109,36	1 457 969	94 378	-	254 217		
63	133	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	863	1 291,04	6,67	1 114 168	5 756	525 308	421 518	1 658 541	
						675,67	2,71	583 103	2 339	-	122 855		
64	134	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	863	709,71	5,04	612 480	4 350	183 707	307 175	993 227	
						491,80	2,56	424 423	2 209	-	73 572		
65	135	261-201-0345	Пигмент тертый	1 кг	17	2 494,00	-	42 398	-	42 398	-	45 790	
						-	-	-	-	-	3 392		
66	136	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	420,5	2 580,94	240,86	1 085 285	101 282	-	745 723	1 977 489	
						2 340,08	123,00	984 004	51 722	-	146 481		
67	137	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	420,5	6 574,00	-	2 764 367	-	2 764 367	-	2 985 516	
						-	-	-	-	-	221 149		

Итого	**64 772 257**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 960 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 425 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	766 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 384 380
- накладные расходы, тенге	14 203 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 797 942
Всего	**64 772 257**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**64 772 257**
Непредвиденные расходы 2%	**1 295 445**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**64 746 347,96**
НДС	7 769 561,76
Итого по акту:	**72 515 909,72**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340000112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байсельдинова З.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-Саулет"
БИН 091040014672

Эксперт **Алимжанов Т.Д.**
(аттестат №KZ83VJE00076839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 090940010719

Эксперт **Тайнов С.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 23 1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского
Тел.: 87778663488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование)

Договор №1 от 27.12.2023 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за март 20.03.2024 г.

Локальная смета №02-01-04

Электрооборудование и освещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1217-0101-2601	Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат =0;	шт.	6	1 138,44	-	6 831	-	-	4 918	12 689	
						1 138,44	-	6 831	-	-	940		
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	235	96,48	-	22 673	-	-	16 325	42 118	
						96,48	-	22 673	-	-	3 120		
3	3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	510	105,36	0,95	53 734	485	-	38 556	99 673	
						104,41	0,59	53 249	301	-	7 383		
4	4	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72%	м	5100	41,96	-	213 996	-	-	154 077	397 519	
						41,96	-	213 996	-	-	29 446		
Раздел 6 Кабельные изделия и провода													
5	32	1121-0201-0109	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	30	502,44	3,29	15 073	99	5 418	6 902	23 733	
						318,55	0,95	9 557	29	-	1 758		
6	33	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	7190	383,44	2,43	2 756 934	17 472	523 863	1 595 749	4 700 898	

						308,15	0,10	2 215 599	719	-	348 215		
7	34	243-106-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	1 км	0,01	18 526 038,00	-	185 260	-	185 260	-	200 081	
						-	-	-	-	-	14 821		
8	35	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	1 км	0,04	4 952 683,00	-	198 107	-	198 107	-	213 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 849		
9	36	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,05	3 026 886,00	-	151 344	-	151 344	-	163 452	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 108		
10	37	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,05	759 910,00	-	37 996	-	37 996	-	41 036	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 040		
11	38	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	2,85	480 684,00	-	1 369 949	-	1 369 949	-	1 479 545	Казахстан
						-	-	-	-	-	109 596		
12	39	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	4,22	309 939,00	-	1 307 943	-	1 307 943	-	1 412 578	Казахстан
						-	-	-	-	-	104 635		
Раздел 7		**Изделия для прокладки кабелей и проводов**											
13	40	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	30	564,82	3,89	16 945	117	490	11 767	31 009	
						544,60	0,15	16 338	5	-	2 297		
14	41	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	30	229,00	-	6 870	-	6 870	-	7 420	
						-	-	-	-	-	550		
15	42	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	250	170,00	-	42 500	-	42 500	-	45 900	
						-	-	-	-	-	3 400		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**8 871 607**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 538 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 173
	1 054

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 829 740
- накладные расходы, тенге	1 828 294
- сметная прибыль (8 %), тенге	657 158
Всего	**8 871 607**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**8 871 607**
Непредвиденные расходы 2%	**177 432**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**8 868 058,22**
НДС	1 064 166,99
Итого по акту:	**9 932 225,21**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное казенное коммунальное предприятие "Культурно-досуговый центр"
отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района
БИН 990340006112
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байсельдинова З.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Архсервис-Саулет"
БИН 091040014672
Эксперт **Алимжанов Т.Д.**
(аттестат №KZ93VJE00078839 от 13.02.2023 г., №KZ80VJE00057054 от 03.09.2020 г., №KZ23VJE00042657 от 27.11.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМТОРГ"
БИН 090940010719
Эксперт **Тайнов С.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)