Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6 от 12.07.2024г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
041040003519	070340005757			№16	от 26.05.2021г.		
				Доп согл. №26	от 21.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации	554 014 196,78	299 452 496,78	239 037 195,54				28 684 463,47	267 721 659,01

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Директор _____ **Отеш Ш.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971
Аттестат KZ40VJE00059423

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

Вр.ь.о. руководителя отдела _____ **Даукенова А.К**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №26 от 21.02.2024г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Акт приемки выполненных работ №6 от 12.07.2024г
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 02-03-02 Водопроводная сеть.										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7597,47	55,76	55,76	423634,67	423635,58		80077,68	543979,03	
						0,00	16,26	0,00	123535,06		40266,68		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7597,47	48,26	48,26	366654,10	366654,11		69288,60	470814,84	
						0,00	14,07	0,00	106896,67		34872,14		
3	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26517,94	300,58	300,58	7970762,50	7970762,49		1264640,60	9974192,64	
						0,00	73,60	0,00	1951720,38		738789,54		
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	820,41	2367,78	0,00	1942550,79	0,00		1258771,80	3457429,67	
						2367,78	0,00	1942550,79	0,00		256107,08		
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45077,31	216,08	216,08	9740305,33	9740305,33		1545700,60	12188904,63	
						0,00	52,91	0,00	2385040,84		902898,70		
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1394,34	3090,15	0,00	4308719,80	0,00		2792054,43	7668842,72	
						3090,15	0,00	4308719,80	0,00		568068,49		
7	7	1101-0102-0384 РСНБ РК 2022	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	711,27	671,17	671,17	477383,14	477383,14		75742,98	597374,03	
						0,00	164,34	0,00	116890,22		44247,91		
8	8	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1840,07	74,00		136164,78				147058,44	
9	9	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,83	7401,84	0,00	161582,02	0,00		10893,66		
						7401,84	0,00	161582,02	0,00		104704,87	287590,24	
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1407,98	1224,13	0,00	1723550,34	0,00		21303,35		
						1224,13	0,00	1723550,34	0,00		1116866,49	3067650,98	
11	11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22058,41	32,24	32,24	711162,70	711163,62		227234,15		
						0,00	9,40	0,00	207349,24		134336,01	913218,36	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2740,47	1344,47	0,00	3684479,60	0,00		67719,65		
											2387552,40	6557807,37	

				м3 грунта		1344,47	0,00	3684479,60	0,00		485775,37	
13	13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		42929,86	38,53	38,53	1654087,08	1654087,99		312529,64	2123739,70
				м3 грунта		0,00	11,23	0,00	482102,54		157122,98	
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		64988,28	252,63	121,63	16417989,06	7904524,38		7804442,92	26160382,65
				м3 уплотненного грунта		131,00	54,33	8513464,68	3530813,41		1937950,67	
15	15	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		4671,45	86,21	86,21	402726,10	402725,19		67642,34	508020,18
				м3 грунта		0,00	22,34	0,00	104359,97		37651,74	
16	16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		44299,65	2,33	2,33	103218,50	103217,60		19491,66	132455,99
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,68	0,00	30123,40		9745,83	
17	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		735	11054,40	229,63	8124984,20	168778,15	6764719,73	1109056,06	9972766,71
				м3 основания		1621,07	72,44	1191486,32	53243,67		738726,45	
18	18	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		9	603775,65	280295,81	5433980,80	2522662,26		3278810,51	9409814,25
				км трубопровода		323479,84	85400,37	2911318,54	768603,64		697022,94	
19	19	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		9090	2542,00		23106780,17		23106780,17		24955323,03
				м							1848542,86	
20	25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		155	3011,18	135,64	466733,00	21024,00	47610,00	363281,00	896414,00
				задвижка или клапан		2568,38	62,09	398099,00	9624,00		66400,00	
21	26	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		155	80407,00		12463085,00		12463085,00		13460132,00
				шт.							997047,00	
22	27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		36	1821,47	45,21	65573,00	1627,00	5827,00	52448,00	127463,00
				задвижка или клапан		1614,41	20,70	58119,00	745,00		9442,00	
23	28	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		36	46063,00		1658268,00		1658268,00		1790929,00
				шт.							132661,00	
24	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		1,9132	1962337,49	714609,77	3754344,00	1367191,00	907685,00	1714227,00	5906057,00
				т фасонных частей		773294,59	232317,12	1479467,00	444469,00		437486,00	
25	30	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		714	4249,00		3033786,00		3033786,00		3276489,00
				шт.							242703,00	
26	31	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		8	3344,00		26752,00		26752,00		28892,00
				шт.							2140,00	
27	32	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		36	2226,00		80136,00		80136,00		86547,00
				шт.							6411,00	

28	33	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		336	1849,49	275,22	621429,00	92474,00		471734,00	1180617,00
				шт.		1574,27	1,45	528955,00	487,00		87454,00	
29	34	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		336	2452,00		823872,00		823872,00		889782,00
				шт.							65910,00	
30	35	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		4	1671,56	164,04	6686,00	657,00		5374,00	13025,00
				шт.		1507,52	0,41	6030,00	2,00		965,00	
31	36	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		4	2015,00		8060,00		8060,00		8705,00
				шт.							645,00	
32	37	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		0,808	5157,00		4167,00		4167,00		4500,00
				м							333,00	
33	38	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм		33,33	6560,00		218645,00		218645,00		236137,00
				м							17492,00	
34	39	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		67,872	10266,00		696774,00		696774,00		752516,00
				м							55742,00	
35	40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,32	42167,61	1416,68	182164,00	6120,00	147106,00	25692,00	224484,00
				м3		6698,63	562,88	28938,00	2432,00		16628,00	
36	41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		282,075	36282,16	13767,45	10234290,00	3883453,00	1852705,00	5473338,00	16964238,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15946,58	5831,02	4498132,00	1644785,00		1256610,00	
37	42	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		153	37483,26		5734939,00		5734939,00		6193734,00
				шт.							458795,00	
38	43	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		5	69898,45		349492,00		349492,00		377451,00
				шт.							27959,00	
39	44	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		89	13510,13		1202402,00		1202402,00		1298594,00
				шт.							96192,00	
40	45	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		69	17065,53		1177522,00		1177522,00		1271724,00
				шт.							94202,00	
41	46	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		85	26867,97		2283777,00		2283777,00		2466479,00
				шт.							182702,00	
42	47	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		68	41042,39		2790883,00		2790883,00		3014154,00
				шт.							223271,00	
43	48	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		4	65131,44		260526,00		260526,00		281368,00
				шт.							20842,00	
44	49	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/		1	65987,58		65988,00		65988,00		71267,00
				шт.							5279,00	
45	50	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		158	14377,92		2271711,00		2271711,00		2453447,00
				шт.							181736,00	

46	51	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /надбавка W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	158	324,26		51233,00		51233,00	4099,00	55332,00
47	52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	221	28600,22		6320649,00		6320649,00	505652,00	6826301,00
48	53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	87	32931,76		2865063,00		2865063,00	229205,00	3094268,00
49	54	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	129	32875,41		4240928,00		4240928,00	339274,00	4580202,00
50	55	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	24	32841,61		788199,00		788199,00	63056,00	851255,00
51	56	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	6	41595,31		249572,00		249572,00	19966,00	269538,00
52	57	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6б /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	2	41466,93		82934,00		82934,00	6635,00	89569,00
53	58	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	4	50721,46		202886,00		202886,00	16231,00	219117,00
54	59	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	3	50462,02		151386,00		151386,00	12111,00	163497,00
55	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	260	6513,36		1693474,00		1693474,00	135478,00	1828952,00
56	61	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	11,76	44357,11	3510,66	521640,00	41285,00	365231,00	103693,00	675360,00
						9789,42	745,11	115124,00	8762,00		50027,00	
57	65	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	789,747609	1150,29	209,06	908438,65	165104,25	417065,78	367548,89	1378069,87
						413,13	65,68	326268,63	51870,34		102082,33	
58	97	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2910,74	55,76	55,76	162302,76	162303,60		30679,22	208408,82
						0,00	16,26	0,00	47328,95		15426,84	
59	98	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2910,74	48,26	48,26	140472,63	140472,63		26545,58	180378,23
						0,00	14,07	0,00	40954,04		13360,02	
60	99	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14102,93	300,58	300,58	4239058,62	4239058,62		672569,11	5304535,61
						0,00	73,60	0,00	1037975,65		392907,88	
61	100	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	436,57	2367,78	0,00	1033701,76	0,00		669837,78	1839823,67
						2367,78	0,00	1033701,76	0,00		136284,13	
62	101	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8399,99	216,08	216,08	1815069,81	1815069,81		288035,43	2271357,13
						0,00	52,91	0,00	444443,20		168251,89	
63	102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	259,6	3090,15	0,00	802203,23	0,00		519828,55	1427795,83
						3090,15	0,00	802203,23	0,00		105764,05	
64	103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1049,27	1224,13	0,00	1284442,54	0,00		832323,20	2286107,23
						1224,13	0,00	1284442,54	0,00		169341,49	

65	104	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		16441,87	32,24	32,24	530085,66	530085,65		100131,21	680693,59
				м3 грунта		0,00	9,40	0,00	154553,74		50476,72	
66	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		516,7	1344,47	0,00	694687,71	0,00		450159,22	1236437,22
				м3 грунта		1344,47	0,00	694687,71	0,00		91590,29	
67	106	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8097,81	38,53	38,53	312009,01	312008,17		58951,82	400599,10
				м3 грунта		0,00	11,23	0,00	90938,21		29638,27	
68	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		24539,69	252,63	121,63	6199462,10	2984761,87		2946971,52	9878206,88
				м3 уплотненного грунта		131,00	54,33	3214699,39	1333241,07		731773,26	
69	108	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		4,17	86,21	86,21	359,45	359,46		60,05	452,86
				м3 грунта		0,00	22,34	0,00	93,41		33,36	
70	109	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		16102,14	2,33	2,33	37518,24	37518,24		7085,28	48146,16
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,68	0,00	10949,29		3542,64	
71	110	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		6,824	563299,06	254738,87	3843952,94	1738337,83		2384740,50	6726989,02
				км трубопровода		308560,19	83654,93	2105615,11	570861,20		498295,58	
72	111	241-201-0503 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм		1010	281,00		283809,81		283809,81		306514,72
				м							22704,91	
73	112	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм		5882,24	187,00		1099979,31		1099979,31		1187977,82
				м							87998,51	
			ИТОГО по акту					177928237,91	49984810,95	86795627,80	40986963,95	236428395,22
								41011634,46	15755194,14	0,00	17513193,36	

ЛС 06-01-03 Резервуары для воды прямоугольный монолитный емкостью 300 м3 (2 шт).

1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		176	297,01	297,01	52274,00	52274,00		8258,00	65374,00
				м3 грунта		0,00	72,41	0,00	12744,00		4842,00	
2	2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		334,4	74,00		24746,00				26726,00
				т·км							1980,00	
3	3	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1136	243,67	243,67	276809,00	276809,00		43736,00	346185,00
				м3 грунта		0,00	59,41	0,00	67490,00		25640,00	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		20	2367,78	0,00	47356,00	0,00		30686,00	84285,00
				м3 грунта		2367,78	0,00	47356,00	0,00		6243,00	
5	11	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		80,4	15328,06	1455,44	1232376,00	117018,00	753769,00	345876,00	1704512,00
				м3 подстилающего слоя		4497,38	587,66	361589,00	47248,00		126260,00	

6	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		20,98	37951,48	1774,65	796222,00	37232,00	717942,00	40066,00	903191,00	
				м3		1956,53	375,25	41048,00	7873,00		66903,00		
			ИТОГО по акту					2429783,00	483333,00	1471711,00	468622,00	3130273,00	
								449993,00	135355,00	0,00	231868,00		

			Всего по объекту									239 558 668,22	
			в том числе оборудования									0	
			Временные здания и сооружения (2,08)%									4 982 820	
			Итого с временными зданиями и сооружениямми									244 541 489	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%									4 621 834	
			Итого с зимним удорожанием									249 163 323	
			Непредвиденные работы изатраты 2%									4 983 266	
			Итого в текущих ценах									254 146 589	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%. К=1,0450539									265 596 884	
			С понижающим коэффициентом									239 037 195,54	
			НДС (12 %)									28 684 463,47	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									267 721 659,01	

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Вр.и.о. руководителя отдела _____ Даукенова А.К

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсынат" БИН 070340005757

_____ Очеш Ц.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кокшетау горсельпроект"
Проектировщик _____ Феоктистов Ю.Ф.
Приказ № 15-од от 01.06.2021

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ Жумагалиев А.С.
ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423