Форма 3

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

АКТ №1

выполненных работ от 12.07.2024 г.

(тенге)

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №19 от 11.03.2024**	**646 153 847,18**
	за счет средств НФ	646 153 847,18
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**0,00**
	за счет средств НФ	0,00
3	**Сумма аванса перечисленного исполнителю**	**500 000 000,00**
	за счет средств НФ	500 000 000,00
4	**Виды исполняемых работ «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»**	**Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона: 1.Подготовительные работы. 2 . Земляные работы. 3. План покрытий Исскуственных сооружений.**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**0,00**
	за счет средств НФ	0,00
6	**Сумма выполненных работ с 04 мая по 12 июля 2024 года**	**646 153 847,18**
	за счет средств НФ	646 153 847,18
7	**Сумма удержания резерва, 5%**	**32 307 692,36**
	за счет средств НФ	32 307 692,36
8	**Сумма удержания ранее перечисленного аванса**	**193 846 154,16**
	за счет средств НФ	193 846 154,16
9	**Сумма требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ, с учетам ранее оплачиваемых**	**420 000 000,67**
	за счет средств НФ	420 000 000,67
10	**В том числе НДС**	**45 000 000,07**
	за счет средств НФ	45 000 000,07

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М._____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Нурсикеев М.А._____

10.07.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098562203116285256
АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №19 от 11.03.2024г.

АКТ № 1

выполненных работ за 12 июль 2024г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**3 550 814 956,95**
	Сумма выделенная на 2024 год	**2 411 000 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**500 000 000,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	646 153 847,18
7	**Сумма выполненных работ за период июль 2024 года**	**646 153 847,18**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса,тенге	193 846 154,16
9	Сумма из резерва для оплаты, 5 % тенге	32 307 692,36
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**420 000 000,67**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"
Нурсикеев М.А.

форма КС3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856, область Карагандинская, г.Караганда, Алиханова, 13**

Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой", БИН 050640000298, г.Астана, Сыганак, 17М**

Технический надзор: ТОО "D&J Emporio"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 12 июль 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	**11.03.2024г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш	**646 153 847,18**	**576 923 077,84**	576 923 077,84	576 923 077,84					**69 230 769,34**	**646 153 847,18**
Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 30%										**193 846 154,16**
Сумма из резерва для оплаты, 5 % тенге										**32 307 692,36**
Итого к оплате										**420 000 000,67**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Нурсикеев М.А.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856, область Карагандинская, г.Караганда, Алиханова, 13
Подрядчик : ТОО "Казахдорстрой", БИН 050640000298, г.Астана, Сыганак, 17М
Технический надзор: ТОО "D&J Emporio"
Авторский надзор: ТОО "НИИ ТК"

Наименование стройки : РП «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 04.05.2024 по 06.07.2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1в	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 01-1 Подготовительные работы - 510150										
1	1	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	33985		320,39	305,10	10888454	10368824	5097	1437226	13311585
							15,14	43,60	514533	1481746		985905	
2	2	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	112354,41		24,00	–	2696506	–		–	2912226
							–	–	–	–		215720	
3	3	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	8156,4		2543,96	2162,71	20749555	17639928	–	6165912	29068675
							381,25	668,70	3109628	5454185		2153208	
4	4	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	6117,3		2543,96	2162,71	15562167	13229946	–	4624434	21801507
							381,25	668,70	2332221	4090639		1614906	
5	5	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	786480,87		24,00	–	18875541	–		–	20385584
							–	–	–	–		1510043	
6	6	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	410,88		2543,96	2162,71	1045262	888614	–	310609	1464339
							381,25	668,70	156648	274755		108468	
7	7	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	308,16		2543,96	2162,71	783947	666461	–	232957	1098255
							381,25	668,70	117486	206067		81351	
8	8	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	39619,104		24,00	–	950858	–		–	1026927

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		76069	
9	9	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	404,04	2543,96 381,25	2162,71 668,70	1027862 154040	873822 270182	–	305438 106663	1439963
10	10	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	155,4	2543,96 381,25	2162,71 668,70	395331 59246	336085 103916	–	117476 41024	553831
11	11	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	30825,144	24,00 –	– –	739803 –	– –		– 59184	798987
12	12	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	20035	320,39 15,14	305,10 43,60	6419014 303330	6112679 873526	3005	847280 581215	7847510
13	13	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11039,285	24,00 –	– –	264943 –	– –		– 21195	286138
14	14	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	6524	320,39 15,14	305,10 43,60	2090224 98773	1990472 284446	979	275900 189261	2555385
15	15	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3594,724	24,00 –	– –	86273 –	– –		– 6902	93175
16	16	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	8,1	2543,96 381,25	2162,71 668,70	20606 3088	17517 5416	–	6123 2138	28868
17	17	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	446,31	24,00 –	– –	10711 –	– –		– 857	11568
18	18	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	2905	320,39 15,14	305,10 43,60	930733 43982	886316 126658	435	122852 84274	1137860
19	19	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1600,655	24,00 –	– –	38416 –	– –		– 3073	41489

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Отрывка грунта вокруг колодца вручную	$м^3$	16,32	3037,57 3037,57	-- --	49573 49573	-- --	--	35693 6821	92087
21	21	Е11-310201-901 1131-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Демонтаж.Колодцы тальвежные бетонные монолитные.	$м^3$ бетона	16,32	30702,45 23440,73	7261,72 2944,66	501064 382553	118511 48057	--	378936 70400	950400
22	22	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,008	170,00 --	-- --	5271 --	-- --		-- 422	5693
23	23	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	899,232	24,00 --	-- --	21582 --	-- --		-- 1727	23309
24	24	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	13	105,01 101,76	3,25 --	1365 1323	42 --	--	953 185	2503
25	25	Е11-010207-0102 1101-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	1	131,42 127,36	4,06 --	131 127	4 --	--	92 18	241
26	26	Е11-010207-0103 1101-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	4	170,51 165,24	5,27 --	682 661	21 --	--	476 93	1251
27	27	Е11-010207-0105 1101-0207-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	1	270,47 261,74	8,73 --	270 262	9 --	--	188 37	495
28	28	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,8	34,63 --	34,63 4,11	97 --	97 12	--	8 8	114
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84156241 7327474	53129348 13219605	9516 --	14862553 7921167	106939965
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84156241				
		Материалы		Тенге				9518				
		Всего заработная плата		Тенге					20547079			
		Транспортные расходы		Тенге				23689904				
			Накладные расходы	Тенге				14862553				
			Сметная прибыль	Тенге				7921167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106939961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11022
			Сметная заработная плата	Тенге					20547079			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106939961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11022
			Сметная заработная плата	Тенге					20547079			

РАЗДЕЛ 2. 02-1-2 План искусственных покрытий - 510130

А1-Новое покрытие -ВПА-5- РД-2, Перрон

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1	Е11-310801-0101 1131-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прослойки из геокомпозита. Устройство	$м^2$	36667	22,27 11,93	1,12 0,50	816574 437437	41068 18334	338069	401137 97534	1315245
32	2	С1217-203-0401 217-203-0401 РСНБ РК 2022	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/$м^2$ и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм	$м^2$	40333,7	1089,00 --	-- --	43923399 --	-- --	43923399	-- 3513872	47437271
33	3	Е11-310501-0202 1131-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство/23см/	$м^2$ основания	36667	94,61 2,21	92,13 25,27	3469065 81034	3378131 926575	9900	886608 348337	4704010
34	4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10288,7602	4485,00 --	-- --	46145089 --	-- --	46145089	-- 3691607	49836696
35	5	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	$м^2$ поверхности	22930,934	79,06 40,64	38,33 10,80	1812920 931913	878943 247654	2064	1274043 246966	3333929
36	6	С1235-101-1104 235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	24318,25551	148,00 --	-- --	3599102 --	-- --	3599102	-- 287928	3887030
37	7	Е11-310601-0201 1131-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне	$м^2$ покрытия	15012,43847	639,38 217,19	214,77 95,88	9598653 3260552	3224222 1439393	3113879	4135927 1098760	14833340
38	8	С1212-101-2507 212-101-2507 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	3903,234002	51351,00 --	-- --	200434969 --	-- --	200434969	-- 16034798	216469767
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				309799771 4710936	7522364 2631956	297566471 --	6697715 25319802	341817288
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				309799771				
		Материалы		Тенге				3463914				
		Всего заработная плата		Тенге					7342892			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294102559				
			Накладные расходы	Тенге				6697715				
			Сметная прибыль	Тенге				25319802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				341817288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4359
			Сметная заработная плата	Тенге					7342892			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				341817288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4359
			Сметная заработная плата	Тенге					7342892			

РАЗДЕЛ 3. 02-1-5 Общеплощадочные материалы.Земляные работы - 510190

Устройство грунтовых оснований перрона

39	11	Е11-010103-0201 1101-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Снятие растительного грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$, при перемещении грунта 1 группы до 300 м /200 м/	$м^3$	11803	544,24 9,46	534,78 119,06	6423665 111656	6312008 1405265	--	1092132 601245	8117041
40	12	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	48	1922,93 1922,93	-- --	92301 92301	-- --	--	66456 12701	171458

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	13	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Рыхление основания бульдозерами мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)глубина рыхления 0,3м	$м^3$	1866,3	20,33 –	20,33 5,82	37942 –	37942 10862	–	7820 3658	49420
42	14	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /12 проходов/	$м^3$	1866,3	137,50 –	137,50 39,71	256616 –	256616 74111	–	53358 24803	334777
43	15	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 30 см	$м^3$	1866,3	102,29 –	102,29 33,14	190904 –	190904 61849	–	44530 18831	254265
44	16	Е11-10201-601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с расходом 70л/$м^3$	$м^3$	1866,3	118,52 14,41	102,22 24,61	221194 26893	190774 45930	3527	52424 21892	295510
45	17	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка мин.грунта в контурах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 25 м в контуры насыпи	$м^3$	21	68,53 –	68,53 19,62	1439 –	1439 412	–	297 139	1875
46	18	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка мин. грунта в контурах бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м в контуры насыпи	$м^3$	435	68,53 –	68,53 19,62	29811 –	29811 8535	–	6147 2875	38833
47	19	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Рыхление основания бульдозерами мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)глубина рыхления 0,3м	$м^3$	13363,8	20,33 –	20,33 5,82	271686 –	271686 77777	–	55994 26193	353873
48	20	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /12 проходов/	$м^3$	13363,8	137,50 –	137,50 39,71	1837523 –	1837522 530676	–	382071 177605	2397199
49	21	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 30 см	$м^3$	13363,8	102,29 –	102,29 33,14	1366983 –	1366983 442876	–	318860 134841	1820684
50	22	Е11-10201-601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с расходом 70л/$м^3$	$м^3$	13363,8	118,52 14,41	102,22 24,61	1583878 192572	1366048 328883	25258	375389 156757	2116025
51	23	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	11851	274,95 10,93	263,35 63,09	3258432 129531	3120961 747680	7940	631540 311207	4201179
52	24	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	213318	36,00 –	– –	7679448 –	– –		– 614356	8293804
53	25	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	$м^2$	44546	11,73 –	11,73 2,85	522525 –	522524 126956	–	91319 49001	662845
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				2377434? 552953	15505218 3861812	36725 –	3178337 2156104	29108788

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23774347				
		Материалы		Тенге				36725				
		Всего заработная плата		Тенге					4414765			
		Транспортные расходы		Тенге				7679448				
			Накладные расходы	Тенге				3178337				
			Сметная прибыль	Тенге				2156104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29108788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
			Сметная заработная плата	Тенге					4414765			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29108788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
			Сметная заработная плата	Тенге					4414765			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								477866037
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12591363				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76156930			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19713373			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						297612716		
			- Перевозка грузов	Тенге				31369352				
			- Накладные расходы	Тенге							24738605	
			- Сметная прибыль	Тенге							35397073	
			Итого по АКТу	**Тенге**					**477 866 037,00**			
			В том числе оборудования	**Тенге**					**-**			
			Итого без оборудования	**Тенге**					**477 866 037,00**			
			Временные здания и сооружения 3,84 %	**Тенге**					**18 350 055,82**			
			Итого с временными	**Тенге**					**496 216 092,82**			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,3 %	**Тенге**					**11 412 970,13**			
			Итого с дополнительными затрами	**Тенге**					**507 629 062,96**			
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**					**10 152 581,26**			
			Итого	**Тенге**					**517 781 644,21**			
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 31 %	**Тенге**					**160 512 309,71**			
			2023 год - с учетом К инф =1,079	**Тенге**					**173 192 782,17**			
			Сумма инфляции на 2023 год	**Тенге**					**12 680 472,47**			
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 69 %	**Тенге**					**357 269 334,51**			
			2024 год - с учетом К инф.=1,163	**Тенге**					**415 504 236,03**			
			Сумма инфляции на 2024 год	**Тенге**					**58 234 901,52**			
			Итого сумма Кинф по ЖЦП	**Тенге**					**70 915 373,99**			
			Итого по проекту без НДС:	**Тенге**					**588 697 018,21**			
			Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**					**70 643 642,18**			
			Всего по акту	**Тенге**					**659 340 660,39**			
			Всего по акту с учетом ценовой скидки 2%	**Тенге**		**0,98**			**646 153 847,18**			

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Заместитель Руководителя _____ Мукушев М.М.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

Руководитель проекта _____ Нурсикеев М.А.

Технический надзор

ТОО "D&J Emporio"

Эксперт технического надзора _____ Будай Д.Л.