Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 16,17. г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, пер. 6, дом № 25/5»
Заказчик: ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	393,0	1 500	589500	393			589500		0,0	100,0%	589500,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	393,0	1 725	677925	393			677925		0,0	100,0%	677925,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	6	1 900	11400	6			11400		0,0	100,0%	11400,0		
4	устройство шебеночного основания под трубопроводы	м3	6,0	3 000	18000	6			18000		0,0	100,0%	18000,0		
5	Обратная засыпка местного грунта с завозом грунта с отвала	м3	240	2 750	660000	240			660000		0,0	100,0%	660000,0		
	Устройство сети В1														
6	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	60,00	12 335	740100	60			740100		0,0	100,0%	740100,0		
7	Устройство лотков в колодцах	м3	0,5	18 600	9300	1			9300		0,0	100,0%	9300,0		
8	монтаж бетонный лоток Л4-15д с гидроизоляцией	шт	23	41 360	951280	23			951280		0,0	100,0%	951280,0		
9	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	92	12 600	1159200	92			1159200		0,0	100,0%	1159200,0		
10	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	23	10 300	236900	23			236900		0,0	100,0%	236900,0		
11	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	4	20 825	83300	4			83300		0,0	100,0%	83300,0		
12	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	1	24 825	24825	1			24825		0,0	100,0%	24825,0		
13	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	1	25 000	25000	1			25000		0,0	100,0%	25000,0		
14	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	1	29 575	29575	1			29575		0,0	100,0%	29575,0		
15	Монтаж горловин КО 6	шт	1	3 525	3525	1			3525		0,0	100,0%	3525,0		
16	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	76	1350	102600	76			102600		0,0	100,0%	102600,0		
17	Монтаж люков чугунных	шт	1	49 050	49050	1			49050		0,0	100,0%	49050,0		
	Итого по сети В1				**5371480**				**5 371 480**		**0,0**		5371480,0		

	Всего договорная цена вкл. НДС:	**5 371 480**		**5 371 480**		**0**		5 371 480		
	ИТОГО		**5371480**		**5 371 480**		**0**		**5 371 480**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПТО
ОПП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ