Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86

Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП Ясли-сад "Балдәурен"

Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 117-14-4	13.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП Ясли-сад "Балдәурен"	259 580	231 767							27 812	259 580
ИТОГО К ОПЛАТЕ		231 767							27 812	259 580

Итого к оплате: двести пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят тенге ноль тиын

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
Директор _____ Жұман М.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390
Директор _____ Омарбеков А.Ж.

Генеральный подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

Субподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ", БИН 061140007390, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГКП Ясли-сад "Балдәурен"** Заказ 1

Договор подряда (контракт) № 117-14-4 от 13.03.2023г.

Форма 4

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 21.09.2023

Сметная стоимость, тыс. тенге	**419,3**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**169,223**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,092**

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**9,5**	1503,78	225,14	14 286	2 139	–	9 507	25 697
					1278,64	111,32	12 147	1 058	–	1 903	
2	**1115-0203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60**	1393,42	102,86	83 605	6 172	–	59 359	154 401
					1290,56	83,49	77 434	5 009	–	11 437	

3	1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**10**	1445,69	115,31	14 457	1 153	–	9 814	26 212
					1330,38	32,64	13 304	326	–	1 942	
4	1116-0501-0804	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**8**	1965,2	26,06	15 722	208	–	11 172	29 046
					1939,14	0,53	15 513	4	–	2 152	
5	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**	**м2**	**3,7**	1637,82	110,5	6 060	409	–	4 193	11 073
					1527,32	46,51	5 651	172	–	820	
6	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**9,3**	1748,63	88,67	16 262	825	–	11 424	29 901
					1659,96	46,18	15 438	429	–	2 215	
7	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**10**	343,74	0,44	3 437	4	–	2 473	6 383
					343,3	0,2	3 433	2	–	473	
8	1117-0101-0105	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98 %**	**комплект**	**1**	2791,6	108,11	2 792	108	–	1 971	5 143

				2683,49	53,81	2 683	54	–	381	
9	1121-0401-0101	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %**	**шт.**	**1**	655,7	5,17	656	5	–	470	1 216
					650,53	2,19	651	2	–	90	

Итого по смете	**289 073**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	110 384
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 413
Временные здания и сооружения (1,2 %)	3 469
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2 %)	6 436
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 980**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**304 957**
С понижающим коэффициентом 0,95	289 709,33
минус генподрядные услуги 20%	-57 941,87
Итого	**231 767**
НДС (12 %)	27 812
Итого	**259 580**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Омарбеков А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)