Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Наименование стройки: **Строительство газопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области**
(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2024 ГОДА

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	03.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:										
Акт № 1	224 000,00									
в .т.ч. ИЮНЬ 2024	224 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	**224 000,00**

Генподрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"

Директор _____ Шоканов Е.Б.

Субподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ Гылман Г.Ж.

Генподрядчик: **ТОО "АйТемір-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Компания Жанкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Акт выполненных раоот №1

за июнь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (подземный газопровод)										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**		**80,704**	**211,86**	**211,86**	**17098**	**17098**	**--**	**2953**	**21655**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,5576	--	50,82	--	4101		1604	
1.2	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,019332	1,56017		10959,00		17098			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019332	1,56017		2629,00		4102			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**		**2,496**	**2967,81**	**--**	**7408**	**--**	**--**	**5334**	**13761**
2.1	20019 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,9958	4,981517	**2967,81** 1487,00	**--**	**7408** 7408	**--**		**1019**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**		**10,4**	**54,21**	**54,21**	**564**	**564**	**--**	**120**	**739**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,0905	--	16,02	--	167		55	
3.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,008705	0,09053		6228,00		564			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008705	0,09053		1840,00		167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49804			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15756			
		- Перевозка грузов	Тенге				279				
		- Накладные расходы	Тенге							69144	
		- Сметная прибыль	Тенге							14974	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								200000
		Итого с НДС:	**Тенге**								224000

Генподрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Директор _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ **Ғылман Г.Ж.**