Наименование объекта: «Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и подземными паркингами восточнее улиц Розыбакиева, участок № 388, севернее Лисянского, участок №9 в Бостандыкском районе. Пятно 3,4" г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева дом 388»

Форма №2 КС-2

Заказчик ТОО «BAZIS-A Corp»

(Форма №2)

Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	894	1500	1 341 000				0	295,0	442 500	33,0%	442 500		
2	Доработка грунта вручную	м3	95,00	1900	180 500				0	5,00	9 500	5,3%	9 500		
3	песчаная подготовка	м3	12,00	3000	36 000				0	8,0	24 000	66,7%	24 000		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	80,00	3000	240 000				0	20,0	60 000	25,0%	60 000		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	697	1700	1 184 900				0	275,0	467 500	39,5%	467 500		
	Устройство сети К														
8	демонтаж труб ф200мм	пм	79,00	4800	379 200				0	79,00	379 200	100,0%	379 200		
9	прокладка хризотилцементных труб ф200мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	79,00	11400	900 600				0	79,00	900 600	100,0%	900 600		
10	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	8	22055	176 440	1			22055	7,0	154 385	100,0%	176 440		
11	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	7	18955	132 685	1			18955	6,0	113 730	100,0%	132 685		
12	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	5	25355	126 775	1			25355	4,0	101 420	100,0%	126 775		
13	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	5	25000	125 000	1			25000	4,0	100 000	100,0%	125 000		
14	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	5	29355	146 775	1			29355	4,0	117 420	100,0%	146 775		
15	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	150	1350	202 500				0	150,0	202 500	100,0%	202 500		
16	Монтаж люков чугунных	шт	5	39050	195 250	1			39050	4,0	156 200	100,0%	195 250		
17	врезка в существующую сеть	врезка	2	522000	1 044 000	2			1044000		0	100,0%	1 044 000		
	Итого по сети К:				**6 411 625**				**1 203 770**		**3 228 955**		**4 432 725**		
	Плановые накопления		**5%**		**320 581**				**60 189**		**161 448**		**221 636**		
	Накладные расходы		**3,3%**		**211 584**				**39 724**		**106 556**		**146 280**		

	Итого стоимость работ и материалов:		6 943 790				1 303 683		3 496 958		4 800 641		
	Всего договорная цена вкл. НДС:		6 943 790				1 303 683		3 496 958		4 800 641		
	в т.ч. Монтажных работ	85%	5 902 221				1 108 130		2 972 415		4 080 545		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%	1 041 568				720 096				720 096		
	ИТОГО		6 943 790				1 681 151		2 972 415		4 800 641		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер отдела БиОТ
Шакарманов Д.А.

инж. ПТО

ведущий инж. ПТО

ТОО «Bazis Construction»
ПТО Кульдибаева Г.К.

ТОО «Bazis Construction»
Директор Департамента БиОТ
Барышев Р.А.

Наименование объекта: «Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и подземными паркингами восточнее улиц Розыбакиева, участок № 388, севернее Лисянского, участок №9 в Бостандыкском районе. Пятно 3,4" г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева дом 388»
Заказчик ТОО «BAZIS-A Corp»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах	м3	1430	1500	2 145 000				0	1430,0	2 145 000	100,0%	2 145 000		
2	вывоз грунта в отвал	м3	392	1000	392 000				0	392,00	392 000	100,0%	392 000		
3	Доработка грунта вручную	м3	19,00	1900	36 100				0	19,0	36 100	100,0%	36 100		
4	устройство песчаного основания	м3	52,0	3000	156 000				0	52,0	156 000	100,0%	156 000		
5	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	154,0	3000	462 000				0	154,0	462 000	100,0%	462 000		
6	завоз грунта с отвала	м3	392,0	1000	392 000				0	392,0	392 000	100,0%	392 000		
7	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	1289,0	1700	2 191 300				0	1289,0	2 191 300	100,0%	2 191 300		
	Устройство сети В1														
8	укладка труб стальных ф325х6мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	525,65	51000	26 808 150				0	525,65	26 808 150	100,0%	26 808 150		
9	устройство прокола ф820 мм	пм	19,29	193000	3 722 970				0	19,29	3 722 970	100,0%	3 722 970		
10	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	525	250	131 250				0	525,0	131 250	100,0%	131 250		
11	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 300 мм	шт	3	392000	1 176 000				0	3,0	1 176 000	100,0%	1 176 000		
12	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	2	114000	228 000				0	2,0	228 000	100,0%	228 000		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 50 мм	шт	2	41000	82 000				0	2,0	82 000	100,0%	82 000		
14	Монтаж фланцев приварных ф 300 мм	шт	6	19700	118 200				0	6,0	118 200	100,0%	118 200		
15	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	4	15500	62 000				0	4,0	62 000	100,0%	62 000		
16	Монтаж фланцев приварных ф 50 мм	шт	4	13500	54 000				0	4,0	54 000	100,0%	54 000		

17	устройство гидрантов в сборе	шт	2	404000	808 000				0	2,0	808 000	100,0%	808 000		
18	указатель гидранта	шт	2	4500	9 000				0	2,0	9 000	100,0%	9 000		
19	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	144	1100	158 400				0	144,0	158 400	100,0%	158 400		
20	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	11	25000	275 000				0	11,0	275 000	100,0%	275 000		
21	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	11	39050	429 550				0	11,0	429 550	100,0%	429 550		
22	Промывка трубопроводов	м	525	1700	892 500				0	525,0	892 500	100,0%	892 500		
23	врезка в существующие водопроводы ф300мм	шт	2	780000	1 560 000	2,0			1 560 000		0	100,0%	1 560 000		
24	врезки в проектируемый водопровод от выносимой трубы ф100мм (врезки ф20мм)	шт	5	250000	1 250 000	5,0			1 250 000		0	100,0%	1 250 000		
25	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	352	1350	475 200				0	352,00	475 200	100,0%	475 200		
26	Монтаж колец железобетонных КС15-9	шт	22	22555	496 210				0	22,00	496 210	100,0%	496 210		
27	Монтаж днищ ПН 15	шт	11	25055	275 605				0	11,00	275 605	100,0%	275 605		
28	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	11	28855	317 405				0	11,00	317 405	100,0%	317 405		
	Итого по сети В:				**39 329 440**				**2 810 000**		**36 519 440**		**39 329 440**		
	Плановые накопления			5%	1 966 472				140 500		1 825 972		1 966 472		
	Накладные расходы			3,3%	1 297 872				92 730		1 205 142		1 297 872		
	земляные работы				5 774 400				0		5 774 400		5 774 400		
	Итого стоимость работ и материалов:				48 368 184				3 043 230		45 324 954		48 368 184		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**48 368 184**				3 043 230		45 324 954		48 368 184		
	в т.ч. Монтажных работ			85%	**41 112 956**				2 586 746		38 526 210		41 112 956		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			15%	**7 255 228**				7 255 228				7 255 228		
	ИТОГО				**48 368 184**				9 841 973		38 526 210		48 368 184		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК: ор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Bazis Construction» Директор Департамента БиОТ Барышев Р.А.

ТОО «Bazis Construction» ПТО Кульдибаева Г.К.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Инженер отдела БиОТ Шакарманов Д.А.