Заказчик Государственное учреждение" Мангистауский районный отдел строительства. "

Форма №КС-3

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района. "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 023	от 17 мая 2024г				
		Доп.соглашен. № 23/1	от14 июня2024г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	112 953 605,91		112 953 605,91		0,00				13 554 432,71	126 508 038,62
в том числе за отчетный месяц		112 953 605,91		112 953 605,91	0,00				13 554 432,71	126 508 038,62
Удержано 30% аванс		33 886 081,78							4 066 329,81	37 952 411,59
текущий месяц 2024г		5 647 680,29							677 721,64	6 325 401,93
Всего к оплате :		73 419 843,84							8 810 381,26	82 230 225,10

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства ."
Руководитель:
_____Жанбуршиев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение " Мангистауский районный отдел строительства."
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор: № 23 от 17 мая 2024г . Доп.соглашение №23/1от 14 июня 2024г

ф-2в

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения в селе Тущыкудык Мангистауского района Мангистауской области"

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2024 г.

по обьекту : "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района. "

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Смета №02-01-01 Водоснабжение села Тущыкудык										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	20	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 20	м^3 грунта	23765		319,61	319,61	7595532	7595532	--	1736509	10078499
			НР - 72%; СП - 8%				--	101,49	--	2411910		746459	
2	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,221	м^3 грунта	609,78		4260,90	--	2598212	--	--	1870714	4826440
			НР - 72%; СП - 8%				4260,90	--	2598212	--		357514	
3		1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22050		40,93	40,93	902507	902507	--	245858	1240313
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,49	--	341555		91949	
4		1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2450		1687,09	--	4133371	--	--	2976015	7678129
			НР - 72%; СП - 8%				1687,09	--	4133371	--		568743	
5		1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м^3 основания	1575		2516,72	282,68	3963834	445221	--	3639116	8211184

			НР - 99%; СП - 8%			2234,04	99,85	3518613	157264		608234	
			ТРУБЫ									
		1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею 26	км трубопровода	3	2153416,87	1451859,97	6460251	4355580	--	3441783	10694197
			НР - 99%; СП - 8%			701556,90	457292,54	2104671	1371878		792163	
7		241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	3030	15724,00	--	47643720	--	47643720	--	51455218
			СП - 8%			--	--	--	--		3811498	
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
8		1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3000	11,07	1,03	33210	3090	--	22920	60630
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	0,57	30120	1710		4500	
9		249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3000	82,00	--	246000	--	246000	--	265680
			СП - 8%			--	--	--	--		19680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				73576637	13301930	47889720	13932915	94510290
								12384987	4284317	--	7000740	
		Стоимость монтажных работ		тенге				33210				
		Всего заработная плата		тенге					31830			
			Накладные расходы	тенге				22920				
			Сметная прибыль	тенге				4500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				60630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	тенге					31830			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				73543427				
		Всего заработная плата		тенге					16637474			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				47889720				
			Накладные расходы	тенге				13909995				
			Сметная прибыль	тенге				6996240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				94449662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7027
			Сметная заработная плата	тенге					16637474			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				94510292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7043
			Сметная заработная плата	тенге					16669304			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								94510281
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	тенге					12384987				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						13301930			
- в том числе зарплата машинистов	тенге						4284317			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге							47889720		
- Накладные расходы	тенге								13932915	
- Сметная прибыль	тенге								7000740	

	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего
ИТОГО по смете	Тенге	94 510 281,28	0,00		94 510 281,28
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2 457 267,31	0,00	0,00	2 457 267,31
ИТОГО:	Тенге	96 967 548,59	0,00	0,00	96 967 548,59
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2%	Тенге	193 935,10	0,00	0,00	193 935,10
ИТОГО	Тенге	97 161 483,69	0,00	0,00	97 161 483,69
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 943 229,67	0,00	0,00	1 943 229,67
ИТОГО:	Тенге	99 104 713,36	0,00	0,00	99 104 713,36
Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	112 953 605,91	0,00	0,00	112 953 605,91
НДС (12%)	Тенге			13 554 432,71	13 554 432,71
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	112 953 605,91	0,00	13 554 432,71	126 508 038,62
удержание аванса 30%					37952411,59
удержано 5% за текущий месяц 2024г					6325401,93
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					82230225,10

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства "
Руководитель:
Жанбуршиев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Альянс LTD»
Директор:
Керелбаев А.С.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг LTD"
Инженер
Сулейменов С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр "
ГИП:
Панаев Б.Ш.