Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",РК, Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9** — 060140014053

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 25.01.2023г

Номер документа	Дата составления
22	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации			усл	1	49 386 111,00	49 386 111,00	5 291 369,04
				Итого	1	x	49 386 111,00	5 291 369,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, прилагаемы при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки работ (услуг)) 25.07.2024

М.П.

Scanned with CamScanner

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				
		№17/2	от 02.02.2024 г.				
		№17/3	от 31.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июль 2024 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.	**239 415 463,63**	**44 094 741,96**							**5 291 369,04**	**49 386 111,00**
Итого:	**239 415 463,63**	**44 094 741,96**							**5 291 369,04**	**49 386 111,00**
перечисленный аванс, в том числе:	**84 605 214,87**	**75 540 370,42**							**9 064 844,45**	**84 605 214,87**
удержан аванса	**71 824 639,09**	**13 228 422,59**							**1 587 410,71**	**14 815 833,30**
удержание резерва 5%	**11 970 773,18**	**2 204 737,10**							**264 568,45**	**2 469 305,55**
Итого:	**155 620 051,36**	**28 661 582,28**							**3 439 389,87**	**32 100 972,15**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" _____ Түребаев Ж.К. БИН 060140014053

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана _____ Мурзатаев С.С. БИН 060940004614

Технический надзор: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ Шотт Д.С. БИН 060440004017

Scanned with CamScanner

Форма 2

Заказчик : ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.
(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09, доп.согл.№17/2 от 2024-02-02, доп.согл.№17/3 от 2024-31-05

Акт выполненных работ №14 за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. ЛС 02-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	435,8		830,00	830,00	361714	361714	–	–	361714
							–	242,00	–	105464		–	
2	8	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	15,1		913,00	913,00	13786	13787	–	–	13786
							–	266,00	–	4017		–	
3	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	14,5		9046,00	–	131167	–	–	–	131167
							9046,00	–	131167	–		–	

Scanned with CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	15	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 2	м³ грунта	160,5	105,00	105,00	16852	16853	–	–	16852
						–	25,00	–	4013		–	
5	17	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	380,5	466,00	434,00	177313	165137	–	–	177313
						32,00	92,00	12176	35006		–	
6	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т-км	520	93,00	–	48360	–		–	48360
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				749192	557491	–	–	749192
								143343	148500	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				749192				
			Всего заработная плата	Тенге					291843			
			Транспортные расходы	Тенге				48360				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				749192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					291843			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				749192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					291843			
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы									
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ									
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 110мм									
7	33	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	7	34208,00	27627,00	239456	193389	–	–	239456
						6581,00	2593,00	46067	18151		–	
8	34	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	780	14961,00	7603,00	11669580	5930340	2973360	–	11669580
						3546,00	1487,00	2765880	1159860		–	
9	35	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	780	2466,00	–	1923480	–	1923480	–	1923480
						–	–	–	–		–	
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 63мм									
10	40	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	160	14961,00	7603,00	2393760	1216480	609920	–	2393760
						3546,00	1487,00	567360	237920		–	
11	41	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	160	829,00	–	132640	–	132640	–	132640
						–	–	–	–		–	

Scanned with CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Строительные работы									
12	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	62,4	78142,00 46163,00	27277,00 8217,00	4876061 2880571	1702085 512741	293405	–	4876061
13	74	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м³	62,4	284,00 --	– –	17722 –	– –	17722	– –	17722
14	76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	29	34283,00 --	– –	994207 –	– –	994207	– –	994207
15	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	29	22036,00 --	– –	639044 –	– –	639044	– –	639044
16	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	58	28040,00 --	– –	1626320 –	– –	1626320	– –	1626320
17	84	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	29	47530,00 --	– –	1378370 –	– –	1378370	– –	1378370
18	86	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	29	17561,00 --	– –	509269 –	– –	509269	– –	509269
19	87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	29	14631,00 --	– –	424299 –	– –	424299	– –	424299
20	89	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	29	12801,00 --	– –	371229 –	– –	371229	– –	371229
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27195437 6259878	9042294 1928672	11893265 –	– –	27195437
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27195437				
			Материалы	Тенге				3876685				
			Всего заработная плата	Тенге					8188550			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8016580				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27195437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1847
			Сметная заработная плата	Тенге					8188550			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27195437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1847
			Сметная заработная плата	Тенге					8188550			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				27944629 6403221	9599785 2077172	11893265 –	– –	27944629
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27944629				
			Материалы	Тенге				3876685				
			Всего заработная плата	Тенге					8480393			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8016580				
			Транспортные расходы	Тенге				48360				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27944629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1927

Scanned with CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					8480393			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				27944629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1927
			Сметная заработная плата	Тенге					8480393			
			ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧЕНИЕ №6									
			РАЗДЕЛ 3. 1 УЧАСТОК									
21	7	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	72	34208,00 6581,00	27627,00 2593,00	2462976 473832	1989144 186696	– –	– –	2462976
22	8	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	707	14961,00 3546,00	7603,00 1487,00	10577427 2507022	5375321 1051309	2695084 –	– –	10577427
23	9	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	707	241,00 --	– --	170387 –	– –	170387 –	– –	170387
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13210790 2980854	7364465 1238005	2865471 –	– –	13210790
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13210790				
			Материалы	Тенге				2695084				
			Всего заработная плата	Тенге					4218859			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				170387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13210790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
			Сметная заработная плата	Тенге					4218859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13210790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
			Сметная заработная плата	Тенге					4218859			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13210790 2980854	7364465 1238005	2865471 –	– –	13210790
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13210790				
			Материалы	Тенге				2695084				
			Всего заработная плата	Тенге					4218859			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				170387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13210790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
			Сметная заработная плата	Тенге					4218859			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13210790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
			Сметная заработная плата	Тенге					4218859			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41155419
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9384075				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16964250			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3315177			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14758736		

Scanned with CamScanner

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	Тенге					48360				
			ИТОГО в ценах на 2023 года				41155419		0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%	41 155 419	428 016	41 583 435							
			Итого с зимними удорожаниями 3,96%	41 583 435	1 646 704	43 230 139							
			Непредвиденные работы и затраты 2%		864 603								
			ИТОГО в ценах на 2023 года	44 094 742	44 094 742								
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	12 %	5 291 369								
			Итого по смете				49 386 111						

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинск" _____ Турсбаев Д.Н.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ Шотт Д.С.

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ Акашев Т.М.

Инженер-сметчик _____ Мисонова В.

Scanned with CamScanner