Мой 12,98 километр

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2020г.

Заказчик *ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии*от «29» декабря 2020г. ТОО «Design School» директор Убния Марс Едигеулы Мангистауская область , г.Актау, 16мкр. 18дом. 1кв.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «29» декабря 2020г., ТОО «АскоСервисШетпе», технадзор Жайлаубаев А.К. №16KZ00VJE000234830. от 28.02.2017г., №KZ00VJK0023477, KZ43VJE00023479 от07.03.2018г..аттестат эксперта*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от«29» декабря2020г., ТОО «Жастар-Плюс», главный инженер проекта Тәжігара А.К.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:*«Строительство мостового перехода в 12,988км. автодороги Шетпе-Кызан»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *12,998 километр автомобильной дороги Шетпе-Кызан 1*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *Акима Мангистауского района №194 от 20.03.2019г., о выдачи временного возмездного права землепользования (аренды) ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» для строительства мостового перехода 0,2 га сроком 11 месяцев*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области»от15.05.2020г.KZ70REA00172851*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)от*ТОО «Жастар -Плюс», 26-2019-05-АД и КМ 2019г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ "Мангистауский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства" 04.06.2019г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ – *май 2020г.;*
   месяц, год
   окончание работ – *декабрь 2020г.*;
   месяц, год
   при продолжительности строительства,месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 *(шесть)* месяцев;
   фактически, месяц: 6 *(шесть)* месяцев;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускнаяспособность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в квадрате (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Предусматривается строительство автомобильно-дорожный мост длиной 42 метра с подходами и сопряжением моста с дорогой. Проектируемые дороги представляют собой подъезд к началу моста и съезд с моста.
- Геометрические параметры поперечного профиля приняты следующие:
- ширина полотна 11,0м;
- ширина проезжей части дороги - 3,0м;
- количество полосы движения -2;
- обочина - 2,5м;
-укрепленная часть обочины - 0,5м;
- ширина дорожной одежды - 7,0м4
-уклоны откосов земляного полотна -1:2

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***112 639, 8672 тыс.тенге;***
в том числе строительно-монтажных работ ***100 551,5793 тыс.тенге*** ;
оборудования, инструмента и инвентаря ***-тыс.тенге***
прочих затрат ***12 088,2872 тыс.тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***112 639, 8672 тыс.тенге***
в том числе: договорная сумма строительно-монтажных работ - ***100 551,5793 тыстенге;***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***- тенге;***
прочих затрат ***12 088,2872 тыс.тенге ;***
Затраты заказчика на управление проектом- технический надзор ***3 446 782,64 тенге ;***
Затраты на осуществление авторского надзора ***1 251 550,0 тенге ;***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство мостового перехода в 12,988км.автодороги Шетпе-Кызан»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и.о руководителя *Абаев Бекбол Торебаевич.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

ТОО «АскосервисШетпе», технадзор *А.Жайлаубаев*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:

ТОО «Жастар-Плюс», главный инженер проекта *Тәжігара А.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Design School» директор *Убния М.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя