Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Приложение 1

Подрядчик: **ТОО "Design School"**

Наименование строительства и его адрес:«Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кызан»"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Договор о государственных закупкуах работ №19 от 02.05.2020г.

Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	02.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	32 723 901,10								3 926 868,13	36 650 769,23
в том числе : за август 2020г	32 723 901,10	32 723 901,10							3 926 868,13	36 650 769,23
Удержание 30% согласно договору										10 995 230,77
Удержание 5% согласно договору										1 832 538,46
Итого к оплате										23 823 000,00

Подрядчик : _____

Заказчик : _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кызан»**

(наименование, адрес)

Договор о государственных закупкуах работ **№19** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
1	1	Е СЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-20 приложение таблица А-1)	**Разбивка осей моста**	км	0,1	97902 97902	0 0	9790 9790	0 0	0	0 0	9790
2	2	Е11-010101-0308)	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	535,89	162,65 10,12	152,53 44,87	87163 5425	81738 24047	0	21220 8671	117053
3	3	Е11-010102-0602)	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	535,89	22,94 3,78	19,05 8,52	12294 2028	10210 4568	56	4749 1363	18406
4	4	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	911	45		40995			3280	44275
5	5	Е11-010201-0601)	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	267,95	92,73 11,64	72,49 19,86	24847 3119	19424 5322	2304	6077 2474	33398
6	6	Е11-010201-0102)	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	535,89	73,2 0	73,2 32,05	39226 0	39226 17177	0	12367 4127	55721
7	7	Е11-010201-0108) К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	535,89	34,94 0	34,94 12,16	18726 0	18726 6518	0	4693 1874	25292
8	8	Е11-010203-0112)	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	381,43	53,63 30,89	22,75 5,81	20457 11781	8676 2217	0	10078 2443	32978
9	15	Е11-010104-0301)	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	187,14	26,12 0	26,12 6,86	4889 0	4889 1284	0	924 465	6278

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
10	16	Е11-010205-0208)#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		18,7	4674,43	0	87412	0	0	62937	162376
				м3 грунта		4674,43	0	87412	0		12028	
11	17	Е11-300504-0103)	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		147	4082,83	146,05	600177	21470	443259	120597	778436
				м2 изолируемой поверхности		921,42	55,24	135448	8120		57662	
12	18	Е11-010205-1202)	Котлованы. Водоотлив		450	1618,4	1618,4	728280	728280	0	376747	1193429
				м3 мокрого грунта		0	1162,8	0	523260		88402	
13	19	Е11-300101-0101)	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		18	6397,39	249,7	115153	4495	65883	39595	167128
				м3 подушки		2487,5	131,22	44775	2362		12380	
14	20	Е11-040101-2301 Изм. и доп. вып. 14)	Скважины глубиной до 10 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 1 группы		33,88	1689,26	978,68	57232	33158	357	34362	98921
				м бурения		700,04	493,16	23717	16708		7328	
15	21	Е11-050101-0203 Изм. и доп. вып. 16)	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1		14	21853,83	16345,44	305954	228836	2161	134691	475896
				м3 железобетона		5354,02	4363,93	74956	61095		35252	
16	22	С121-040510-0106	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т3 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008		112	17907,41		2005630		2005630		2166080
				м							160450	
17	23	С Общие указания ССЦ 8.04-08-2019 табл.4	Поправка на марку бетона свыше 25 до 27,5		14	568		7952		7952		8588
				м3							636	
18	24	Е11-050101-1001)	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса		14	3984,13	1998,1	55778	27973	650	41324	104870
				свая		1939,63	1041,92	27155	14587		7768	
19	25	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Бетонная подготовка из бетона В15 . Устройство		1,163	29416,72	3628,38	34212	4220	25395	4849	42185
				м3 бетона в деле		3952,5	1010,56	4597	1175		3125	
20	26	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитный ростверк бетон В25 F200,W6 сульфатостойкий. Устройство		24,89	33640,54	3628,38	837313	90310	648625	103766	1016365
				м3 железобетона в деле		3952,5	1010,56	98378	25153		75286	
21	27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1)	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,51185	24347,37	1051,93	36810	1590	435	32197	74527
				т		23007,44	395,25	34784	598		5521	
22	28	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство		1,51185	71435,6	0	108000	0	508	90293	214157
				м3 железобетона в деле		71099,6	0	107492	0		15863	
23	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,43	222041		95478		95478		103116

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
24	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0692	209242		223722		223722	7638	241619
25	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01265	226176		2861		2861	17898	3090
26	32	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0938	486799		45662		45662	229	49315
27	33	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0938	108355		10164		10164	3653	10977
28	34	Е11-300504-0103)	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,43	4082,83	146,05	205897	7365	152065	813	267051
						921,42	55,24	46467	2786		41372	
											19782	
29	35	Е11-010104-0601)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	м3 грунта	160,895	15,94	15,94	2565	2565	0	485	3293
						0	4,18	0	673		244	
30	36	Е11-010104-0609) К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	160,895	16,47	16,47	2650	2650	0	501	3403
						0	4,32	0	696		252	
31	37	Е11-010201-0102)	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	160,895	73,2	73,2	11777	11777	0	3713	16730
						0	32,05	0	5157		1239	
32	38	Е11-010201-0108) К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	160,895	34,94	34,94	5622	5622	0	1409	7594
						0	12,16	0	1957		562	
33	39	Е11-010201-0501)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,3	185,14	82,11	3018	1338	0	1711	5107
						103,03	42,73	1679	697		378	
34	40	Е11-300601-0301 Изм. и доп. вып. 16)	Стойки из металлической трубы. Сборка	т стальных конструкций	2,285	54973,54	6694,44	125615	15297	0	96808	240217
						48279,1	2157,62	110318	4930		17794	
35	41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,285	514960		1176684		1176684	94135	1270818
36	42	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Стойка монолитная бетон В25 F200,W6. Устройство	м3 бетона в деле	3,605	33218,26	3628,38	119752	13080	92423	15029	145563
						3952,5	1010,56	14249	3643		10782	
37	43	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,41815	24062,26	1424,02	34124	2019	408	29443	68653

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
38	44	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство	т		22350,24	465	31696	659		5085	
				м3 железобетона в деле	1,41815	71435,6	0	101306	0	476	84697	200884
						71099,6	0	100830	0		14880	
39	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17865	226176		40406		40406	3233	43639
40	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2395	209242		259355		259355	20748	280104
41	47	Е11-300601-0301 Изм. и доп. вып. 16) К=2	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	4,628	137012,72	13388,88	634095	61964	125260	392148	1108342
						96558,2	4315,24	446871	19971		82099	
42	48	Е11-300601-0303) К=2	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкций	4,628	44594,12	17754,32	206382	82167	0	126756	359788
						26839,8	5766	124215	26685		26651	
43	49	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитный ригель бетон В25 F200,W6. Устройство	м3 железобетона в деле	11,975	33218,26	3628,38	397789	43450	307008	49923	483529
						3952,5	1010,56	47331	12101		35817	
44	50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,27006	24062,26	1424,02	54623	3233	654	47131	109894
						22350,24	465	50736	1056		8140	
45	51	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство	м3 железобетона в деле	2,27006	71435,6	0	162163	0	763	135576	321559
						71099,6	0	161400	0		23819	
46	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5135	226176		116141		116141	9291	125433
47	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,75656	209242		367546		367546	29404	396950
48	54	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0168	486799		8178		8178	654	8832
49	55	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0168	108355		1820		1820	146	1966
50	56	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитная подуклонка бетон В25 F200,W6. Устройство	м3 железобетона в деле	3,51	37889,6	3571,24	132992	12535	90414	29840	175859
						8559,52	1561,18	30044	5480		13027	
51	57	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1)	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,296	24347,37	1051,93	7207	311	85	6304	14591
						23007,44	395,25	6810	117		1081	
52	58	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство		0,296	71435,6	0	21145	0	99	17678	41929

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
			м3 железобетона в деле			71099,6	0	21045	0		3106	
53	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296	222041		65724		65724	5258	70982
54	60	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 на монолитные сливы	м3	0,03	14219		427		427	34	461
55	61	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4)	Стойки. Окраска перхлорвиниловая		24,73	670,76	3,34	16588	83	12963	2869	21013
			м2 окрашиваемой поверхности			143,22	1,79	3542	44		1557	
56	62	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4)	Бетонные поверхности. Окраска перхлорвиниловая		9,062	670,76	3,34	6078	30	4750	1051	7700
			м2 окрашиваемой поверхности			143,22	1,79	1298	16		570	
57	63	Е11-040101-2301 Изм. и доп. вып. 14)	Скважины глубиной до 10 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 1 группы		56	1689,26	978,68	94599	54806	590	56796	163506
			м бурения			700,04	493,16	39202	27617		12112	
58	64	Е11-300504-0103)	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		411,6	4082,83	146,05	1680495	60116	1241125	337673	2179621
			м2 изолируемой поверхности			921,42	55,24	379254	22737		161453	
59	65	Е11-050101-0205 Изм. и доп. вып. 16)	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1		35	15046,79	11056,08	526638	386963	3901	230433	817637
			м3 железобетона			3879,26	2771,05	135774	96987		60566	
60	66	С121-040510-0108	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008	м	280	20165,69		5646393		5646393	451711	6098105
61	67	Е11-050101-1001)	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	28	3984,13	1998,1	111556	55947	1299	82649	209740
						1939,63	1041,92	54310	29174		15536	
62	68	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Бетонная подготовка из бетона В15 . Устройство		4,28	29416,72	3628,38	125904	15529	93457	17843	155246
			м3 бетона в деле			3952,5	1010,56	16917	4325		11500	
63	69	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитная насадка бетон В25 F200,W6 сульфатостойкий. Устройство		25,66	33640,54	3628,38	863216	93104	668691	106976	1047807
			м3 железобетона в деле			3952,5	1010,56	101421	25931		77615	
64	70	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,4932	24062,26	1424,02	84054	4974	1006	72525	169106
						22350,24	465	78074	1624		12526	
65	71	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство		3,4932	71435,6	0	249539	0	1174	208627	494819
			м3 железобетона в деле			71099,6	0	248365	0		36653	
66	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,683	226176		154478		154478	12358	166836

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
67	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8102	209242		588012		588012	47041	635053
68	74	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитная шкафная стенка бетон В25 F200,W6. Устройство	м3 железобетона в деле	7,852	33218,26 3952,5	3628,38 1010,56	260830 31035	28490 7935	201305	32735 23485	317050
69	75	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1)	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6696	24347,37 23007,44	1051,93 395,25	16303 15406	704 265	193	14260 2445	33008
70	76	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство	м3 железобетона в деле	0,6696	71435,6 71099,6	0 0	47833 47608	0 0	225	39991 7026	94850
71	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	222041		80823		80823	6466	87289
72	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	209242		51474		51474	4118	55591
73	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0596	226176		13480		13480	1078	14558
74	80	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,024	486799		11683		11683	935	12618
75	81	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,024	108355		2601		2601	208	2809
76	82	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитная подуклонка бетон В25 F200,W6. Устройство	м3 железобетона в деле	4,18	37889,6 8559,52	3571,24 1561,18	158379 35779	14928 6526	107672	35536 15513	209427
77	83	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1)	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,327	24347,37 23007,44	1051,93 395,25	7962 7523	344 129	94	6964 1194	16120
78	84	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство	м3 железобетона в деле	0,327	71435,6 71099,6	0 0	23359 23250	0 0	110	19530 3431	46320
79	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3158124	222041		70123		70123	5610	75733
80	86	Е11-300504-0103)	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,88	4082,83 921,42	146,05 55,24	338385 76367	12105 4578	249914	67994 32510	438890
81	87	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4)	Бетонные поверхности. Окраска перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	34,571	670,76 143,22	3,34 1,79	23189 4951	115 62	18122	4011 2176	29375

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОСТ									
82	91	С121-040501-0112	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	4	1075258,5		4301034		4301034	344083	4645117
			ИТОГО:					25431299	4000390	56312081	3520453	31267892
								7006951	1612305		2316140	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6 %		1876074				
			Итого с временными									33143966
			Зимние удорожания			2,44 %		808713				
			Итого с зимними удорожаниями									33952679
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		679054				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34631732
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									36359890
			Коэффициент на снижение К=0,9									*32723901,10*
			НДС			12 %		3926868,13				
			Итого с НДС									36650769,23

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design school"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Тәжігара А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

АВТОРСКИЙ НАДЗОР