Приложение 1

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Design School"**

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес:«Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кызан»"

Код

Договор о государственных закупкуах работ №19 от 02.05.2020г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	02.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	65 447 802,20								7 853 736,26	73 301 538,46
в том числе : за октябрь 2020г	32 723 901,10	32 723 901,10							3 926 868,13	36 650 769,23
Удержание 30% согласно договору										10 995 230,77
Удержание 5% согласно договору										1 832 538,46
Итого к оплате										23 823 000,00

Подрядчик : «Design School»

Заказчик :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кызан»

(наименование, адрес)

Договор о государственных закупках работ №19 от 02.05.2020

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Мост										
1	88	Е11-300107-0201)	Части опорные из полимерных материалов, резины и		44	1372,34	0	60383	0	18769	34956	102966	
			опорная часть			945,77	0	41614	0		7627		
2	90	Е11-300109-0203 Изм. и доп. вып. 16)	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами		20	68101,86	33835,98	1362037	676720	247870	560986	2076865	
			балка пролетного строения			21872,38	11519,63	437448	230393		153842		
3	92	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитный бетон объединения плит В35 F200,W6. Устройство		16,614	35809,38	3628,38	581646	60282	455697	69263	702982	
			м3 железобетона в деле			3952,5	1010,56	65667	16789		52073		
4	93	Е11-300504-0301 Изм. и доп. вып. 16)	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство		36,3	43177,66	396,09	1567349	14378	1427684	108438	1809850	
			м шва			3451,44	104,82	125287	3805		134063		
5	94	Е11-310601-0501)	Покрытия толщиной 20 см. Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции		36,3	1125,26	186,39	40847	6766	30566	5153	49680	
			м шва			96,82	64,51	3515	2342		3680		
6	95	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитная плита усиления Н=15см с монолитным ограждением В30 F200,W6. Устройство		52,37	34190,32	3628,38	1790547	190018	1393536	218329	2169586	
			м3 железобетона в деле			3952,5	1010,56	206992	52923		160710		
7	96	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1)	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,679	24347,37	1051,93	65227	2818	772	57053	132062	
			т			23007,44	395,25	61637	1059		9782		
8	97	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство		2,679	71435,6	0	191376	0	900	160000	379486	
			м3 железобетона в деле			71099,6	0	190476	0		28110		
9	101	Е11-300114-0101)	Тротуары. Устройство		19,44	23207,18	1633,77	451148	31761	179496	212218	716435	
			м3 сборных конструкций			12340,08	655,84	239891	12749		53069		
10	102	С121-040504-0104	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92		24	94705		2272920		2272920		2454754	
			шт.								181834		
11	103	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Бетон омоноличивания тротуарных блоков с проезжей частью В30 F200,W6. Устройство		1,955	34190,32	3628,38	66842	7093	52021	8150	80992	
			м3 железобетона в деле			3952,5	1010,56	7727	1976		5999		

						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование.	Сметная прибыль.	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Мост										
1	88	Е11-300107-0201)	Части опорные из полимерных материалов, резины и		44	1372,34	0	60383	0	18769	34956	102966	
12	104	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1)	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,32887	24347,37	1051,93	8007	346	95	7004	16212	
				т		23007,44	395,25	7566	130		1201		
13	105	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство		0,32887	71435,6	0	23493	0	111	19641	46585	
				м3 железобетона в деле		71099,6	0	23383	0		3451		
14	106	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12787	222041		28392		28392		30664	
				т							2271		
15	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,201	209242		42058		42058		45422	
				т							3365		
16	108	Е11-300504-0102)	Гидроизоляция Технопластмост С. Устройство		352,28	2868,79	217,49	1010617	76618	428773	448684	1576044	
				м2 изолируемой поверхности		1434,16	82,1	505226	28921		116744		
17	109	Е11-270602-0301))	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		246,44	1209,08	105,4	297966	25975	258511	24544	348311	
				м2 покрытия		54,7	37,51	13480	9245		25801		
18	110	Е11-270602-0401) К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		246,44	785,51	0,13	193581	32	193332	234	209320	
				м2 покрытия		0,88	0	217	0		15505		
19	111	Е11-300501-0101)	Перила сварные стальные. Установка		4,633	110746,92	186,52	513090	864	59198	380607	965194	
				т перил		97783	16,28	453029	75		71496		
20	112	С121-060208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83		4,633	544410		2522252		2522252		2724032	
				т							201780		
21	113	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4)	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м(0,15м), сплошная		0,085	21566	10038,74	1833	853	681	633	2663	
				км линии		3520,26	3369,86	299	286		197		
22	114	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4)	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м(0,15м), пунктирная, шаг 1:3		0,097	21566	10038,74	2092	974	777	722	3039	
				км линии		3520,26	3369,86	341	327		225		
23	115	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4)	Бетонные поверхности. Окраска перхлорвиниловая		153,95	670,76	3,34	103263	514	80701	17860	130813	
				м2 окрашиваемой поверхности		143,22	1,79	22049	276		9690		
24	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0683144	209242		14294		14294		15438	
				т							1144		
25	135	Е11-300504-0102)	Гидроизоляция Технопластмост С. Устройство		37,63	2868,79	217,49	107953	8184	45801	47928	168351	
				м2 изолируемой поверхности		1434,16	82,1	53967	3089		12470		
26	136	Е11-270602-0301))	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		174,46	1209,08	105,4	210936	18388	183005	17375	246576	
				м2 покрытия		54,7	37,51	9543	6545		18265		

						зарплата рабочих	зарплата	зарплата рабочих	зарплата	оборудование	Сметная прибыль,	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Мост										
1	88	Е11-300107-0201)	Части опорные из полимерных материалов, резины и		44	1372,34	0	60383	0	18769	34956	102966	
27	137	Е11-270602-0401) К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		26,56	785,51	0,13	20863	3	20836	25	22559	
				м2 покрытия		0,88	0	23	0		1671		
28	138	Е11-270602-0401) К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		49,3	523,67	0,09	25817	4	25784	31	27916	
				м2 покрытия		0,59	0	29	0		2068		
29	139	Е11-270602-0401) К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		49,3	1309,18	0,22	64543	11	64460	78	69790	
				м2 покрытия		1,47	0	72	0		5170		
30	140	Е11-270602-0401) К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		49,3	2094,69	0,35	103268	17	103136	125	111665	
				м2 покрытия		2,34	0	116	0		8271		
31	141	Е11-300101-0101)	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		5,18	6397,39	249,7	33138	1293	18960	11395	48096	
				м3 подушки		2487,5	131,22	12885	680		3563		
32	142	Е11-270403-0201)	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см(32,5См). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		9,19	1372,52	206,96	12613	1902	10332	1192	14910	
				м2 основания		41,25	78,86	379	725		1104		
33	143	Е11-270602-0301))	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство на обочинах		9,19	1209,08	105,4	11111	969	9640	915	12989	
				м2 покрытия		54,7	37,51	503	345		962		
34	144	Е11-270602-0401) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		9,19	261,84	0,04	2406	0	2403	3	2602	
				м2 покрытия		0,29	0	3	0		193		
35	145	Е11-310601-0501)	Покрытия толщиной 20 см. Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции		16	1125,26	186,39	18004	2982	13473	2271	21898	
				м шва		96,82	64,51	1549	1032		1622		
36	147	Е11-300101-0101)	Подушки под лотки, щебеночные. Устройство		8,67	6397,39	249,7	55465	2165	31734	19072	80500	
				м3 подушки		2487,5	131,22	21567	1138		5963		
37	148	Е11-270201-0501)	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		4,39	15422,21	6190,09	67704	27174	20833	34272	110133	
				м3 лотка		4486,47	2742,01	19696	12037		8158		
38	153	С121-040502-0301	Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		4	6496,24		25985		25985		28064	
				шт.							2079		
39	154	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитный бетон лотков В22,5. Устройство		2,6	46541,18	5925,27	121007	15406	54422	52292	187163	
				м3		19684,24	2417,15	51179	6285		13864		
			ИТОГО:					14092073	1174510	10340210	2521449	17942607	

						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Мест										
1	88	Е11-300107-0201)	**Части опорные из полимерных материалов, резины и**		44	1372,34	0	60383	0	18769	34956	102966	
								2577355	393172		1329082		
			В том числе :										
			Стоимость оборудовании, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			6 %		1076556					
			Итого с временными									19019160	
			Зимние удорожания			2,44 %		464068					
			Итого с зимними удорожаниями									19483228	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		389665					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19872893	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									20864570	
			Коэффициент на снижение К=0,9									*18778113,00*	
			НДС			12 %		2253373,56					
			Итого с НДС									21031486,56	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кыдан»**

Договор о государственных закупках работ №19 от 02.05.2020

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-2**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подъезд к мосту,съезд с моста работы										
1	1	Е СЦИ РКВ.03-04-2017 табл.1601-0204-30приложение таблица А-1 к=1,4	Восстановление и закрепление трассы дорог		0,135	82153,4	0	11091	0	0	0	11091	
				км		82153,4	0	11091	0		0		
2	2	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		303	74,32	74,32	22518	22518	0	7253	32153	
				м3 грунта		0	33,25	0	10074		2382		
3	3	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта из выемки. Группа грунтов 2-3		303	89,65	89,65	27163	27163	0	8759	38786	
				м3 грунта		0	40,11	0	12152		2873		
4	4	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в кавальер		468	65,66	65,66	30729	30729	0	7834	41648	
				м3 грунта		0	23,25	0	10881		3085		
5	5	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		468	55,15	55,15	25812	25812	0	6581	34985	
				м3 грунта		0	19,53	0	9140		2591		
6	6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		303	73,2	73,2	22179	22179	0	6993	31506	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	9712		2334		
7	7	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		303	34,94	34,94	10588	10588	0	2653	14301	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	3685		1059		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		303	92,73	72,49	28098	21965	2606	6872	37767	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	3527	6018		2798		
9	9	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2742	53,63	22,75	147058	62370	0	72450	237069	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	84687	15938		17561		
10	10	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 в кавальере		216	97,46	92,01	21051	19874	0	4608	27712	
				м3 грунта		5,45	24,18	1177	5223		2053		
11	11	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		345,6	141		48730				52628	
				т							3898		
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		216	22,94	19,05	4955	4115	22	1914	7419	
				м3 грунта		3,78	8,52	818	1841		550		
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		196	73,2	73,2	14347	14347	0	4523	20380	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	6282		1510		
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		196	34,94	34,94	6849	6849	0	1716	9251	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	2384		685		
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		196	92,73	72,49	18175	14209	1686	4445	24430	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	2281	3893		1810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		450	53,63	22,75	24134	10236	0	11890	38906	
			м2 спланированной площади			30,89	5,81	13898	2616		2882		
17	17	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		192,9	2995,77	1117,71	577884	215606	328778	97212	729104	
			м3 материала основания в плотном теле			173,66	292,96	33500	56511		54008		
18	18	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм(20-40мм) однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		1141	851,14	206,96	971155	236136	687953	148006	1208694	
			м2 основания			41,25	78,86	47066	89977		89533		
19	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,6944	137908,42	1984,47	95764	1378	94386	846	104339	
			т			0	1128,68	0	784		7729		
20	20	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Нижний слой основания толщиной 4 см(12см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		992	1322,75	105,15	1312164	104309	1153592	98669	1523700	
			м2 покрытия			54,7	37,4	54263	37097		112867		
21	21	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		992	2313,61	0,33	2295697	324	2292447	2512	2481417	
			м2 покрытия			2,34	0	2326	0		183809		
22	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2835	137908,42	1984,47	39097	563	38534	346	42598	
			т			0	1128,68	0	320		3155		
23	23	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		865,34366	1322,75	105,15	1144633	99367	1098936	86074	1329164	
			м2 покрытия			54,7	37,4	47334	32363,85288		98457		
24	24	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		865,33	1446	0,2	1251267,18	193	1364596	1374	1352852	
			м2 покрытия			1,47	0	1272	0		100211		
			м2 покрытия			0,59	0	554	0		39638		
25	28	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление ПГСом толщиной 10 см(15См)		450	449,86	154,87	202435	69693	114911	45704	267991	
			м2 покрытия обочин			39,63	54,42	17831	24487		19851		
26	29	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		27	15422,21	6190,09	416400	167132	128133	210783	677357	
			м3 лотка			4486,47	2742,01	121135	74034		50175		
27	30	С121-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		281,25	6935,84		1950705		1950705		2106761	
			шт.								156056		
28	31	Е11-300801-0103 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м		90	409,55	14,89	36859	1340	0	30242	72470	
			м			394,66	5,37	35519	484		5368		
29	32	С124-010202-0102	Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012		26	12976		337376		337376		364366	
			шт.								26990		
30	33	С124-010202-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012		26	1670		43420		43420		46894	
			шт.								3474		
31	34	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 в кавальер		6	97,46	92,01	585	552	0	128	770	
			м3 грунта			5,45	24,18	33	145		57		
32	35	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		9,6	141		1354				1462	
			т								108		
33	36	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		6	22,94	19,05	138	114	1	53	206	
			м3 грунта			3,78	8,52	23	51		15		
34	37	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		15	136,3	0	2045	0	0	1472	3798	
			м2 спланированной площади			136,3	0	2045	0		281		
35	38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6	185,14	82,11	1111	493	0	630	1880	
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,73	618	256		139		
36	39	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		2	5685,22	855,05	11370	1710	937	10120	23210	
			шт.			4361,6	323,81	8723	648		1719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	40	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	16511		2642		2642	211	2853	
38	41	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1,30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5243		10486		10486	839	11325	
39	42	С124-010201-0226	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТРК 1125-2002	шт.	2	12837		25674		25674	2054	27728	
40	43	Е11-279901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	2045,87 856,32	932,48 441,75	28642 11988	13055 6185	3599	19627 3862	52131	
41	44	С ПРАЙС ЛИСТ	Столбики железобетонные	шт	14	2116,96		29638		29638	2371	32009	
42	47	Е11-010101-0301	Грунты I группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 с кавальером в грунтовый карьер	м3 грунта	492	97,46 5,45	92,01 24,18	47949 2681	45268 11897	0	10496 4676	63121	
43	48	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	787,2	141		110995			8880	119875	
44	49	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	492	22,94 3,78	19,05 8,52	11287 1862	9374 4194	51	4360 1252	16899	
45	50	Е11-010104-0703	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	703	1,51 0	1,51 0,4	1058 0	1058 278	0	200 101	1359	
			ИТОГО:					11422707,51 564054	1362299 479049	11346833	1023018 1155698	13326365,17	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			6 %		798916				14125282	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,44 %		344386				14469668	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		289172				14758839	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15495320	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									*13945788,10*	
			Коэффициент на снижение К=0,9										
			НДС			12 %		1673494,57				15619282,67	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или в случае авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный