Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кызан»**

(наименование, адрес)

Договор о государственных закупкуах работ №19 от 02.05.2020

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подъезд к мосту,съезд с моста работы										
1	23	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		79,6563369	1322,75	105,15	105365	8376	92632	7923	122351	
				м2 покрытия		54,7	37,4	4357	2979		9063		
2	24	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		79,6700016	1446	0,2	115203	16	115070	126	124556	
				м2 покрытия		1,47	0	117	0		9226		
3	25	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,2835	137908,42	1984,47	39097	563	38534	346	42598	
				т		0	1128,68	0	320		3155		
4	26	Е11-270602-0301)	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		945	1209,08	105,4	1142583	99603	991288	94115	1335634	
				м2 покрытия		54,7	37,51	51692	35452		98936		
5	27	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		945	523,67	0,09	494871	82	494235	598	535107	
				м2 покрытия		0,59	0	554	0		39638		
6	45	Е11-270903-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянныхсветоотражающих микрошариков дорожной разметочноймашиной марки Н-16 "НОfMAnn". Ширина линии 0,1 м,сплошная №1,2**		0,27005	282746,89	3546,49	76356	958	74304	1723	84325	
				км линии		4049,69	1856,61	1094	501		6246		
7	46	Е11-270903-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfMAnn". Ширина линии 0,1 м, сплошная №1,1**		0,1347	282746,89	3546,49	38086	478	37063	859	42061	
				км линии		4049,69	1856,61	545	250		3116		
			ИТОГО:					2011561	110075	1843126	105690	2292839,24	
								58359	39502		169380		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			6 %		137570					
			Итого с временными									2430410	
			Зимние удорожания			2,44 %		59302					
			Итого с зимними удорожаниями									2489712	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49794					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2539506	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2666230	
			Коэффициент на снижение К=0,9									*2399606,71*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**287952,80**					
			Итого с НДС									**2687559,51**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)