Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(БИН: 050240004474; адрес: Жамбылская обл.;Кордайский район; А.Кордай;Ул. Толе Би,дом 49)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с. Ногайбай Кордайского района Жамбылской области»
Договор №42 от 12.05.2022 года
Доп.соглашение №42/1 от 30.11.2022 года

Справка
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2022 года

№	Наименование объектов пусковых комплексов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обьект: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с. Ногайбай Кордайского района Жамбылской области»	592 137 852,60	592 137 852,60	592 137 852,60	-	-	72 142 297,75	72 142 297,75	-	-
2	В том числе НДС	63 443 341,35	63 443 341,35	63 443 341,35	-	-	7 729 531,90	7 729 531,90	-	-
3	Аванс 30%	177 641 355,78	177 641 355,78	-	-	-	21 642 689,32	-	-	-
4	Удержания 5%	29 606 892,63	29 606 892,63	-	-	-	3 607 114,89	-	-	-
5	**Итого к оплате с НДС**	**384 889 604,19**	**384 889 604,19**	-	-	-	**46 892 493,54**	-	-	-
6	В том числе НДС	41 238 171,88	41 238 171,88	-	-	-	5 024 195,74	-	-	-

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Амантаев Е.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(БИН: 050240004474; адрес: Жамбылская обл.;Кордайский район; А.Кордай;Ул. Толе Би,дом 49)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с. Ногайбай Кордайского района Жамбылской
Договор №42 от 12.05.2022 года
Доп.соглашение №42/1 от 30.11.2022 года

АКТ №4
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ 8-16-80.										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 общестроительные работы (на 2 шт)										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,2474372		213,53 9,90	203,63 77,14	2188 101	2086 790	--	642 226	3057
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Коэф=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,2474372		1936,70 1936,70	-- --	19846 19846	-- --	--	14289 2731	36866
3	Е11-010201-0907 1101-0201-0907 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной поверхности основания	76,8		1254,44 94,47	1130,59 320,63	96341 7255	86829 24624	2257	22953 9544	128838
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	111,013366		34,67 --	34,67 12,48 1549,00	3849 --	3848 1385 1386	--	998 388	5234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,894768							

5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,013366	156,87	74,79	17415	8303	--	9280	28830
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	9112	3777		2136	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,590594	841,75	--	16490	--	--	11873	30632
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	16490	--		2269	
7	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,788	350,33	319,77	5531	5049	1	1709	7819
		НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	481	1893		579	
8	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	26,0502	418,00	--	10889	--		--	11760
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,788	20,63	17,52	326	276	2	111	472
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	48	107		35	
				РАЗДЕЛ 1.Фундаменты							
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,28	4281,21	149,43	73979	2582	66793	5132	85440
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	4604	856		6329	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11	21752,43	1988,87	239277	21877	171900	45450	307505
		НР - 91%; СП - 8%			4136,40	404,04	45500	4444		22778	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092	246529,00	--	22681	--	22681	--	24495
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
13	Е11-61301-103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство	м3	0,8	37719,64	5469,28	30176	4375	13261	12812	46427
		НР - 91%; СП - 8%			15674,95	1924,05	12540	1539		3439	

14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0742	891873,39	1305,39	66177	97	48582	15960	88708	
					235818,00	549,96	17498	41		6571		
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,062	725133,39	1305,39	44958	81	40594	3928	52797	
					69078,00	549,96	4283	34		3911		
16	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11,52	1048,34	10,78	12077	125	7177	4496	17899	
					414,47	5,18	4775	60		1326		
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	57,6	863,49	19,64	49737	1131	33013	14641	69528	
					270,72	2,59	15593	149		5150		
18	Е11-260201-501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме										
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,5	36689,94	1240,61	91725	3102	28617	46442	149220	
					24002,57	440,64	60006	1102		11053		
19	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014										
		СП - 8%	м3	2,45	23829,00	--	58381	--	58381	--	63051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--		4670		
							689168	33370	493259	210716	1158578	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164799	8225	--	85820		
		Материалы	Тенге				689168					
		Всего заработная плата	Тенге				409935					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					173024				
		Накладные расходы	Тенге				81062					
		Сметная прибыль	Тенге				148861					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67041					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				905070					
		Сметная заработная плата	Тенге								141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					173024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				905070					
		Сметная заработная плата	Тенге								141	
								173024				

РАЗДЕЛ 2.Стены

20	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	33,992064	22889,89	1574,67	778075	53526	509658	211251	1068472
		НР - 93%; СП - 8%			6321,80	360,68	214891	12260		79146	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,099	351007,43	2215,83	34750	219	28115	6031	44043
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	6416	69		3262	
22	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00784	568252,53	2229,53	4455	17	1835	2376	7377
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	2603	7		546	
23	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)**	м2 поверхности	11,46	1048,34	10,78	12014	123	7141	4473	17805
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	4750	59		1319	
24	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм	**Перемычки. Устройство**	м3	0,4	44094,28	4319,15	17638	1728	10115	5592	25089
		НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	5795	350		1858	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0048	234691,00	--	1127	--	1127	--	1217
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
26	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03	246529,00	--	7396	--	7396	--	7988
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
27	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка**	м3 древесины в конструкции	0,8	88934,71	1026,95	71148	821	51463	17314	95538
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	18864	373		7077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				926603	56434	616850	247037	1267529
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				253319	13118	--	93890	
	Материалы		Тенге				926603				
	Всего заработная плата		Тенге				608324				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					266437			
		Накладные расходы	Тенге				8523				
		Сметная прибыль	Тенге				247037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93890				
		Нормативная трудоемкость					1267530				

		Сметная заработная плата	Тенге					266437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1267530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					266437			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
28	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	27							
		НР - 91%; СП - 8%			2407,87	60,23	65012	1626	25646	34642	107627
					1397,76	12,18	37740	329		7972	
29	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	27							
		НР - 91%; СП - 8%			851,23	30,38	22983	820	--	20321	46768
					820,85	6,22	22163	168		3464	
30	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,252							
		НР - 91%; СП - 8%			26722,34	1147,05	6734	289	1556	4502	12135
					19399,80	233,28	4889	59		899	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,252							
		СП - 8%			225938,00	--	56936	--	56936	--	61491
					--	--	--	--		4555	
32	Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	5,4							
		НР - 91%; СП - 8%			22329,10	2585,04	120577	13959	100980	7702	138542
					1044,10	523,32	5638	2826		10262	
33	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)**	т	0,008							
		НР - 91%; СП - 8%			891873,39	1305,39	7135	10	5238	1721	9564
					235818,00	549,96	1887	4		708	
34	Е11-70201-201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28							
		НР - 118%; СП - 8%			13583,81	7357,46	3803	2060	127	2757	7084
					5771,61	2571,56	1616	720		525	

35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	4	3446,12	--	13784	--	13784	--	14887
					--	--	--	--		1103	
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	2	2024,04	--	4048	--	4048	--	4372
					--	--	--	--		324	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,012	891873,39	1305,39	10702	16	7856	2581	14346
					235818,00	549,96	2830	7		1063	
38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,028	761438,42	6557,32	21320	183	19467	2015	25202
					59651,90	1334,88	1670	37		1867	
39	Е11-100201-101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	1,9	325,59	123,81	619	236	--	435	1138
					201,78	52,38	383	100		84	
40	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)**									
		СП - 8%	м2	1,9	913,00	--	1735	--	1735	--	1874
					--	--	--	--		139	
41	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	891873,39	1305,39	3211	5	2357	774	4304
					235818,00	549,96	849	2		319	
42	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	1,9	3417,55	6,42	6493	12	5097	1250	8363
					728,34	2,72	1384	5		619	
43	Е11-100201-101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	0,72	325,59	123,81	234	89	--	165	431
					201,78	52,38	145	38		32	

44	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)** *СП - 8%*	м2	1,44	913,00	--	1315	--	1315	--	1420
					--	--	--	--		105	
45	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)** *СП - 8%*	м3	0,02	115285,00	--	2306	--	2306	--	2490
					--	--	--	--		184	
46	Е11-260201-505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,04	12746,09	861,24	510	34	--	374	954
					11884,85	401,76	475	16		71	
47	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	0,0392	23829,00	--	934	--	934	--	1009
					--	--	--	--		75	
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0012	891873,39	1305,39	1070	2	785	258	1434
					235818,00	549,96	283	1		106	
49	Е11-160401-208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,4	2290,59	141,29	3207	198	41	2950	6650
					2119,82	30,59	2968	43		493	
50	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,302	8904,00	--	11593	--	11593	--	12520
					--	--	--	--		927	
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2	3215,60	13,89	6431	28	4294	1947	9048
					1054,62	3,50	2109	7		670	
52	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0154	481883,22	11921,42	7421	183	3581	4341	12703
					237490,00	1386,72	3657	21		941	

53	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,04	37589,74	1503,80	1504	61	447	779	2465
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	712,80	996	29		183	
54	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,04	6990,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
55	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)**	м2	0,3	8375,67	110,40	2513	33	1822	464	3215
		НР - 69%; СП - 8%			2191,68	49,73	658	15		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				384410	19844	272225	89978	512338
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92340	4427	--	37950	
		Материалы	Тенге				369610				
		Всего заработная плата	Тенге				179254				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					93756			
		Местные материалы	Тенге				63506				
		Накладные расходы	Тенге				17832				
		Сметная прибыль	Тенге				87028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				493168				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					93756			
		Материалы	Тенге				14800				
		Всего заработная плата	Тенге				41				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3011			
		Накладные расходы	Тенге				11593				
		Сметная прибыль	Тенге				2950				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19170				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3011			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				512338				
		Сметная заработная плата	Тенге								80
								96767			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М 150. Устройство**	м2 стяжки	31	665,79	101,67	20639	3151	10648	7010	29861
		НР - 92%; СП - 8%			220,64	25,14	6840	779		2212	
57	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)**	м2 стяжки	31	100,52	7,51	3116	233	2756	172	3551

		НР - 92%; СП - 8%			4,10	1,94	127	60		263	
58	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	31							
		НР - 92%; СП - 8%			724,69	25,98	22465	806	15629	5662	30378
					194,52	4,02	6030	125		2250	
59	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	31							
		НР - 92%; СП - 8%			899,32	51,87	27879	1608	10317	15016	46326
					514,63	11,87	15954	368		3432	
60	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	1,28							
		СП - 8%			37242,00	--	47670	--	47670	--	51484
					--	--	--	--		3814	
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	31							
		НР - 92%; СП - 8%			273,10	12,42	8466	385	5654	2318	11647
					78,28	3,00	2427	93		863	
62	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М 150. Устройство**	м2 стяжки	31							
		НР - 92%; СП - 8%			665,79	101,67	20639	3151	10648	7010	29861
					220,64	25,14	6840	779		2212	
63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)**	м2 стяжки	31							
		НР - 92%; СП - 8%			603,14	45,06	18697	1396	16538	1034	21310
					24,60	11,66	763	361		1579	
64	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	31							
		НР - 92%; СП - 8%			110,85	1,08	3436	33	1843	1450	5277
					50,31	0,52	1560	16		391	
65	Е11-120101-104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	33,8							
		НР - 92%; СП - 8%			284,36	21,27	9611	718	579	7836	18843
					245,98	6,02	8314	203		1396	
66	С121-100401-0302 2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93**	м2	76,388							
		СП - 8%			439,00	--	33534	--	33534	--	36217
					--	--	--	--		2683	

67	С121-100401-0301 2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93**									
		СП - 8%	м2	38,87	339,00	--	13177	--	13177	--	14231
					--	--	--	--		1054	
68	Е11-120101-105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	8	197,28	14,09	1578	112	80	1304	3113
					173,19	4,04	1386	32		231	
69	С121-100401-0302 2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93**									
		СП - 8%	м2	9,04	439,00	--	3969	--	3969	--	4286
					--	--	--	--		317	
70	С121-100401-0301 2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93**									
		СП - 8%	м2	9,2	339,00	--	3119	--	3119	--	3369
					--	--	--	--		250	
71	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 фасада (без вычета проемов)	46,4	387,05	0,81	17959	37	11176	6223	26117
					145,39	0,39	6746	18		1935	
72	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 фасада (без вычета проемов)	51	143,87	0,27	7337	14	4612	2500	10624
					53,16	0,13	2711	7		787	
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10	3215,60	13,89	32156	139	21471	9735	45242
					1054,62	3,50	10546	35		3351	
74	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м желобов	33,4	6691,34	147,50	223491	4927	191385	26407	269890
					813,75	45,62	27179	1524		19992	
75	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ	**Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0128	14741,40	1381,64	189	17	1	162	379
					13328,40	581,44	171	7		28	

76	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	266090,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
77	Е11-80201-701 1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0148	67019,43	2215,83	992	32	--	902	2045
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	959	10		151	
78	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0148	283988,00	--	4203	--	4203	--	4539
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
79	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0148	542162,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				535752	16759	420439	94741	680934
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				98553	4417	--	50441	
		Материалы	Тенге				527728				
		Всего заработная плата	Тенге				303335				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					102970			
		Накладные расходы	Тенге				109078				
		Сметная прибыль	Тенге				94741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				672268				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					102970			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8024				
		Сметная прибыль	Тенге				8024				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				680934				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
								102970			
		РАЗДЕЛ 5.Металлоконструкции									
80	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов(ЩМ-1). Устройство	м2 настила	0,72	25179,41	1148,08	18129	827	12975	3579	23445
		НР - 76%; СП - 8%			6009,58	531,36	4327	383		1737	
81	Е11-90305-301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж	т конструкций	0,018	102638,06	6464,26	1847	116	153	1094	3176
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	1578	7		235	

82	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)	т	0,018	553062,00	--	9955	--	9955	--	10751
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	2	154,82	3,40	310	7	191	78	419
		НР - 69%; СП - 8%			55,81	0,52	112	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30241	950	23274	4751	37791
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6017	391	--	2799	
		Материалы	Тенге				18439				
		Всего заработная плата	Тенге				13167				
		Накладные расходы	Тенге					4823			
		Сметная прибыль	Тенге				3657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23864				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4823			
		Материалы	Тенге				11802				
		Всего заработная плата	Тенге				153				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1585			
		Накладные расходы	Тенге				9955				
		Сметная прибыль	Тенге				1094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13927				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1585			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37791				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								6408			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
84	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20	4281,21	149,43	85624	2989	77307	5940	98889
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	5328	991		7325	
85	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25	м3 подстилающего слоя	2	24611,74	7,20	49223	14	41926	6846	60555
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	7283	--		4486	

86	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17\	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	20	3128,62	73,36	62572	1467	37191	23104	92530
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	23914	665		6854	
87	Е11-70106-403 1107-0106-0403 РСНБ	**Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)**	м шва	8	217,37	28,00	1739	224	--	1788	3809
		НР - 118%; СП - 8%			189,37	--	1515	--		282	
88	С121-100501-1406 2110-0501-1406 РСНБ РК 2015	**Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83**	кг	6	116,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
89	С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83**	кг	6	1512,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				208926	4694	166192	37678	266333
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38040	1656	--	19729	
		Материалы	Тенге				208926				
		Всего заработная плата	Тенге				156425				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39696			
		Накладные расходы	Тенге				9768				
		Сметная прибыль	Тенге				37678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				266333				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					39696			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				266333				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
								39696			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
90	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,4928	2851,02	47,64	12809	214	2399	7095	21497
		НР - 69%; СП - 8%			2269,31	19,49	10196	88		1592	
91	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,4928	40521,00	--	182053	--	182053	--	196617
		СП - 8%			--	--	--	--		14564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				194862	214	184452	7095	218114
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10196	88	--	16156	
		Материалы	Тенге				194862				

	Всего заработная плата		Тенге					10284			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182053				
		Накладные расходы	Тенге				7095				
		Сметная прибыль	Тенге				16156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				218113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10284			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									
92	Е11-260201-101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,26	45756,32	2412,32	11897	628	4516	5309	18582
					25971,84	894,24	6753	233		1376	
93	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150** *СП - 8%*	м3	0,2522	25948,00	--	6544	--	6544	--	7068
					--	--	--	--		524	
94	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,2	2112,23	34,34	42667	694	13795	22800	70704
					1394,95	15,92	28178	322		5237	
95	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	21,816	1357,00	--	29604	--	29604	--	31972
					--	--	--	--		2368	
96	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,2	533,27	6,41	10772	129	5179	4411	16398
					270,50	2,45	5464	49		1215	
97	Е11-150106-102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	20,2	3829,15	31,05	77349	627	8274	54993	142930
					3388,50	14,55	68448	294		10587	
98	С122-020301-0102 2202-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93** *СП - 8%*	м2	20,2	2804,00	--	56641	--	56641	--	61172

99	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	2112,23	34,34	152081	2472	49173	81266	252015
		НР - 80%; СП - 8%			1394,95	15,92	100436	1146		18668	
100	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	77,76	1357,00	--	105520	--	105520	--	113962
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
101	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	533,27	6,41	38395	461	18458	15722	58446
		НР - 80%; СП - 8%			270,50	2,45	19476	176		4329	
102	Е11-150207-103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное (штукатурка по сетке откосов)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2670,20	39,95	5340	79	1580	2974	8980
		НР - 80%; СП - 8%			1840,32	18,74	3681	37		665	
103	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,16	1357,00	--	2931	--	2931	--	3165
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
104	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	533,27	6,41	1067	13	513	437	1624
		НР - 80%; СП - 8%			270,50	2,45	541	5		120	
105	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 прим	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (прорезка борозд для устройства деформационных швов)	м борозд	38	515,20	211,62	19578	8041	--	12714	34876
		НР - 84%; СП - 8%			303,58	94,74	11536	3600		2583	
106	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)	м шва	38	859,42	196,65	32658	7473	17853	10842	46980
		НР - 118%; СП - 8%			192,94	48,86	7332	1857		3480	
107	Е11-260201-101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)	м3 изоляции	0,12	45756,32	2412,32	5491	289	2085	2450	8576
		НР - 76%; СП - 8%									

108	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	0,1164	20678,00	--	2407	--	2407	--	2600
					--	--	--	--		193	
109	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	2112,23	34,34	7182	117	2322	3838	11901
					1394,95	15,92	4743	54		882	
110	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	3,672	1357,00	--	4983	--	4983	--	5382
					--	--	--	--		399	
111	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	533,27	6,41	38395	461	18458	15722	58446
					270,50	2,45	19476	176		4329	
112	Е11-150402-403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	77,4	77,65	1,39	6010	107	--	4762	11634
					76,26	0,65	5903	50		862	
113	С122-040802-0210 2204-0802-0210 РСНБ РК 2015	**Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	29,412	228,00	--	6706	--	6706	--	7242
					--	--	--	--		536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				664218	21591	357542	238240	974655
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				285084	8106	--	72195	
		Материалы	Тенге				664218				
		Всего заработная плата	Тенге				142206				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					293190			
		Накладные расходы	Тенге				215336				
		Сметная прибыль	Тенге				238240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				974653				
		Сметная заработная плата	Тенге								237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					293190			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				974653				
		Сметная заработная плата	Тенге								237
								293190			

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

114	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	662,16	6,47	13243	129	2773	8325	23293
		НР - 80%; СП - 8%			517,05	3,26	10341	65		1725	
115	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	66	2112,23	34,34	139407	2267	45073	74494	231013
		НР - 80%; СП - 8%			1394,95	15,92	92067	1051		17112	
116	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	71,28	1357,00	--	96727	--	96727	--	104465
		СП - 8%			--	--	--	--		7738	
117	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	66	533,27	6,41	35196	423	16920	14412	53576
		НР - 80%; СП - 8%			270,50	2,45	17853	162		3969	
118	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2112,23	34,34	4224	69	1365	2257	7000
		НР - 80%; СП - 8%			1394,95	15,92	2790	32		519	
119	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,16	1357,00	--	2931	--	2931	--	3165
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
120	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	533,27	6,41	1067	13	513	437	1624
		НР - 80%; СП - 8%			270,50	2,45	541	5		120	
121	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	640,57	4,47	19217	134	5394	11003	32638
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	13689	65		2418	

122	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20	774,04	4,74	15481	95	3920	9209	26666
					573,30	2,29	11466	46		1975	
123	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	36	4434,13	19,72	159629	710	71583	70141	248151
					2426,00	9,44	87336	340		18382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				487122	3840	247199	190278	731591
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				236083	1766	--	54192	
		Материалы	Тенге				487122				
		Всего заработная плата	Тенге				147543				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					237849			
		Накладные расходы	Тенге				99658				
		Сметная прибыль	Тенге				190278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				731592				
		Сметная заработная плата	Тенге								197
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					237849			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				731592				
		Сметная заработная плата	Тенге								197
								237849			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
124	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,76	20773,48	7,20	119655	41	98638	19718	150522
					3641,70	--	20976	--		11150	
125	Е11-270701-101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	48	1241,17	2,88	59576	138	50908	9265	74348
					177,70	1,02	8530	49		5507	
126	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадку) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	4	225,01	31,43	900	126	489	311	1308
					71,37	11,40	285	46		97	
127	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,4	4251,78	1007,33	1701	402	989	436	2308
					776,10	396,08	310	158		171	

128	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство**	м3	0,612	18921,45	1091,24	11580	668	10162	814	13385
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	750	144		991	
129	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	4	872,30	87,91	3489	352	2122	1076	4931
		НР - 94%; СП - 8%			253,67	32,63	1015	131		365	
130	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)**	м2 покрытия	4	258,01	8,44	1032	33	923	87	1209
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	4,12	76	16		90	
131	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	4	394,95	0,81	1580	4	78	1365	3180
		НР - 91%; СП - 8%			374,54	0,39	1498	2		236	
132	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)**	м3 изолирующего слоя	3	9777,85	1633,86	29334	4902	5555	19653	52906
		НР - 93%; СП - 8%			6292,44	751,68	18877	2255		3919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				228847	6666	169864	52725	304097
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52317	2801	--	22526	
		Материалы	Тенге				228847				
		Всего заработная плата	Тенге				169862				
		Накладные расходы	Тенге					55118			
		Сметная прибыль	Тенге				52725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304098				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					55118			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304098				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					55118			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6156667
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1290081				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					270753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77571			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2951296		
		- Перевозка грузов	Тенге				10889				
		- Накладные расходы	Тенге							1173239	
		- Сметная прибыль	Тенге							455698	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02 отопление и вентиляцию (на 2 шт)

Вентиляция

1	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	5114,94	52,57	5115	53	3238	1808	7477
		НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	1824	21		554	
2	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	655,00	--	39300	--	39300	--	42444
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
3	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1	931,00	--	931	--	931	--	1005
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
4	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами	зонт	2	3087,77	42,92	6176	86	5173	925	7669
		НР - 98%; СП - 8%			458,51	13,61	917	27		568	
		Отопление									
5	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж обогревателей	шт	6	4574,58	1098,73	27447	6593	10597	10490	40972
		НР - 72%; СП - 8%			1709,42	718,81	10257	4313		3035	
6	С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	Промышленные инфракрасные об огреватели	шт.	6	29807,00	--	178842	--	178842	--	193149
		СП - 8%			--	--	--	--		14307	
7	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт	4	1031,49	16,25	4126	65	400	2645	7313
		НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	3661	13		542	
8	С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт.	4	8429,00	--	33716	--	33716	--	36413
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								336442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16659				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6797			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4374			
		- Накладные расходы	Тенге						272197		
		- Сметная прибыль	Тенге							15868	
										24921	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03 Электроосвещение (на 2 шт)

1	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1527,22	163,22	3054	327	35	2029	5490
					1346,00	62,96	2692	126		407	
2	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**									
		СП - 8%	шт.	2	12837,00	--	25674	--	25674	--	27728
					--	--	--	--		2054	
3	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1841,57	670,86	7366	2684	429	4385	12691
					1063,34	459,18	4253	1837		940	
4	С123-070101-0340 2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	4	1409,00	--	5636	--	5636	--	6087
					--	--	--	--		451	
5	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27**									
		СП - 8%	шт.	4	678,00	--	2712	--	2712	--	2929
					--	--	--	--		217	
6	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
7	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**									
		СП - 8%	шт.	2	669,00	--	1338	--	1338	--	1445
					--	--	--	--		107	
8	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Светильник ручной аккумуляторный ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	к-т.	2	1775,00	--	3550	--	3550	--	3834
					--	--	--	--		284	

9	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	347,91	136,46	17396	6824	3042	7280	26650
					150,60	51,63	7530	2582		1974	
10	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,04	206743,00	--	8270	--	8270	--	8932
					--	--	--	--		662	
11	С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01	365152,00	--	3652	--	3652	--	3944
					--	--	--	--		292	
12	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1031,49	16,25	4126	65	400	2645	7313
					915,28	3,15	3661	13		542	
13	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4	964,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
14	С123-070202-0204 2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Коробка пластмассовая, тип У409 *СП - 8%*	шт.	10	3810,00	--	38100	--	38100	--	41148
					--	--	--	--		3048	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									162136
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4558			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105646		
		- Накладные расходы	Тенге							16339	
		- Сметная прибыль	Тенге							12002	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 Электрооборудование

1	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5237,52	2416,44	10475	4833	258	5226	16957
					2692,00	936,92	5384	1874		1256	

2	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 74 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
		СП - 8%	шт.	2	9774,00	--	19548	--	19548	--	21112
					--	--	--	--		1564	
3	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3439,96	10,66	6880	21	971	4239	12009
					2944,00	--	5888	--		890	
4	С123-070205-0101 2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А(ВР-32-63А0**									
		СП - 8%	шт.	2	5822,00	--	11644	--	11644	--	12576
					--	--	--	--		932	
5	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3871,00	395,80	23226	2375	5299	11835	37866
					2592,00	147,62	15552	886		2805	
6	С123-070503-0110 2307-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015**									
		СП - 8%	шт.	6	3258,00	--	19548	--	19548	--	21112
					--	--	--	--		1564	
7	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1614,22	2,86	9685	17	686	6467	17444
					1497,00	--	8982	--		1292	
8	С123-070207-0402 2307-0207-0402 РСНБ РК 2015	**Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3**									
		СП - 8%	шт.	6	1096,00	--	6576	--	6576	--	7102
					--	--	--	--		526	
9	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	**Шины N+PE ГОСТ 434-78**									
		СП - 8%	шт.	2	10795,00	--	21590	--	21590	--	23317
					--	--	--	--		1727	
10	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4783,70	45,02	9567	90	4457	3614	14236
					2510,00	--	5020	--		1055	

11	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка испытательная									
		СП - 8%	шт.	2	6030,00	--	12060	--	12060	--	13025
					--	--	--	--		965	
12	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	21722,51	2522,38	43445	5045	30324	7129	54620
					4038,00	912,92	8076	1826		4046	
13	51-080401-0728 5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	2	179789,00	--	359578	--		--	359578
					--	--	--	--	359578	--	
14	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300х450х120 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4108,53	1320,30	8217	2641	192	4604	13847
					2692,00	505,48	5384	1011		1026	
15	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	2	18581,00	--	37162	--	37162	--	40135
					--	--	--	--		2973	
16	С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	кг	0,216	314,00	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	
17	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	549,00	4,06	32940	243	3330	21185	58455
					489,45	0,94	29367	56		4330	
18	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%	км	0,06	541428,00	--	32486	--	32486	--	35085
					--	--	--	--		2599	
19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,24	1613,92	--	5229	--	--	3765	9713
					1613,92	--	5229	--		720	

20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	841,75	--	2727	--	--	1964	5066
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	2727	--		375	
21	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	3217,54	157,10	19305	942	13092	3986	25154
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	5271	264		1863	
22	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	18	458,86	16,76	8259	301	4344	2660	11792
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	3614	79		874	
23	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления погружным насосным агрегатом "Control MP204-1x9 SS-II УХЛ4Grundfos". Монтаж на стене	шт.	2	15002,28	3558,04	30005	7116	677	18767	52674
		НР - 75%; СП - 8%			11106,00	1405,48	22212	2811		3902	
24	Перечень оборуд., материалов п.34	Станция управления погружным насосным агрегатом "Control MP204-1x9 SS-II УХЛ4Grundfos"	шт	2	782671,73	--	1565343	--		--	1565343
					--	--	--	--	1565343	--	
25	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	453,76	32,43	13613	973	1722	8086	23435
		НР - 72%; СП - 8%			363,95	10,39	10918	312		1736	
26	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1256108,80	--	7537	--	6419	850	9058
		НР - 76%; СП - 8%			186375,00	--	1118	--		671	
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	30	320,61	145,80	9618	4374	1356	3768	14457
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	3888	1345		1071	
28	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	725,12	415,99	14502	8320	2553	4578	20607
		НР - 72%; СП - 8%			181,44	136,50	3629	2730		1526	

29	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	440,13	179,70	17605	7188	2641	7131	26715
		НР - 72%; СП - 8%			194,40	53,22	7776	2129		1979	
30	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	113,23	3,20	18117	512	3549	10265	30653
		НР - 72%; СП - 8%			87,85	1,26	14056	202		2271	
31	Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	320	86,89	6,39	27805	2044	5681	15038	46271
		НР - 72%; СП - 8%			62,75	2,52	20080	806		3427	
32	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	321247,00	--	16062	--	16062	--	17347
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
33	С123-060145-0905 2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1902702,00	--	57081	--	57081	--	61647
		СП - 8%			--	--	--	--		4566	
34	Перечень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п 35	Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 10 мм2	м	480	433,50	--	208080	--	208080	--	224726
		СП - 8%			--	--	--	--		16646	
35	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	59,00	--	1770	--	1770	--	1912
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
36	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	20	411,41	71,93	8228	1438	569	4665	13924
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	12,91	6221	258		1031	
37	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	40	37,12	8,79	1485	351	97	846	2518
		НР - 72%; СП - 8%			25,92	3,46	1037	138		186	

38	С123-061710-0602 2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150УТ2,5									
		СП - 8%	шт.	20	441,00	--	8820	--	8820	--	9526
					--	--	--	--		706	
39	С123-061710-0404 2306-1710-0404 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УТ2,5									
		СП - 8%	шт.	40	361,00	--	14440	--	14440	--	15595
					--	--	--	--		1155	
40	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,1328	88731,41	14799,32	11784	1965	319	7309	20621
					71535,00	4910,88	9500	652		1527	
41	С123-061710-1503 2306-1710-1503 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм									
		СП - 8%	м	40	2387,00	--	95480	--	95480	--	103118
					--	--	--	--		7638	
42	С123-061710-1812 2306-1710-1812 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм									
		СП - 8%	шт.	4	3770,00	--	15080	--	15080	--	16286
					--	--	--	--		1206	
43	С123-061710-2405 2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм									
		СП - 8%	м	40	1729,00	--	69160	--	69160	--	74693
					--	--	--	--		5533	
44	С123-061710-2417 2306-1710-2417 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм									
		СП - 8%	шт.	4	2002,00	--	8008	--	8008	--	8649
					--	--	--	--		641	
45	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,0056	704937,02	19614,48	3948	110	3424	324	4613
					73872,00	6421,92	414	36		342	
46	С123-061710-2574 2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм									
		СП - 8%	шт.	40	197,00	--	7880	--	7880	--	8510
					--	--	--	--		630	

47	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Скобы разные ГОСТ 23118-2012										
		СП - 8%	т	0,004	643463,00	--	2574	--	2574	--		2780
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		206		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									3187225
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				201343					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50899				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17415				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						757077			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1924921			
		- Накладные расходы	Тенге							158301		
		- Сметная прибыль	Тенге							93410		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-06 технологическое оборудование и трубопроводы (на 2 шт)

1	Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**										
		НР - 61%; СП - 8%	шт	2	272016,37	132820,86	544033	265641	50640	195573		798774
2	Перечень оборудования и материаловп. 91	**Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 8-16-80**			113876,00	46429,64	227752	92859		59168		
		СП - 8%	шт	2	227678,57	--	455357	--	455357	--		491786
3	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**			--	--	--	--		36429		
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	3893,52	275,36	23361	1652	3129	18546		45259
4	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91**			3096,60	57,40	18580	344		3353		
		СП - 8%	шт.	2	10526,00	--	21052	--	21052	--		22736
5	С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**			--	--	--	--		1684		
		СП - 8%	шт.	2	30546,00	--	61092	--	61092	--		65979
6	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**			--	--	--	--		4887		
		СП - 8%	шт.	8	3041,00	--	24328	--	24328	--		26274
					--	--	--	--		1946		

7	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2164,82 1750,77	116,18 25,92	4330 3502	233 52	595	3482 625	8437
8	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	15913,00 --	-- --	31826 --	-- --	31826	-- 2546	34372
9	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1672,00 --	-- --	6688 --	-- --	6688	-- 535	7223
10	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *СП - 8%*	шт	2	4903,00 --	-- --	9806 --	-- --	9806	-- 784	10590
11	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1526,00 --	-- --	3052 --	-- --	3052	-- 244	3296
12	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1вставка	2	19447,91 2186,15	183,42 38,34	38896 4372	367 77	34157	4360 3460	46716
13	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	195354,31 1929,42	53,88 25,92	390709 3859	108 52	386742	3872 31566	426147
14	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2658,93 1360,80	1285,10 340,76	53179 27216	25702 6815	261	20759 5915	79853
15	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20	2623,00 --	-- --	52460 --	-- --	52460	-- 4197	56657
16	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	4	2297,89 1181,95	1083,06 291,16	9192 [illegible]	4333 [illegible]	131	3594	13809

17	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1222,00	--	4888	--	4888	--	5279
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
18	Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2004,21	1011,53	2004	1011	11	764	2990
		НР - 61%; СП - 8%			982,37	270,20	982	270		221	
19	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	230,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
20	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2207,33	1078,29	26488	12939	221	10257	39684
		НР - 61%; СП - 8%			1110,67	290,54	13328	3486		2940	
21	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	583,00	--	6996	--	6996	--	7556
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
22	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	25634,33	116,51	51269	233	48703	2362	57922
		НР - 98%; СП - 8%			1166,40	38,88	2333	78		4290	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2251587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				306652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					312219			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1202365		
		- Накладные расходы	Тенге							263569	
		- Сметная прибыль	Тенге							166782	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Поселковую и сервисные сети

РАЗДЕЛ 2. Сервисные сети

151	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4868,1	1468,08	124,97	7146760	608367	6326387	386062	8135448
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	212006	145459		602626	

152	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4868,1	1573,43	125,18	7659615	609389	6838220	386535	8689842
					43,55	29,97	212006	145897		643692	
153	Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4868,1	-349,13	-0,04	-1699600	-195	-1698237	-1262	-1836931
					-0,24	--	-1168	--		-136069	
154	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	759,91041	96,00	--	72951	--		--	78787
					--	--	--	--		5836	
155	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *СП - 8%*	т	759,91041	418,00	--	317643	--		--	343054
					--	--	--	--		25411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13497369	1217561	11466370	771335	15410200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				422844	291356	--	1141496	
		Материалы	Тенге				13497369				
		Всего заработная плата	Тенге				11466371				
		Транспортные расходы	Тенге					714200			
		Накладные расходы	Тенге				390594				
		Сметная прибыль	Тенге				771335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1141496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15410200				
		Сметная заработная плата	Тенге								491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					714200			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15410200				
		Сметная заработная плата	Тенге								491
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					714200			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									15410200
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				422844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1217561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11466370		
		- Перевозка грузов	Тенге				390594				
		- Накладные расходы	Тенге							771335	
		- Сметная прибыль	Тенге							1141496	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01 Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час

Технологическое оборудование и трубопроводы

4	Перечень оборудования п.92	Вертикальные многоступенчатые насосы CR32-3-2	шт.	2	1410303,32	--	2820607	--		--	2820607
					--	--	--		2820607		

5	Перечень оборудования п.93	Вертикальные многоступенчатые насосы CR45-3-2	шт.	3	2217264,89	--	6651795	--		--	6651795
					--	--	--	--	6651795	--	
7	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328,00	--	132656	--		--	132656
					--	--	--	--	132656	--	
9	Перечень оборудования п.12	Установка для обеззараживания воды ОДВ-130	шт	2	3051143,86	--	6102288	--		--	6102288
					--	--	--	--	6102288	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15707345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15707345		

Проходная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01Общестроительные работы

1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,83	213,53	203,63	2099	2001	--	616	2932
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	97	758		217	
2	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,43	2930,21	--	1260	--	--	907	2341
		НР - 72%; СП - 8%			2930,21	--	1260	--		173	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,06	841,75	--	892	--	--	642	1657
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	892	--		123	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	6,04	18,16	18,16	110	110	--	31	152
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	43		11	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,04	156,87	74,79	947	451	--	505	1568
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	496	205		116	
6	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	3,16	4391,46	0,54	13877	2	275	9793	25563
		НР - 72%; СП - 8%			4303,92	0,26	13600	1		1894	

7	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,94	350,33 30,46	319,77 119,89	1380 120	1260 472	--	427 145	1951
8	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	9,456	468,00 --	-- --	4425 --	-- --		-- 354	4779
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,36	4281,21 266,42	149,43 49,55	40072 2494	1399 464	36179	2780 3428	46280
10	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,7	19681,65 3118,92	1334,27 295,19	151549 24016	10274 2273	117259	23923 14038	189509
11	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,01602	334290,53 332061,00	2229,53 942,52	5355 5320	36 15	--	4855 817	11026
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01602	225938,00 --	-- --	3620 --	-- --	3620	-- 290	3910
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	6,24	1048,34 414,47	10,78 5,18	6542 2586	67 32	3889	2435 718	9695
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	41,04	863,49 270,72	19,64 2,59	35438 11110	806 106	23522	10431 3670	49539
15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	15,044656	22811,38 6251,36	1566,60 358,86	343189 94050	23569 5399	225570	92487 34854	470530

16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0398	351007,43 64803,60	2215,83 699,84	13970 2579	88 28	11303	2425 1312	17706
17	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке периметром до 2 м. Устройство(МС-1) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,35	36815,54 12633,60	6247,29 1347,15	49701 17055	8434 1819	24212	17175 5350	72226
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01053	234691,00 --	-- --	2471 --	-- --	2471	-- 198	2669
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04806	225938,00 --	-- --	10859 --	-- --	10859	-- 869	11728
20	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,55	40877,74 14488,60	4319,15 874,86	22483 7969	2375 481	12139	7689 2414	32586
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01315	234691,00 --	-- --	3086 --	-- --	3086	-- 247	3333
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02961	214611,00 --	-- --	6355 --	-- --	6355	-- 508	6863
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07767	19590,23 18314,80	987,43 314,84	1522 1423	76 24	23	1317 227	3066
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уширения под перегородки из бетона *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,24	19810,60 3641,70	7,20 --	4755 874	2 --	3879	822 446	6023

25	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	14741,40	1381,64	48	5	--	41	96
					13328,40	581,44	43	2		7	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00175	234691,00	--	411	--	411	--	444
					--	--	--	--		33	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00149	225938,00	--	337	--	337	--	364
					--	--	--	--		27	
28	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
		НР - 93%; СП - 8%		5,91	3910,64	115,87	23112	685	10940	10832	36660
					1943,72	27,09	11487	160		2716	
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0034755	283988,00	--	987	--	987	--	1066
					--	--	--	--		79	
30	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке периметром до 2 м. Устройство(МС-1)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05568	36025,87	6247,29	2006	348	955	708	2932
					12633,60	1347,15	703	75		217	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,000464	234691,00	--	109	--	109	--	118
					--	--	--	--		9	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00826	225938,00	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--		149	
33	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,023	40088,07	4319,15	922	99	490	322	1343
					14488,60	874,86	333	20		99	

34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00134	234691,00	--	314	--	314	--	339
					--	--	--	--		25	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0028	225938,00	--	633	--	633	--	684
					--	--	--	--		51	
36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01255	19590,23	987,43	246	12	4	213	495
					18314,80	314,84	230	4		37	
37	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,009432	24810,32	4025,27	234	38	150	49	305
					4855,50	801,04	46	8		23	
38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0045	761438,42	6557,32	3426	30	3128	324	4050
					59651,90	1334,88	268	6		300	
39	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
		НР - 69%; СП - 8%	болт	10	142,54	0,81	1425	8	--	981	2598
					141,73	0,39	1417	4		192	
40	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90**									
		СП - 8%	шт.	10	29,00	--	290	--	290	--	313
					--	--	--	--		23	
41	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	4	3901,73	965,84	15607	3864	2573	11812	29612
					2292,57	209,95	9170	840		2194	
42	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
		СП - 8%	м2	11,3256	6077,00	--	68826	--	68826	--	74332
					--	--	--	--		5506	

43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,83344	30895,63	4677,35	56645	8576	30372	17676	80267
					9652,50	941,81	17697	1727		5946	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0190364	234691,00	--	4468	--	4468	--	4825
					--	--	--	--		357	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,06425	225938,00	--	14517	--	14517	--	15678
					--	--	--	--		1161	
46	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06425	19590,23	987,43	1259	63	19	1089	2536
					18314,80	314,84	1177	20		188	
47	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности								
		НР - 92%; СП - 8%		13,2	724,69	25,98	9566	343	6655	2411	12935
					194,52	4,02	2568	53		958	
48	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2	13,2	899,32	51,87	11871	685	4393	6394	19726
					514,63	11,87	6793	157		1461	
49	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**									
		СП - 8%	м3	1,90344	20678,00	--	39359	--	39359	--	42508
					--	--	--	--		3149	
50	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности								
		НР - 92%; СП - 8%		13,2	724,69	25,98	9566	343	6655	2411	12935
					194,52	4,02	2568	53		958	
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2	13,2	642,75	101,67	8484	1342	4230	2985	12386
					220,64	25,14	2912	332		918	

52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	13,2	185,69	15,02	2451	198	2145	147	2806
		НР - 92%; СП - 8%			8,20	3,89	108	51		208	
53	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,268	97042,36	1404,49	220092	3186	165280	47613	289121
		НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	51626	1277		21416	
54	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18	3617,12	24,42	65108	440	36740	25324	97667
		НР - 90%; СП - 8%			1551,55	11,66	27928	210		7235	
55	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,268	8812,23	56,98	19986	129	17900	1812	23541
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	1957	56		1744	
56	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обрешетка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	88934,71	1026,95	13340	154	9649	3246	17913
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	3537	70		1327	
57	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11	306,81	2,64	3375	29	2986	335	4007
		НР - 90%; СП - 8%			32,71	1,15	360	13		297	
58	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,46	698,91	21,12	20590	622	449	18167	41858
		НР - 92%; СП - 8%			662,57	7,72	19519	227		3101	
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8	3215,60	13,89	44375	191	29630	13434	62434

		НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	14554	48		4625	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	225938,00	--	1582	--	1582	--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
61	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	16556,81	1605,51	14901	1445	10097	3619	20001
		НР - 94%; СП - 8%			3732,40	545,22	3359	491		1482	
62	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	9,94	2689,77	21,02	26736	209	22616	3772	32949
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	3911	102		2441	
63	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	11,8	312,80	0,81	3691	10	2280	1322	5414
		НР - 94%; СП - 8%			118,76	0,39	1401	5		401	
64	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	2710,29	540,78	5122	1022	2039	2089	7788
		НР - 90%; СП - 8%			1090,49	137,51	2061	260		577	
65	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	3960,96	105,07	7486	199	4744	2375	10650
		НР - 90%; СП - 8%			1345,50	50,54	2543	96		789	
66	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,89	15131,00	--	28598	--	28598	--	30886
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
67	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4458,00	--	8426	--	8426	--	9100
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
68	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	

69	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011									
		СП - 8%	шт.	2	2168,00	--	4336	--	4336	--	4683
					--	--	--	--		347	
70	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%	пара	2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
					--	--	--	--		664	
71	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	5,4	2926,07	172,02	15801	929	8098	6486	24070
					1254,45	80,12	6774	433		1783	
72	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	5,4	19660,00	--	106164	--	106164	--	114657
					--	--	--	--		8493	
73	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
		НР - 90%; СП - 8%	м	3,75	1197,39	4,90	4490	18	3610	784	5696
					229,91	2,38	862	9		422	
74	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	3,75	1614,00	--	6052	--	6052	--	6536
					--	--	--	--		484	
75	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
		НР - 80%; СП - 8%	м	3,6	1450,27	5,52	5221	20	3607	1278	7019
					442,74	1,11	1594	4		520	
76	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1425,21	77,14	60329	3265	17752	33485	101319
					928,70	60,11	39312	2544		7505	
77	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,94	541,59	5,39	5383	54	1180	3340	9421
					417,36	2,71	4149	27		698	

78	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	42,33	640,57 456,30	4,47 2,16	27115 19315	189 91	7611	15525 3411	46052
79	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9,94	774,04 573,30	4,74 2,29	7694 5699	47 23	1948	4577 982	13253
80	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	46,03	4470,15 2371,94	24,51 6,30	205761 109180	1128 290	95453	87576 23467	316804
81	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	3,792872	25948,00 --	-- --	98417 --	-- --	98417	-- 7873	106290
82	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,5	3215,60 1054,62	13,89 3,50	4823 1582	21 5	3220	1460 503	6786
83	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	55,73	1196,81 791,86	30,52 26,04	66698 44130	1701 1451	20867	36465 8253	111416
84	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	16,33	1196,81 791,86	30,52 26,04	19544 12931	498 425	6115	10685 2418	32647
85	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2	55,73	51,63 45,80	0,58 0,26	2877 2552	32 14	293	2054 394	5325
86	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	16,35	795,74	3,00	13010	49	11149	1468	15636

		НР - 80%; СП - 8%									
87	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,17	110,81	1,43	1812	23		1158	
		НР - 94%; СП - 8%			8338,80	1701,79	9756	1991	4156	4176	15047
					3084,50	712,80	3609	834		1115	
88	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	м2	11,7							
		НР - 108%; СП - 8%			1174,19	52,23	13738	611	12565	733	15629
					48,03	9,98	562	117		1158	
89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,3							
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	484	--	--	349	899
					1613,92	--	484	--		67	
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,16							
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	135	--	--	97	251
					841,75	--	135	--		19	
91	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	м3	0,39							
		НР - 91%; СП - 8%			21225,36	1179,16	8278	460	7408	467	9445
					1052,45	263,87	410	103		700	
92	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0066							
		НР - 91%; СП - 8%			14741,40	1381,64	97	9	--	84	195
					13328,40	581,44	88	4		14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3118224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				631397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86247			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24884			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1462786		
		- Перевозка грузов	Тенге				4425				
		- Накладные расходы	Тенге							571852	
		- Сметная прибыль	Тенге							220542	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02 электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

1	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	2							
		НР - 72%; СП - 8%			2389,25	854,00	4778	1708	405	2703	8079
					1332,54	544,41					

2	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1841,57 1063,34	670,86 459,18	1842 1063	671 459	108	1096 235	3173
3	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	5088,00 --	-- --	10176 --	-- --	10176	-- 814	10990
4	С123-070101-0340 2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	1409,00 --	-- --	1409 --	-- --	1409	-- 113	1522
5	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	4	373,00 --	-- --	1492 --	-- --	1492	-- 119	1611
6	С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220 *СП - 8%*	шт	4	34,00 --	-- --	136 --	-- --	136	-- 11	147
7	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	1	678,00 --	-- --	678 --	-- --	678	-- 54	732
8	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	485,80 457,64	3,20 1,26	972 915	7 3	50	661 131	1763
9	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	2	340,00 --	-- --	680 --	-- --	680	-- 54	734
10	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	406,26 390,34	3,20 1,26	1219 1171	10 4	38	846 165	2230

11	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1031,49 915,28	16,25 3,15	1031 915	16 3	100	661 135	1828
12	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	3	285,00 --	-- --	855 --	-- --	855	-- 68	923
13	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	1	827,00 --	-- --	827 --	-- --	827	-- 66	893
14	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, тип У192** *СП - 8%*	шт.	6	100,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
15	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ** *СП - 8%*	шт.	6	39,00 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
16	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	170,18 138,05	2,40 0,94	2553 2071	36 14	446	1501 324	4378
17	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	353,92 200,80	2,40 0,94	10618 6024	72 28	4522	4358 1198	16174
18	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,045	262178,00 --	-- --	11798 --	-- --	11798	-- 944	12742
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51898	2520	34554	11826	68820
	Материалы		Тенге				14824	1600	--	5097	
	Всего заработная плата		Тенге				51762				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5668				
		Накладные расходы	Тенге					16424			
		Сметная прибыль	Тенге				28749				
							11826				
							5086				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68674					
		Сметная заработная плата	Тенге									14
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16424				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136					
		Сметная прибыль	Тенге				136					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68821					
		Сметная заработная плата	Тенге									14
								16424				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование										
19	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Распределительный щит высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134	
					2692,00	314,80	2692	315		1195		
20	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**										
		СП - 8%	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594	
					--	--	--	--		488		
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2643,08	23,66	7929	71	4027	2758	11542	
					1277,00	--	3831	--		855		
22	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**										
		СП - 8%	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663	
					--	--	--	--		123		
23	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**										
		СП - 8%	шт.	1	1545,00	--	1545	--	1545	--	1669	
					--	--	--	--		124		
24	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**										
		СП - 8%	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630	
					--	--	--	--		121		
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847	
					1277,00	--	1277	--		285		

26	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	479,00 --	-- --	479 --	-- --	479	-- 38	517
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2643,08 1277,00	23,66 --	5286 2554	47 --	2685	1839 570	7695
28	С123-070204-1603 2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3761,00 --	-- --	7522 --	-- --	7522	-- 602	8124
29	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см *СП - 8%*	шт.	2	108,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
30	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электропечь. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2775,30 2692,00	83,30 31,48	8326 8076	249 94	--	5883 1137	15345
31	Перечень оборуд., материалов п.5	Печь электрическая мощностью 1 кВт, ПЭТ-4	шт	3	5828,04 --	-- --	17484 --	-- --	17484	-- --	17484
32	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4108,53 2692,00	1320,30 505,48	4109 2692	1320 505	97	2302 513	6924
33	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	99436,00 --	-- --	99436 --	-- --	99436	-- --	99436
34	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	679,54 673,00	-- --	680 673	-- --	7	505 95	1279

35	Перечень оборуд., материалов п.44	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт	1	3457,97	--	3458	--		--	3458
					--	--	--	--	3458	--	
36	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 *СП - 8%*	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
37	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
					2692,00	505,48	2692	505		513	
38	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3274, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	99436,00	--	99436	--		--	99436
					--	--	--	--	99436	--	
39	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	347,48	14,47	2780	116	455	1610	4741
					276,10	3,46	2209	28		351	
40	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	347,48	14,47	5560	231	911	3221	9483
					276,10	3,46	4418	55		702	
41	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	474,21	50,10	3794	400	784	1965	6219
					326,30	14,80	2610	118		461	
42	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы *НР - 72%; СП - 8%*	м	32	82,12	0,80	2628	26	594	1453	4407
					62,75	0,31	2008	10		326	
43	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	42,18	0,80	4218	80	1628	1830	6531
					25,10	0,31	2510	31		484	

44	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	353,92 200,80	2,40 0,94	2831 1606	20 8	1205	1162 319	4312
45	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,008	262178,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2265
46	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,132	84704,00 --	-- --	11181 --	-- --	11181	-- 894	12075
47	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые** *СП - 8%*	кг	1,4	1746,00 --	-- --	2444 --	-- --	2444	-- 196	2640
48	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	16	71,00 --	-- --	1136 --	-- --	1136	-- 91	1227
49	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	8	291,00 --	-- --	2328 --	-- --	2328	-- 186	2514
50	Е11-340207-0102 1134-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение свыше 240 В. Установка(трубостойка)** *НР - 76%; СП - 8%*	стойка	1	16704,33 15811,20	-- --	16704 15811	-- --	893	12017 2298	31018
51	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2	359,00 --	-- --	718 --	-- --	718	-- 57	775
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				343090	4840	62776	41931	398232
	Стоимость оборудования		Тенге				55659	1669	219814	13216	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				219814				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				219814				
	Материалы		Тенге				106356				
	Всего заработная плата		Тенге				22975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41517			
		Накладные расходы	Тенге				38689				
			Тенге				29914				

		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147171				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41517			31
	Материалы		Тенге				16920				
	Всего заработная плата		Тенге				893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15811			
		Накладные расходы	Тенге				216				
		Сметная прибыль	Тенге				12017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31252				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15811			12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				398237				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					57328			43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								467118
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				70483				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7360			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3269			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						97330		
		- Накладные расходы	Тенге						219814		
		- Сметная прибыль	Тенге							53757	
										18313	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 Благоустройство

		Вертикальная планировка									
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**500**	**42,32** **--**	**42,32** **15,24**	**21160** **--**	**21160** **7620**	**--**	**5486** **2132**	**28778**
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**500**	**156,73** **--**	**156,73** **56,45**	**78365** **--**	**78365** **28225**	**--**	**20322** **7895**	**106582**
3	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5**	**Возврат в зеленую зону растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**31,31**	**195,91** **--**	**195,91** **70,56**	**6134** **--**	**6134** **2209**	**--**	**1591** **618**	**8343**
4	**Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**944,85**	**275,59** **23,91**	**251,61** **94,33**	**260391** **22591**	**237734** **89128**	**66**	**80438** **27266**	**368095**

5	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *СП - 8%*	т	991,942	717,00	--	711222	--		--	768120
					--	--	--	--		56898	
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	951,63	16,90	14,38	16083	13685	47	5509	23319
					2,47	5,57	2351	5301		1727	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1542,38	49,46	49,46	76286	76286	--	19778	103749
					--	17,81	--	27470		7685	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1542,38	169,29	169,29	261110	261110	--	67708	355123
					--	60,97	--	94039		26305	
9	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, /недостающий грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	199,757	350,33	319,77	69981	63876	20	21624	98933
					30,46	119,89	6085	23949		7328	
10	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	349,58975	418,00	--	146129	--		--	157819
					--	--	--	--		11690	
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1542,38	49,46	49,46	76286	76286	--	19778	103749
					--	17,81	--	27470		7685	
12	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1542,38	169,29	169,29	261110	261110	--	67708	355123
					--	60,97	--	94039		26305	
13	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7550	1,51	1,51	11400	11401	--	2935	15482
					--	0,54	--	4077		1147	
		Покрытие проездов									

14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	342,675	2866,86	1068,54	982401	366162	568868	137507	1209500
					138,24	233,31	47371	79950		89593	
15	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2284,5	645,51	233,86	1474668	534253	849949	243198	1855295
					39,60	58,97	90466	134717		137429	
16	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2284,5	-87,68	-25,62	-200305	-58529	-138943	-20528	-238499
					-1,24	-7,08	-2833	-16174		-17667	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1791,09	1559,70	124,97	2793563	223833	2491728	142041	3170453
					43,55	29,88	78002	53518		234848	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1084	1711,10	31,16	1854832	33778	1015241	884116	2958064
					743,37	11,82	805813	12813		219116	
20	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	48,78	36693,00	--	1789885	--	1789885	--	1933076
					--	--	--	--		143191	
		Асфальтобетонное покрытие дорожек									
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	материала основания в плотно	98,25	2866,86	1068,54	281669	104984	163103	39425	346782
					138,24	233,31	13582	22923		25688	
22	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	655	645,51	233,86	422809	153178	243693	69728	531940
					39,60	58,97	25938	38625		39403	
23	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	655	-175,37	-51,24	-114867	-33562	-79681	-11771	-136769
					-2,48	-14,16	-1624	-9275		-10131	

26	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 100.20.8 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	17,344	36693,00	--	636403	--	636403	--	687315
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		50912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14810372
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2431244			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					720624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7540379		
		- Перевозка грузов	Тенге				857351				
		- Накладные расходы	Тенге							1796593	
		- Сметная прибыль	Тенге							1097063	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	43755236	17852080		61607316
Всего по главе	**43755236**	**17852080**		**61607316**
Временные здания и сооружения 2,9%	1268902			1268902
Всего по главе	**1268902**			**1268902**
Итого по главам 1-8	**45024138**	**17852080**		**62876218**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	526782			526782
Всего по главе	**526782**			**526782**
Итого по главам 1-9	**45550920**	**17852080**	**0**	**63403000**
Непредвиденные работы и затраты-2%	911018			911018
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**46461939**	**17852080**	**0**	**64314019**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 90 %, К=1,050036	43908037	16870794	0	60778831
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 10 %, К=1,0921526	5074353	1949720	0	7024072
Итого по акту выполненных работ	48982390,11	18820513,57	0,00	67802903,68
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	46533277,96	17879487,89	0,00	64 412 765,85
НДС- 12 %			7729531,90	7 729 531,90
Всего по акту выполненных работ	**46533277,96**	**17879487,89**	**7729531,90**	**72 142 297,75**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель_____ **Амантаев Е.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор_____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Феникс-Дор-Строй"

Технадзор_____ **Дармен Д.М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)