Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	13 416	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	10 523	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	10523	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	2201	
	Протяженность подземной прокладки:	м	2893	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 80	шт	7	
	d=100	шт		
1	d = 65	шт	8	
	d = 57	шт	6	
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран шаровой пэ.	шт	6	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники Ø89х108мм	шт	3	
	Ø89х76мм	шт	11	
	Ø76/57мм	шт	14	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка __)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø63, Ø75, Ø90,	2420	
2	Труба		металл	Ø57, Ø76, Ø89,	10523	
3	ГРПШ	07-2У1	металл		6	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Аманжолов Ғ.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО « Жана Құрылыс Групп » Әлібек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"04" Март 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", ГСЛ № 14006093 от 30.04.2014г. юридический адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон АРАЙ , Улица АЛТЫ АЛАШ, 2, 68 А. БИН 080140017041**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, Досбол Датка аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Аманжолов Ғ.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **, ТОО «Орда-Сервис-2020», ТОО «ДипломатСтрой», ТОО «Ai-Sultan Company», ТОО «АстанаЛюксСтрой»**

наименование организации

в лице **директоры Айтмухамбет А.А. Алматова Е.Н. Алматова Е.А. Жалимбетов Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» № 07-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Шиелийского района » № 331 от 19.01.2021года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления	м	2417		2417	
Газопровод низкого давления (надземный)	м	10 523		10 523	
Газопровод низкого	м	476		476	

давления (подземный)					
Шкаф ГРПШ-07-2У1	комп	6		6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Объемы основных строительно-монтажных работ Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 1,5 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 1,5 пм. (электросварное) Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 2417 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 495,0 п.м; диаметром 63х5,8 мм – 1922,0 п.м; Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 10 523 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 1648 пм. (электросварное) диаметром 76х4,0 мм составляет 3681,0 пм. (электросварное) диаметром 57х3,0 мм составляет 5194,0 пм (электросварное) Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 476 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 78,0 п.м; диаметром 75х6,8 мм – 136,0 п.м; диаметром 63х5,8 мм – 264,0 п.м; Установлено шкаф ГРПШ-07-2У1 – 6 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
шкаф ГРПШ-07-2У1 – 6 комп.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **03 08. 2023 года**.
месяц, год
окончание работ: **04.03. 2024 года**.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: __7__ **месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __7__ **месяцев**
фактически, месяц: **7 месяцев.**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100____% и фактически применено ___89___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с Актоган, Досбол Датка аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»

Директор Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"04" Март 2024 года

Технический надзор: **ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», Директор Бердалы Нұрлыбек Жаңбырбайұлы, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон НУР ОРДА, 114,31 БИН 041240010935**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **технического надзора Доспанов Булат Алиевич, KZ95VJE00065126, KZ79VJE00065123, №KZ25VJE00065125 от 30.04.2021год.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании "17" июля 2023 года №63

№ договора и дата

по объекту:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, Досбол Датка аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Аманжолов Ғ.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", ГСЛ № 14006093

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядные организации:
ТОО «Орда-Сервис-2020», ТОО «ДипломатСтрой», ТОО «Ai-Sultan Company», ТОО «АстанаЛюксСтрой»

наименование организации

в лице **директоры Айтмухамбет А.А. Алматова Е.Н. Алматова Е.А. Жалимбетов Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **03. 08. 2023 года.**

месяц, год

окончание работ **15. 02. 2024 года**.

месяц, год

при продолжительности строительства, 7 **месяцев:**
по норме или по проекту организации строительства 7 **месяцев;**
фактически **7 месяцев**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **239 020,824** тысяч тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ – **177 976,72** тысяч тенге,

- Прочие затраты (оборудования, инструменты и инвентарь) **8 169,018** тысяч тенге;, прочие затраты **52 875,086**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **211 534,812** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **177 976,719** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 169,018** тысяч тенге;, прочие затраты **25 389, 075** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Жана Құрылыс Групп», ГСЛ №19003148.12.09.2019г. II-проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Шиелийского района » № 331 от 19.01.2021года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», Директор Бердалы Нұрлыбек Жаңбырбайұлы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Доспанов Булат Алиевич, KZ95VJE00065126, KZ79VJE00065123, №KZ25VJE00065125 от 30.04.2021год.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"04" Март 2024 года

Авторский надзор **ТОО « Жана Құрылыс Групп », директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, О.ТУРМАНЖАНОВ, 51/1**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Эксперт Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____

№ договора и дата

по объекту:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган Досбол Датка аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Аманжолов Ғ.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком

ТОО «Строительная компания Орда Курылыс», ГСЛ № 14006093 от 30.04.2014г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядные организации:

1., **ТОО «Орда-Сервис-2020», ТОО «ДипломатСтрой», ТОО «Ai-Sultan Company», ТОО «АстанаЛюксСтрой»**

наименование организации

в лице **директоры Айтмухамбет А.А. Алматова Е.Н. Алматова Е.А. Жалимбетова Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03. 08. 2023 года**..

месяц, год

окончание работ **15. 02. 2024 года**.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев**

фактически **7 месяцев,**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Жана Құрылыс Групп», ГСЛ №19003148.12.09.2019г. II-проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Шиелийского района » № 331 от 19.01.2021года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация:
ТОО « Жана Құрылыс Групп », Директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:
ТОО « Жана Құрылыс Групп », Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Жаңа Құрылыс Групп
№2
БСН 110140002418
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан г. Шымкент